

(1) Fecha informe: 18 de abril de 2024.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.



Periodo que reporta: Marzo 2024.

(3) Proyecto: Contrato No. CONAVI-CHEC-001 (Proyecto completo)
Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| (5) Unidad encargada | Unidad Ejecutora Ruta Nacional No. 32 |
| Encargado | Greivin Jiménez Esquivel |
| Teléfono / Correo | 2202-5509 / greivin.jimenez@conavi.go.cr |
| Fuente Financiamiento | Gobierno de la República Popular de China Contrapartida Nacional |
| Contratista/Supervisora | China Harbour Engineering Company Limited (CHEC) |

(6) Descripción proyecto completo: Ampliación a cuatro vías (cuerpo nuevo) y rehabilitación de la vía (cuerpo existente). Duplicación y Reforzamiento de 33 puentes existentes. Construcción de pasos a desnivel (13 PSV). Construcción de retornos e intersecciones (11 Retornos y 4 intersecciones a nivel). Construcción de intercambios (5 intercambios principales). Construcción de obras de seguridad vial como: puentes peatonales, bahías para autobuses, ciclovía, aceras, cordón y caño, cunetas revestidas, calles marginales, entradas a casas y fincas y otros componentes definidos en el Anteproyecto Referencial. Elaboración de estudios e implementación de obras y medidas de mitigación ambiental y social. Construcción de obras para la reubicación de servicios públicos afectados por el Proyecto. Revisión sistema de drenajes. Expropiaciones. Relocalización de Servicios Públicos.

| | | | |
|------------------|---------------------------|-----------|-----------------|
| (7) PLAZO | Orden de Inicio | 14-dic-16 | 85.06% |
| | Plazo contractual (PC) | 1291 días | |
| | Eventos compens. (EC) | 1745 días | |
| | Plazo por suspensión (PS) | 0 días | |
| | Plazos OM (POM) | 0 días | |
| | Plazo total (PC+EC+POM) | 1291 días | |
| | Última suspensión | N/A | |
| | Plazo utilizado | 926 días | % Avance |
| | Fecha de Finalización | 28-may-25 | |



| | | | |
|------------------|-------------------------|-------------------|----------------|
| (8) COSTO | Monto de oferta (MO) | \$ 518,923,527.68 | 85.71% |
| | Orden Modificación (OM) | \$ 36,625,366.24 | |
| | Reclamos (R) | \$ 24,583,915.64 | |
| | Monto total (MO+OM+R) | \$ 580,132,809.56 | |
| | Financiero Ejec. | \$ 497,211,832.77 | % Ejec. |
| | Pendiente de pago (PP) | \$ 5,522,917.46 | |

(9) Consideraciones relevantes

(10) Elaborado y aprobado por:

A marzo 2024, el proyecto completo (incluye diseño, construcción, expropiaciones, relocalización de servicios públicos, consultorías y reclamos) consumió el **85.06% del plazo contractual** y se cuenta con un **85.71% de avance financiero real**.
 Mediante **Orden de Servicio No. 19 de CHEC**, se traslada la fecha prevista de finalización del proyecto para el día **28 de mayo de 2025** por eventos compensables al Contratista.
 Mediante **Orden de Servicio No. 01**, se le comunica a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para proyectos (UNOPS) iniciar la prestación de sus servicios a partir del día **28 de noviembre de 2023**, con un plazo autorizado para la ejecución de los servicios de 12 meses de ejecución y 2 meses de cierre, con una fecha prevista de finalización para el **28 de enero de 2025**.
 Ver cuadro de "Avance físico (Construcción de obras)".

Arquitecto del Proyecto:

Gerente del Proyecto:

(4) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.


(1) Fecha informe: 18 de abril de 2024.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.


Periodo que reporta: Marzo 2024.

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"

Curva S (Proyecto completo)



Flujo de desembolsos



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.


(1) Fecha informe: 18 de abril de 2024.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.


Periodo que reporta: Marzo 2024.

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"

Curva S Avance Físico (Construcción)



Flujo de producción mensual (Construcción)





(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto Construcción.

(1) Fecha informe: 18 de abril de 2024.
 Periodo que reporta: Marzo 2024.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"



(6) Estado del proyecto: En ejecución.


Proyecto Diseño + Construcción.

(1) Fecha informe: 18 de abril de 2024.
Periodo que reporta: Marzo 2024.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"

Avance físico



Avance financiero



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto Diseño + Construcción.

(1) Fecha informe: 18 de abril de 2024.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Periodo que reporta: Marzo 2024.

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Lin

Valor Ganado (Construcción)

Índice de desempeño del cronograma (SPI) del Contratista (CHEC)

Para determinar la situación en términos de tiempo/cronograma, se compara la posición relativa del EV y el PV:

- Si el EV es mayor al PV, el proyecto va adelantado, es decir, lleva más avance de lo que se había planeado.
- Si el EV es menor al PV, el proyecto va retrasado, es decir, lleva menos avance de lo que se había planeado.
- Si el EV es igual al PV, el proyecto va exactamente según el plan en lo que respecta al cronograma.

Rangos:


0.00 a 0.29: Crítico

0.30 a 0.60: Deficiente

0.61 a 0.94: De Atención

0.95 a 1.29: Óptimo

Más de 1.30: Sobre Ejecución



% Planificado: CHEC no ha presentado la nueva curva S del proyecto. Se extrae la información del programa de trabajo presentado por CHEC (No aprobado).

Índice de desempeño del cronograma (SPI): 0.95

Lo anterior indica que en promedio de cada día que se ha laborado, sólo se ha realizado un 95% del trabajo programado.

(6) Estado del proyecto: En ejecución.


Proyecto Construcción de obras.

(1) Fecha informe: 18 de abril de 2024.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Periodo que reporta: Marzo 2024.

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"



En el gráfico anterior, se muestra el histórico del SPI para el año 2023 y 2024 de la etapa de construcción del proyecto, en la cual se evidencia en la mayoría de meses un desempeño negativo, generando retrasos en el proyecto.

(6) Estado del proyecto: En ejecución.


Proyecto Construcción de obras.

(1) Fecha informe: 18 de abril de 2024.
Periodo que reporta: Marzo 2024.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"

Control de avance físico (Construcción de obras)



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto Construcción de obras.

(1) Fecha informe: 18 de abril de 2024.
Periodo que reporta: Marzo 2024.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"

Seguridad Vial



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto Construcción de obras.



(1) Fecha informe: 18 de abril de 2024.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Periodo que reporta: Marzo 2024.

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"

Resumen estado de expropiaciones y relocalización de servicios públicos



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto Diseño + Construcción.

(1) Fecha informe: 18 de abril de 2024.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Periodo que reporta: Marzo 2024.

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"

Resumen estado Gestión Social

Para el mes de marzo se atendieron un total de 62 nuevas consultas, las cuales fueron registradas y gestionadas. De estas, 28 fueron cerradas y consideradas como finalizadas, 19 se encuentran en trámite y 11 no fueron iniciadas, de la misma manera se dio seguimientos a consultas correspondientes a meses anteriores para un total de 29, de las cuales, 15 se encuentran finalizadas y 14 en trámite.

De acuerdo a lo anterior se procederá a brindar la especificación de la atención de los casos por cantón:

Cantón de Pococí: Se abordaron y atendieron 11 casos de los cuales se encuentran 7 finalizados y 4 en trámite.

De la misma manera se brindó seguimiento a casos correspondientes a meses anteriores para un total de 2 casos, los cuales se encuentran finalizados.

Cantón de Guácimo: Se abordaron y atendieron 15 casos de los cuales se encuentran 4 finalizados, 6 en trámite y 5 no iniciados.

De la misma manera se brindó seguimiento a meses anteriores para un total de 13 casos, de los cuales se encuentran, 9 finalizados y 4 en trámite.

Cantón de Siquirres: Se abordaron y atendieron 15 casos de los cuales se encuentran 5 finalizados y 8 en trámite y 2 no iniciado

De la misma manera se brindó seguimiento a meses anteriores para un total de 4 casos , de los cuales se encuentran, 1 finalizado y 3 en trámite.

Cantón de Matina: Se abordaron y atendieron 10 casos de los cuales, se encuentran 5 finalizados, 4 en trámite y 1 no iniciado.

De la misma manera se brindó seguimiento a meses anteriores para un total de 3 casos , de los cuales se encuentra 1 finalizado y 2 en trámite.

Cantón de Limón: Se abordaron y atendieron 16 casos de los cuales se encuentran 8 finalizados, 3 en trámite y 5 no iniciados. De la misma manera se brindó seguimiento a meses anteriores para un total de 8, de los cuales se encuentran 2 se finalizados y 6 en trámite.

(6) Estado del proyecto: En ejecución.


Proyecto Diseño + Construcción.

(1) Fecha informe: 18 de abril de 2024.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Periodo que reporta: Marzo 2024.

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"



(6) Estado del proyecto: En ejecución.


Proyecto Diseño + Construcción.

(1) Fecha informe: 18 de abril de 2024.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Periodo que reporta: Marzo 2024.

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"



(6) Estado del proyecto: En ejecución.


Proyecto Diseño + Construcción.

(1) Fecha informe: 18 de abril de 2024.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Periodo que reporta: Marzo 2024.

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto completo.

(1) Fecha informe: 18 de abril de 2024.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Periodo que reporta: Marzo 2024.

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"

| Tareas Críticas (Construcción de obras) (Programa de Trabajo CHEC feb 2023 (No aprobado)) | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| id | EDT | % completa | Nombre de tareas | Duración | Comienzo | Fin |
| 1 | 1 | 82% | Proyecto: Rehabilitación y Ampliación a 4 (cuatro) carriles de la Ru | 2307.79 días | lun 20 nov '17 | vie 15 mar '24 |
| 7 | 1.2 | 81% | Tramo I : Cruce Ruta 4 Km 49+299 - Pococi Km 67+800 (第 | 2173.79 días | mar 3 abr '18 | vie 15 mar '24 |
| 298 | 1.2.4 | 22% | PSV (跨越交流道) | 983 días | mié 7 jul '21 | vie 15 mar '24 |
| 299 | 1.2.4.1 | 11% | 52+451 | 983 días | mié 7 jul '21 | vie 15 mar '24 |
| 368 | 1.2.4.3 | 30% | 59+725 | 697 días | mié 13 abr '22 | dom 10 mar '24 |
| 508 | 1.2.5 | 86% | Puentes Peatonales (人行天桥) | 901.29 días | jue 1 abr '21 | mar 19 sep '23 |
| 518 | 1.2.5.2 | 65% | 52+680 | 795.29 días | vie 16 jul '21 | mar 19 sep '23 |
| 552 | 1.2.6 | 66% | Intercambios (立交互通) | 872 días | lun 27 sep '21 | vie 16 feb '24 |
| 589 | 1.2.6.2 | 78% | 62+890 | 655.79 días | lun 27 sep '21 | vie 14 jul '23 |
| 740 | 1.2.12 | 49% | Seguridad vial (道路交通安全设施) | 1133.79 días | sáb 6 feb '21 | vie 15 mar '24 |
| 744 | 1.2.13 | 0% | Fin de tramo (本段结束施工) | 0 días | vie 15 mar '24 | vie 15 mar '24 |
| 1134 | 1.4 | 84% | Tramo III.1 : Guácimo Km 84+340 - Siquirres Km 99+820) | 2307.79 días | lun 20 nov '17 | vie 15 mar '24 |
| 1461 | 1.4.4 | 57% | Retornos (调头区) | 1500.58 días | mié 5 feb '20 | vie 15 mar '24 |
| 1462 | 1.4.4.1 | 57% | U5 K86+237 | 1500.58 días | mié 5 feb '20 | vie 15 mar '24 |
| 1467 | 1.4.5 | 40% | PSV (跨越交流道) | 1511.79 días | sáb 25 ene '20 | vie 15 mar '24 |
| 1508 | 1.4.5.2 | 39% | 91+957 | 921.79 días | lun 6 sep '21 | vie 15 mar '24 |
| 1540 | 1.4.5.3 | 73% | 95+200 | 1256.29 días | sáb 25 ene '20 | mar 4 jul '23 |
| 1595 | 1.4.7 | 0% | Intercambios (立交互通) | 335 días | sáb 15 abr '23 | vie 15 mar '24 |
| 1596 | 1.4.7.1 | 0% | 96+962 | 335 días | sáb 15 abr '23 | vie 15 mar '24 |
| 1725 | 1.4.14 | 0% | Fin de tramo (本段施工结束) | 0 días | vie 15 mar '24 | vie 15 mar '24 |
| 1726 | 1.5 | 74% | Tramo III.2 : Siquirres Km 99+820 - Siquirres Km 110+400) | 1915.79 días | lun 17 dic '18 | vie 15 mar '24 |
| 1831 | 1.5.3 | 37% | Retornos (调头区) | 559.79 días | sáb 3 sep '22 | vie 15 mar '24 |
| 1835 | 1.5.3.2 | 0% | U7 108+286 | 301 días | vie 19 may '23 | vie 15 mar '24 |
| 1897 | 1.6 | 91% | Tramo IV : Siquirres Km 110+400 - Matina Km 135+200) (| 2109.79 días | mié 6 jun '18 | vie 15 mar '24 |
| 1979 | 1.6.3 | 89% | Puentes Vehiculares (公路主桥梁) | 2051 días | mié 6 jun '18 | mié 17 ene '24 |
| 2164 | 1.6.3.10 | 75% | Rehabilitación puentes existentes (既有桥梁修复) | 843.79 días | lun 12 jul '21 | jue 2 nov '23 |
| 2201 | 1.6.3.10.4 | 91% | Río San Miguel (#26号桥) | 488.79 días | mar 4 ene '22 | dom 7 may '23 |
| 2217 | 1.6.3.10.5 | 81% | Río Chirripó (#27号桥) | 843.79 días | lun 12 jul '21 | jue 2 nov '23 |
| 2297 | 1.6.5 | 14% | PSV (跨越交流道) | 945.79 días | vie 13 ago '21 | vie 15 mar '24 |
| 2298 | 1.6.5.1 | 0% | 115+261.256 (PIV, Paso Inferior Vehicular, Cruzada) | 257.79 días | dom 2 jul '23 | vie 15 mar '24 |
| 2331 | 1.6.5.2 | 22% | 124+251 | 945.79 días | vie 13 ago '21 | vie 15 mar '24 |
| 2371 | 1.6.6 | 65% | Puentes Peatonales (人行天桥) | 1146 días | mar 1 dic '20 | dom 21 ene '24 |
| 2372 | 1.6.6.1 | 34% | 110+760 | 212.79 días | sáb 22 oct '22 | lun 22 may '23 |
| 2498 | 1.7 | 64% | Tramo V : Matina Km 135+200 - Limón Km 153+500) (| 1971.79 días | lun 22 oct '18 | vie 15 mar '24 |
| 2645 | 1.7.4 | 57% | Retornos (调头区) | 1444.79 días | mié 1 abr '20 | vie 15 mar '24 |
| 2649 | 1.7.4.2 | 0% | U12 K141+600 | 360 días | mar 21 mar '23 | vie 15 mar '24 |
| 2658 | 1.7.5 | 0% | Intercambios (立交互通) | 720 días | dom 27 mar '22 | vie 15 mar '24 |
| 2659 | 1.7.5.1 | 0% | 147+173.796 (TCM) | 720 días | dom 27 mar '22 | vie 15 mar '24 |
| 2696 | 1.7.5.2 | 0% | 148+942.673 (Moin) | 364 días | vie 17 mar '23 | vie 15 mar '24 |
| 2780 | 1.7.7 | 47% | Marginales (辅道) | 408 días | jue 15 sep '22 | sáb 28 oct '23 |
| 2781 | 1.7.7.1 | 58% | Lado Derecho (右侧辅道) | 305 días | sáb 17 sep '22 | mar 18 jul '23 |
| 2782 | 1.7.7.1.1 | 56% | 141+800-141+930 | 305 días | sáb 17 sep '22 | mar 18 jul '23 |
| 2786 | 1.7.7.1.2 | 59% | 145+270-145+360 | 279 días | vie 30 sep '22 | mié 5 jul '23 |
| 2790 | 1.7.7.2 | 42% | Lado izquierdo (左侧辅道) | 408 días | jue 15 sep '22 | sáb 28 oct '23 |
| 2796 | 1.7.7.2.2 | 46% | 144+440-144+700 | 261.39 días | jue 15 sep '22 | sáb 3 jun '23 |
| 2800 | 1.7.7.2.3 | 44% | 144+850-145+100 | 311.39 días | dom 18 sep '22 | mié 26 jul '23 |
| 2804 | 1.7.7.2.4 | 45% | 146+340-146+840 | 329.79 días | vie 16 sep '22 | vie 11 ago '23 |
| 2885 | 1.7.14 | 0% | Fin de tramo (本段施工结束) | 0 días | vie 15 mar '24 | vie 15 mar '24 |
| 2888 | 1.9 | 0% | Fin de proyecto: construcción de obras (工程全部完工) | 0 días | vie 15 mar '24 | vie 15 mar '24 |

(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto Construcción de obras.

(1) Fecha informe: 18 de abril de 2024.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Periodo que reporta: Marzo 2024.

(3) Proyecto: "Diseño, Rehabilitación y Ampliación de la Ruta Nacional N° 32 Carretera Braulio Carillo, Sección Intersección Ruta Nacional N° 4 (Cruce a Sarapiquí)-Limón"

Acciones realizadas seguimiento Programa de Trabajo (PT)

Oficio No. UE32-DRA-14-2023-0302 (0331) de fecha 22 de marzo de 2023.

- La UERN32 no da la aprobación del PT y se ordena a CHEC, que a más tardar el 18 de abril de 2023 tiene que presentar el PT (a la fecha no han presentado el PT).

Oficio No. UE32-DRA-14-2023-0523 (0382) de fecha 09 de junio de 2023.

- Sobre la gestión del PT, se realizan una serie de recomendaciones a Dirección Ejecutiva.

Oficio No. UE32-DRA-14-2023-1058 (0331) de fecha 16 de noviembre de 2023.

- La UERN32 solicita a CHEC la presentación del programa de trabajo del proyecto actualizado conforme lo dispuesto en los documentos contractuales y la normativa técnica aplicable.

Oficio No. UE32C-002-2024-0031 de fecha 25 de enero de 2024.

- Se le solicita a CHEC la entrega del nuevo programa de trabajo según lo indicado en la Orden de Servicio No. 19.
- A la fecha CHEC no ha entregado el programa de trabajo.

(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto Construcción de obras.

(1) Fecha informe: 18 de abril de 2024.
Periodo que reporta: Marzo 2024.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Barrera New Jersey Km 115+606



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto Construcción de obras.

(1) Fecha informe: 18 de abril de 2024.
Periodo que reporta: Marzo 2024.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: PIV Km 95+100



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto Construcción de obras.

(1) Fecha informe: 18 de abril de 2024.
Periodo que reporta: Marzo 2024.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: PSV Km 91+957



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto Construcción de obras.

(1) Fecha informe: 18 de abril de 2024.
Periodo que reporta: Marzo 2024.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente No. 27: Chirripó



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto Construcción de obras.

(1) Fecha informe: 18 de abril de 2024.
Periodo que reporta: Marzo 2024.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Puente peatonal Km 132+213



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto Construcción de obras.

(1) Fecha informe: 18 de abril de 2024.
Periodo que reporta: Marzo 2024.

(2) Tipo de trabajo: Rehabilitación y Ampliación.

Registro fotográfico: Carretera Km 73+517



(6) Estado del proyecto: En ejecución.

Proyecto Construcción de obras.