

*Milena  
Archivo en Expediente  
de la Unidad de Gestión  
2010/6/4/2010*

San José, 05 de abril de 2010



**DII-02-10-0675**

**MBA**  
**Nora García Arias**  
**Directora de Gestión del Recurso Humano**  
**CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD**  
**S. O.**

Ref: Informe Final de Gestión de labores del periodo comprendido entre Febrero de 2008 a Noviembre de 2010.

*es 2009*

Estimada licenciada:

De conformidad con su oficio No. GRH-09-10-0504 de fecha 25 de marzo de 2010 y en apego al Inciso e del Artículo No. 12 de la Ley de Control Interno, se adjuntan los oficios Nos. DI-09-0046 de fecha 09 de enero de 2009 (Informe de labores de 2008) y DII-18-10-2010 de fecha 11 de enero de 2010 (informe de labores de 2009), ambos dirigidos a la Ing. Andrea Soto Rojas, Jefe de la Unidad de Planeamiento y Control de este Consejo, mediante los cuales se le informo cual habia sido el actuar de esta Dirección en la ejecución de proyectos durante los años 2008 y 2009.

En los expedientes Administrativos de cada uno de los proyectos ejecutados durante el periodo de marras, se encuentra localizada la correspondencia generada en que se vio involucrada esta Dependencia, los cuales se encuentran a su entera disposición para cualquier consulta.

Asimismo, se adjunta hoja de recibido de la Declaración Final ante la Contraloría General de la República, presentada el 18 de diciembre de 2009.

Sin otro particular y agradeciendo su atención,

Atentamente,


**Ing. Edgar Manuel Salas Solís**  
**Dirección de Ingeniería**



Director Ejecutivo-CONAVI.

cc. Ing. Alejandro Molina Solís  
Expediente.  
Archivo.  
Copiador.  
Archivo No. DII-02-10-0675..doc.

La Contraloría General de la República ha recibido de:

Primer apellido	Segundo apellido	Nombre	No. de identificación (cédula, pasaporte, etc.)
Sales	Sales	Edgar Manuel	1-688-662
Su Declaración Jurada de Bienes por:		Estar obligado por Ley <input checked="" type="checkbox"/>	Solicitud expresa de la CGR <input type="checkbox"/>
Tipo de Declaración Jurada de Bienes recibido: Inicial <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Final <input checked="" type="checkbox"/>			
<b>Espacio para uso del Área de Denuncias y Declaraciones Juradas</b>			
Firma del funcionario de la Contraloría que recibe la declaración:		Fecha de recibido:	
		18-DIC-09.	
		2009 DEC 18 A 10:12	
		CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA RECIBIDO	

San José, 09 de enero de 2009

DI. 09-0046

Ingeniera  
Andrea Soto Rojas  
Jefe Unidad de Planeamiento y Control  
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD  
S. O.

Ref. Informe de Gestión Anual y correspondiente a  
Diciembre del 2008, de la Dirección de Ingeniería.

Estimada señora:

Para lo que corresponda y cumpliendo con los plazos establecidos según oficio No. PYC-1161-08 de fecha 18 de diciembre de 2008, adjunto en formato impreso los informes indicados en la referencia, correspondientes a las actividades propias de esta Dirección; mismos que fueron enviados digitalmente mediante correo electrónico de fecha 09 de enero de 2009, a las 03:58 p.m. (tres y cincuenta y ochominutos), se adjunta comprobante.

Sin más por el momento, se despide,

ORIGINAL } *Ing. Edgar Manuel Salas Solís*  
EDUARDO }

Ing. Edgar Manuel Salas Solís  
Director a.i. de Ingeniería



Director Ejecutivo - CONAVI

cc: Ing. Alejandro Molina Solís  
Archivo ✓  
Copiador  
Archivo No. DI. 09-0046doc.

## Seguimiento y Avance de la Gestión. Resultados por Programa

### Justificación del porcentaje de cumplimiento de las metas:

#### Para las metas establecidas en el año 2008:

Hasta el momento, podríamos decir que el cumplimiento de las metas establecidas es satisfactorio. Como se detallo en el informe semestral, se logro a cabalidad salir con los objetivos planteados, inclusive superando las expectativas de los mismos. A estas alturas del año, podemos indicar que a falta de todo un mes para finalizar el periodo, los resultados son muy satisfactorios, y aunque no se ha alcanzado la totalidad de la meta, todo parece indicar que es muy probable que si se logre. Inclusive existe la posibilidad de superar las estimaciones, si no antes de la fecha establecida, para inicios del siguiente periodo, esto según los plazos establecidos de algunos proyectos.

Específicamente el detalle de los proyectos que gestiona esta Dirección es el siguiente:

#### 1. Consultorías (Diseños):

Tal y como se informo en el informe semestral, la meta se alcanzó, al estar proyectado dos diseños para el primer semestre y obtener siete, más bien superándola. Ahora bien, se indicó que la mayoría de diseños logrados, son de puentes y pocos de carreteras; por lo que podría afectar el avance de ejecución del presupuesto, y no de la meta anual a alcanzar. En este sentido, según esta estimación, la meta esta a punto de cumplirse, pues solo queda una consultoría pendiente para alcanzarla al contar a la fecha con nueve, sumando dos más que además corresponden a carreteras, importante para alcanzar la meta también presupuestal.

De esta forma, ya se cuenta con nueve de los diez diseños requeridos, lo que indica que es posible alcanzarlo debido al tiempo prudencial que resta. Inclusive debido a este factor, se considera poder superar la meta establecida.

Al igual que como se indico en el informe semestral, la meta de diseños es posible de conseguir, sin embargo la presupuestal en este caso tiene un inconveniente. Esto debido a que la partida presupuestal en diseños de puentes y carreteras es conjunta, además, en el caso de puentes, la parte de construcción se contemplada en la misma partida presupuestal. Así, el porcentaje del presupuesto destinado a la Dirección de Ingeniería, cumplió la meta con el pago de la consultoría en el primer semestre; y lo que restaba del presupuesto era para la ejecución, por parte de la Dirección de Obras. Igual podría pasar con la meta anual, pues como ya vimos, la partida de puentes se alcanzo, y en carreteras se avanzo en dos consultorías, quedando pendiente una, por lo que de alcanzar la meta de consultorías, la parte presupuestal estaria condicionada por el cumplimiento de la Dirección de Obras para alcanzarla.

Ahora, en lo referente a diseño de carretera, el avance reflejado era pequeño, en virtud de que los mismos daban inicio a mediados del segundo semestre, por lo que su porcentaje variaría sustancialmente en el informe final, ya que la mayoría de proyectos concluyen a final de año, y como vemos ya se han alcanzado dos, pendiente solo uno para lograrlo. Se indica además, que algunos proyectos pueden sufrir atrasaos en respectivos pagos, por indoles técnicos; así mismo, los procesos licitatorios promovido a la fecha, han sufrido grandes atrasos debido a reiteradas apelaciones de potenciales oferentes.

### **2. Mejoras Menores (TOPICS):**

Ya para el primer semestre se había indicado que a pesar de la meta para este indicador es anual, se contaba con cuatro de los cinco TOPICS solicitados para alcanzarla. Y ha esta fecha antes de finalizar el año, se cumplió con esta meta, pues se concluyo como uno más. La prioridad de inicio de año, indicaba que para los TOPIC'S, si iniciarían sus procesos licitatorios a finales del segundo semestre, demostrando que ya se cumplió y cabe la posibilidad de poder inclusive sobrepasar la meta.

### **3. Puentes Peatonales (Diseños):**

Es importante recordar que si bien es cierto esta Dirección tiene incluido un rubro alto en este programa, únicamente le corresponde alrededor del 15%, respecto a elaboración del diseño; el resto lo ejecuta la Dirección de Obras, esto por cuanto se mantiene un presupuesto conjunto.

Aun así, ya para el primer semestre, se contaba con cuatro de los siete puentes peatonales previstos en la meta anual, y a falta de un mes para concluir el año, se logro avanzar y tener dos más listos, quedando únicamente un diseño pendiente para alcanzar la meta por lo que se espera poder salir adelante con el puentes restantes por concretar.



## Informe Anual y Mensual Diciembre

Jesús Carranza Rojas hacer Monica Moreira Sandoval

09/01/2009 04:06 p.m.

[Mostrar detalles](#)

Buenos tardes,

Como corresponde se remite en formato digital el informe indicado en el asunto, mismo que será enviado en forma impresa mediante oficio No. DI. 08-2314 DE FECHA 01 de noviembre de 2008, como parte de las actividades propias de esta Dirección: Reajustes, Costos e Ingeniería.

Sin otro particular,

Adrián Carranza Rojas  
Dirección de Ingeniería - CONAVI

Mensual Diciembre:



Informe Gestion Ingeniería Dic-08.xls



Informe Gestion Reajustes Dic-08.xls



Informe diciembre- 08.xls

en este se encuentra el anual y mensual de Costos.

Avance del Anual:



Informe Gestion Costos Anual-08.xls



Informe Ingenieria Avance Anual-08 Programa 03 (ing) Matrices.xls



Informe Ingenieria Avance Anual - 08 Programa 03 Matrices.xls



Justificacion Anual.doc

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD  
DIRECCION DE INGENIERIA  
Informe de Gestión Mensual Diciembre 2008

No.	Licitación No.	Nombre del Proyecto	Empresa	Tipo de solicitudes presentadas		Porcentaje (%) de Avance	Fecha de Recibido en Costos	Monto total de Solicitud	Monto total de Administración	Observaciones
				Reclamo	Reclamo Administrativo					
1	Licitación Pública 15-2000	Reconstrucción de la Carretera Nacional No.38 sección "Bata-Saguay"	MECCO S.A.	X		50,00%	4/12/2008	50,00%	Mediante oficio No. DC-UC-05-1428 de fecha 13 de julio de 2007 se indica estado de gestión (calificación de candidaturas y firma de contrato) de pago a la Dirección de Ingeniería, posteriormente mediante oficio DC-UC-05-1013 de fecha 26 de julio de 2007 se indica el estado de pago del impuesto, del anticipo, de honorarios y servicios los sujetos.	
2	2006U-00003-01	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 102, Sección: San Vicente de Moravia-San Pedro de Coronado	MECCO	X		100,00%			Mediante oficio No. DC-UC-05-056 de fecha 9 de mayo de 2008 se remite al Ing. Carlos Sierra Machín de la Dirección de Obras los porcentajes de reglas técnicas (pagado de 2007 a marzo de 2008), así como para a ser ejecutado (documentación con el suministro de los planos de zona presentados de reajuste) presentados hasta el 15/10/08 del proyecto.	
3	2007LA-000017-01	Construcción de obra civil (reparación y mantenimiento de servicios en las instalaciones de control de pesos y dimensiones CANAL (Km 194, Ruta Nacional No. 1)	GAUA	X					Este proyecto lo coordina el Ing. Luis Vega C. (En ejecución)	
4	Licitación Pública No. 2007LA-00001-0E	Adquisición de vehículos para los coordinadores regionales por zona para implementar el registro para la construcción de un registro de 100 días para la construcción de servicios de inspección de los proyectos de construcción vial en la red nacional	CONSORCIO ALBOZA S.A.	X		15,00%	2/9/2008		Mediante oficio No. DC-UC-05-177-08 de fecha 20 de agosto de 2008 al Ing. Benjamín Sánchez Bonifacio indica al reajuste de esta contrato. Mediante oficio No. DI-08-1725 de fecha 9 de septiembre de 2008 esta Dirección solicita al Director de C.V. la renouación de la autorización de control y se le vuelve a solicitar mediante oficio No. DI-UC-05-1950 de fecha 6 de octubre de 2008.	
5	Ayudas de Comisión de Regulación								En ejecución (Trámites mensuales)	
6	Contratación Directa 121-2008	Alquiler de maquinaria por hora para la Ruta Nacional No. 742 Sección: Pinaral-Cameta (Buenos Aires, Jibón)				50,00%			Para los proyectos de mantenimiento y/o de obras de construcción de puentes, para los de reparación se remiten las estructuras de costos de la Administración y una vez calculados se remite de la comisión de reunión de la Comisión Especial Técnica de Regule para tanto de acuerdo al contrato a planear por la Unidad de Costos (con los nuevos miembros de la comisión nombrados por el Director Ejecutivo de CONAVIA Ing. Alejandro Medina) Mediante oficio No. DI-UC-05-1026 de fecha 16 de marzo de 2008 son suministradas las estructuras de costos elaboradas por la Administración.	
7	Contratación Directa 2008LR-08-CV	Alquiler de maquinaria por hora para la Ruta Nacional No. 102 Sección: La Urdembra (Moravia, San Vicente)	Equipos Wertz S.A., Herramientas Brevos	X		85,00%			Mediante oficio de fecha 14-07-08 y posterior a este se remite a través de la Comisión Especial de Reajustes.	
8	Contratación Directa No. 2008CC-00009-CV	Conservación Vial de las RR. no pavimentadas de la Región Nuestr Norte. Línea 1 y 2.	M+B Construcción S.A.	X		100,00%	3/10/2008		Mediante oficio No. DC-UC-05-1003 de fecha 13 de octubre de 2008 se remite al Ing. Benjamín Sánchez Bonifacio para la ejecución de este contrato. Mediante oficio No. DI-UC-05-1725 de fecha 9 de septiembre de 2008 esta Dirección solicita al Director de C.V. la renouación de la autorización de control y se le vuelve a solicitar mediante oficio No. DI-UC-05-1950 de fecha 6 de octubre de 2008.	
9	Licitación por Registro No. 2008 LR-00004-CV	Reforzamiento de puente sobre el Río Villa, Ruta Nacional No. 32, Carretera Bata-Cameta.		X		25,00%	6/11/2008		Mediante oficio DC-UC-11-06 de fecha 11 de septiembre de 2008 se remite al Ing. Carlos Sierra Machín de la Dirección de Obras los porcentajes de reglas de este proyecto. Mediante oficio No. DI-UC-05-2217 de fecha 2-12-08 se indica los reajustes de los costos (estructuras de costos) presentados por la Administración.	
10	Licitación Pública 25-2008	Mejoramiento de las Ruas Nacionales No. 160 Sección: Puerto Carriño-Curubal-Lajas	MECCO	X		100,00%			En ejecución (Trámites mensuales)	
11	Licitación Pública 22-2000	Mejoramiento de las Ruas Nacionales No. 160 Sección: Puerto Carriño-Estrella / No. 150 Sección: Lajas	MECCO	X		15,00%	7/10/2008		Resolución de la empresa constructora Mecc S.A. del mes de agosto (2008) Quezacocharo de vía subvencionada. Solicito un aumento en el precio unitario del trabajo. Este reclamo no es de reajustes sino de costos por lo que se está remitiendo a la Unidad de Costos.	
12	Licitación Pública 25-2008	Mejoramiento de las Ruas Nacionales No. 160 Sección: Puerto Carriño-Estrella-Lajas	Quatro S.A.	X		15,00%	13/9/2008		Resolución de la empresa constructora Quatro S.A. del mes de agosto (2008) Quezacocharo de vía subvencionada. Solicito un aumento en el precio unitario del trabajo (precio de \$37.326.84 a \$41.531.37. Este reclamo no es de reajustes sino de costos por lo que se está remitiendo a la Unidad de Costos).	
13	Licitación Pública 25-2008	Construcción de servicio de rehabilitación de las de pago en las estaciones ubicadas en las carreteras General Calles (Alajuela), Paredón del Castillo (Tres Ríos), Progreso Fernández (Escazú), Braulio Carrillo (Zurquí) y Fernando Soto (Naranjo), mediante el sistema a implementar	UIC -CF	X		85,00%	9/10/2008	4151 879 904,70	Mediante oficio DC-UC-05 de fecha 6 de octubre de 2008 al Ing. Carlos Sierra Machín se remite el contrato a la Dirección de Ingeniería. Gestión asignado al Ing. Vega.	
14	Licitación Pública 30-2005	Construcción del puente sobre el Río Las Vueltas, Ruta Nacional No. 34, sección: Parita Quetzacocharo	CODOCCA	X		100,00%			En ejecución (Trámites mensuales)	
15	Licitación Pública 1-2005	Conservación Vial de la Red Vial Nacional	Varios	X		100,00%			En ejecución (Trámites mensuales)	
16	Licitación Pública 1-2005	Conservación Vial de la Red Vial Nacional	Varios	X		10,00%	2/11/2008		Mediante oficio DC-UC-05-325-2008 de fecha 4 de noviembre de 2008 se remite al Ing. Carlos Sierra Machín de la Dirección de Obras los porcentajes de reglas de este contrato. Mediante oficio No. DI-UC-05-2217 de fecha 2 de diciembre de 2008 se indica los reajustes de los costos (estructuras de costos) presentados por la Administración.	
17	Licitación Pública 34-2005	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 209, Sección: Pinaral-Cameta	RAMASA S.A.	X		100,00%			En ejecución (Trámites mensuales)	
18	Licitación Pública 34-2005	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 209, Sección: Pinaral-Cameta	RAMASA S.A.	X		15,00%			Mediante nota sin número de oficio de fecha 1 de septiembre de 2008 se remite al Ing. Carlos Sierra Machín de la Dirección de Obras los porcentajes de reglas de este contrato. Mediante oficio No. DI-UC-05-2217 de fecha 2 de diciembre de 2008 se indica los reajustes de los costos (estructuras de costos) presentados por la Administración.	

**CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD  
DIRECCION DE INGENIERIA  
Informe de Gestión Mensual Diciembre 2008**

No.	Licitación No.	Nombre del Proyecto	Empresa	Tipo de solicitudes presentadas		Porcentaje (%) de Avance	Fecha de Recibido en Costeo	Monto total de Solicitud	Monto total de Administración	Observaciones
				Reclamo	Reclamo Administrativo					
19	Licitación Pública 45-2008 0011-0008	Mejoramiento Ampliación de la Ruta Nacional No. 10, sección Caguaparral	MECO S.A.	X		100.00%			En ejecución (Tarea mensual)	
20	Licitación Pública 13-2008 2008LA-000081-01	Construcción del Puente sobre el Río Perico, Ruta Nacional No. 152, Boulevard de entrada a Nizuya	COOCCSA	X		100%	30/12/2008		Mediante oficio DC-08-1109 de fecha 27 de noviembre de 2008 el Ingeniero de Proyecto Luis Ricardo Chacón, solicita los porcentajes de realización de este proyecto. Mediante oficio No. DC-UC-08-0201 de fecha 10 de diciembre de 2008 se le comunicó al Proveedor de fecha 20 de noviembre de 2008, los porcentajes de ejecución de las actividades de obra. Mediante oficio No. DC-UC-08-0215 de fecha 20 de noviembre de 2008, se le comunicó los % de realización. Gestión realizada por el Ing. E. Mori.	
21	Licitación Pública 54-2008	Construcción del Puente sobre Río Grande, Ruta Nacional No. 150, Boulevard de entrada a Nizuya	COOCCSA	X		88%	30/12/2008		Mediante oficio DC-08-1180 de fecha 26 de noviembre de 2008 el Ingeniero de Proyecto Luis Ricardo Chacón, solicita los porcentajes de realización de este proyecto. Mediante oficio No. DC-UC-08-0218 de fecha 5 de diciembre de 2008, se le comunicó a las estructuras de control responsables de la Administración, Gestión asignada al Ing. M. Bosa.	
22	Licitación por Registro No. 0011-0008	Construcción del Puente sobre el Río Perico, Ruta Nacional No. 2, sección "Río Chiv-Fortuna"	COOCCSA	X		15%	8/12/2008		Mediante oficio DC-08-1149 de fecha 9 de junio de 2008 se comunicó la estructura de control de obra de esta empresa y que la Administración determine construcción.	
23	Licitación Pública 07-2004 LICITACION 2-2006 LICITACION PUBLICA No. 2008LA-000045-01	Construcción del Puente sobre el Río Perico, Ruta Nacional No. 719, Sección Río Los Rodríguez-Santa Rosa, Etapa 03-1, 14 y 15	COOCCSA	X	X	100%	25/10/2008	\$29,700.00	Solicitud por monto de obra. DC-08-09-040 de fecha 21 de octubre de 2008. Mediante oficio No. DC-UC-08-2005 de fecha 3/12/2008 se solicitó al Ing. M. Bosa el % de ejecución de esta obra.	
24	Licitación Pública 07-2004 LICITACION 2-2006 LICITACION PUBLICA No. 2008LA-000045-01	Construcción del Puente sobre el Río Perico, Ruta Nacional No. 719, Sección Río Los Rodríguez-Santa Rosa, Etapa 03-1, 14 y 15	Contributora Hermanos S&S	X		65.00%			Este para envío del informe técnico	
25	Licitación Pública No. 2007LA-000008-01	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 211, Sección: Santa Fe de la Cruz	Comercial Santa Fe	X		100.00%	27/12/2008		Ejecución mensual y pago de los % de ejecución de esta obra.	
26	Licitación Pública No. 2007LA-000009-01	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 204, Sección: Zapicho-San Francisco	Comercial Santa Fe	X		100.00%	27/12/2008		Mediante oficio No. DC-UC-08-0200 de fecha 11 de agosto de 2008 el Ingeniero de Proyecto Carlos Adolfo Molina solicita los porcentajes de realización. Mediante oficio No. DC-UC-08-1725 de fecha 8 de noviembre de 2008 se le comunicó a las estructuras de control nacionales de la Administración, Mediante oficio No. DC-UC-1161 de fecha 26 de noviembre de 2008 se le comunicó a las estructuras de control. Gestión realizada por el Ing. A. Sánchez. Traslado al Ing. M. Bosa para suministro de reportes trimestrales y pago de los %.	
27	Licitación Pública No. 2007LA-000009-01	Proyecto 27 de abril-Fantillo	Contributora Hermanos S&S	X		100.00%			Ejecución mensual y pago de los % de ejecución de esta obra a cargo del Ing. A. Sánchez. Traslado al Ing. M. Bosa para suministro de reportes trimestrales y pago de los % de ejecución de esta obra.	
28	Licitación Pública No. 2007LA-000008-01	Proyecto Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 245, sección: Bicho-Puerto Jiménez	Comercial Santa Fe	X		75.00%	21/12/2008		Mediante oficio No. DC-UC-08-1658 de fecha 3/10/2008 se comunicó a las estructuras de control nacionales de la Administración, Mediante oficio No. DC-UC-08-1988 de fecha 2 de diciembre de 2008 se le comunicó a las estructuras de control nacionales de la Administración, Mediante oficio No. DC-UC-08-2285 de fecha 21 de noviembre de 2008 se le comunicó a las estructuras de control. Gestión realizada por el Ing. M. Bosa.	
29	Licitación Pública No. 2006LA-000008-01	Construcción de servicios profesionales para la supervisión de la construcción de la nueva sede del Centro de Estudios, Sección: Sibón-La Cruz	CACISA/IEITO	X		25.00%	3/12/2008		Mediante oficio DC-08-0504-055 de fecha 27 de noviembre de 2008, el Ing. Albert Sánchez Domínguez, solicita los % de realización de las actividades 1 y 2, de traslado para gestión al Ing. M. Bosa al 30/12/08.	
30	Licitación Pública No. 2007LA-000007-01	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 150, Sección: Samaná-Nizuya y Anzueto No. 2	CACISA	X		100.00%	20/11/2008		El contrato presenta facturas para el cálculo de realizadas. Gestión realizada por el Ing. M. Bosa al 12-08.	
31	Licitación Pública No. 2007LA-000014-01	Proyecto Construcción de obras de infraestructura vial en la zona rural, de varias rutas nacionales	CACISA	X		100.00%	13/12/2008		Mediante oficio No. DCV-08-06-0075-08 de fecha 24 de mayo de 2008 el Ing. Darlene Durango González solicita el cálculo de realizadas. Mediante oficio No. DC-UC-08-1725 de fecha 8 de noviembre de 2008 se le comunicó a las estructuras de control nacionales de la Administración, Mediante oficio DCV-08-0080-2008 de fecha 23 de noviembre de 2008 al Ing. Alberto A. Pardo, se le comunicó las estructuras de control. Mediante oficio No. DC-UC-08-2201 de fecha 19 de noviembre de 2008 se le comunicó a las estructuras de control. Gestión realizada por el Ing. M. Bosa.	
32	Licitación Pública No. 2007LA-000007-01	Proyecto Mejoramiento de la ruta nacional No. 021, 150, 909 y 929, sección: Sabal Cruz-Santa Bárbara-Corralito-Puerto Plata.	CACISA	X		100.00%	20/11/2008		Mediante oficio No. 491-2008 de fecha 13 de noviembre de 2008 el Ing. Gerardo Prieto Arroyo, aprobando de CACISA, solicita el pago de Avoce No 7 de este proyecto. Gestión realizada por el Ing. M. Bosa al 30/12/08.	
33	Licitación Pública No. 2007LA-000010-01	Proyecto Mejoramiento de la ruta nacional No. 100, sección: Bálsamo-Nizuya	CACISA	X		100.00%	20/11/2008		Mediante oficio No. 490-2008 de fecha 19 de noviembre de 2008 el Ing. Gerardo Prieto Arroyo, aprobando de CACISA, solicita el pago de Avoce No 7 de este proyecto. Gestión realizada por el Ing. M. Bosa al 30/12/08.	
34	Licitación Pública No. 2007LA-000011-01	Proyecto Mejoramiento de la ruta nacional No. 021, 150, 909 y 929, sección: Interoceánico Ruta Nacional No. 3, Ocucaiba-Rivero.	CACISA	X		100.00%	20/11/2008		Mediante oficio DC-08-0504-055 de fecha 18 de noviembre de 2008 el Ing. Darlene Durango González solicita el cálculo de realizadas. Mediante oficio No. DCV-08-0080-2008 de fecha 23 de noviembre de 2008 al Ing. Alberto A. Pardo, se le comunicó las estructuras de control. Mediante oficio No. DC-UC-08-2201 de fecha 19 de noviembre de 2008 se le comunicó a las estructuras de control. Gestión realizada por el Ing. M. Bosa.	
35	Licitación Pública No. 11-2008	Acuerdo de colaboración por obra para la Ruta Nacional No. 234, Sección: Sabal Cruz-Río Codo	SECOCSA S.A.	X		10.00%			Traslado al Ing. Luis Vega C. e IDE-06-06-Medante oficio No. DCV-08-06-0075-08 de fecha 24 de mayo de 2008 el Ing. Darlene Durango González solicita el cálculo de realizadas. Mediante oficio No. DC-UC-08-1725 de fecha 8 de noviembre de 2008 se le comunicó a las estructuras de control nacionales de la Administración, Mediante oficio No. DC-UC-08-1283 de fecha 17 de junio de 2008 se le comunicó a las estructuras de control. Gestión realizada por el Ing. M. Bosa al 30/12/08.	



**CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD**  
**DIRECCION DE INGENIERIA**  
**Informe de Gestión Mensual Diciembre 2008**

No.	Licitación No.	Nombre del Proyecto	Empresa	Tipo de solicitudes presentadas		Porcentaje (%) de Avance	Fecha de Recibo en Costeo	Monto total de Boletería	Monto total de Administración	Observaciones
				Reclamo	Requeria					
36	CGR de 025.4 (DCA-0837-2008)	Interamericano Los Angeles y Los Angeles-Quinta		X		20,00%	21/12/2008			Mediante oficio No. DO-H08-1257 de fecha 14 de octubre de 2008 el Ingeniero de Proyecto Mario Bombal Torres hace solicitud de los porcentajes de reajuste y mediante oficio No. DI-UC-08-2174 de fecha 07 de noviembre de 2008 se solicita al Ing. Bonilla datos adicionales requeridos para ingresar la petición. Mediante oficio No. DI-UC-08-2325 de fecha 27/12/08 se solicita la estructura de costos razonables por la Administración.
37			COMVIGUR	X		100,00%	20/11/2008			Mediante oficio No. OS-08-3922 de fecha 11 de noviembre de 2008 el Director Ejecutivo COMVIGUR solicita el monto de reajuste por la empresa. Mediante oficio No. DI-UC-08-2349 de fecha 2 de diciembre de 2008 se otorga el monto solicitado.
38	LP-16-2008	Universidad La Salle		X		10,00%	12/11/2008			Mediante oficio No. DO-H08-1374 de fecha 10 de noviembre de 2008 el Ingeniero de Proyecto Ing. Renato Sobersal Chacon solicita los porcentajes de reajuste de este proyecto. Mediante oficio No. DI-UC-08-2330 de fecha 27/12/08 se solicita la estructura de costos razonables por la Administración.
39		Jalap-Lyme			X	78,00%	3/11/2008			Mediante oficio No. DO-H08-1328 de fecha 10 de octubre de 2008 el Director de Firmas Ing. Alvaro Lillo Alvarado solicita al Director de Ingeniería una herramienta para la verificación del monto que corresponde a la actualización de los combustibles (Diesel). Gestión asignada al Ing. L. Vega.
40		Contribución de obras civiles menores y suministro de servicios en las instalaciones de los Centros Administrativos de Bata e (C/A 141, Ruta Nacional No.32)	Compañía Nacional de Concesiones	X		10,00%	31/12/2008			Mediante oficio No. DO-H08-1445 el Ing. Carlos Hernández Acosta (Ing. de Proyecto) solicita los % de reajuste para la estimación No. 3. Tratado al Ing. Luis F. Vega al 08-12-08.
41		Concesión San José-San Ramón	Compañía Nacional de Concesiones			25%				Solicitud de revisión de índices involucrados para reajuste de valores fijos en este proyecto.
42		Concesión San José-San Ramón	Compañía Nacional de Concesiones			100%				Tareas pendientes. Coordinación con la concesión en reajuste de precios.

CONSEJO NACIONAL DE VALIDAD  
DIRECCION DE INGENIERIA  
Informe de labores Diciembre 2008

Licitación No.	Nombre del Proyecto	Remitido	Clasificación de solicitudes presentadas			Porcentaje de Avance (%)	Monto total de la Oferta	Monto total de Administración	Observaciones	No. de oficio solicitado	Fecha del oficio	Fecha de recibido	No. de oficio remitido	Fecha del oficio remitido
			Presupuesto preliminar	Actualización de presupuesto	Análisis de razonabilidad de precios de oferta									
Licitación Pública No. 2007LA-000029-DI	"Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 21, sección Quebrada San Pedro-Quebrada Troncal y Jitani-Lepanto"	Unidad de Proveeduría y Suministros			X	85%			SP-03662-2008	20/11/2008	20/11/2008			
Licitación Abreviada No. 2008LA-000028-DI	"Diseño y construcción de las Obras de estabilización de talud en la Ruta Nacional No. 110, sección carretera de circunvalación (Ruta Nacional No. 397-Aguapeña"	Unidad de Proveeduría y Suministros			X	50%			SP-69780-2008	27/11/2008	27/11/2008			
Licitación Pública No. 2008LN-000030-CV	"Demarcación horizontal con pintura y espasales de varias rutas nacionales"	Unidad de Proveeduría y Suministros			X	0%			SP-03845-2008	9/12/2008	11/12/2008			
Licitación Abreviada No. 2007LA-000018-DI	Construcción de Obras Civiles, menores y suministro de Servidos en las instalaciones de Central de Picos y Dimensiones de Bóveda (Km. 141, Ruta Nacional No. 32)	Dirección de Obras				0%			DO-1-08-1512	5/12/2008	12/12/2008			
Licitación Pública No. 2008LN-000017-DI	"Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 3, sección: San Francisco de Heredia-San Joaquín de Flores-Río Segundo-Alajuela (calle ancha)"	Unidad de Proveeduría y Suministros			X	0%			SP-04087-2008	19/12/2008	18/12/2008			
Licitación Pública No. 006-2007	"Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 245, sección Rincón - Puerto Jiménez"	Dirección de Obras				100%			DO-1-08-1536	8/12/2008		DI-LUC-08-2480	18/12/2008	
Licitación Abreviada No. 2007LA-000026-PR	"Contratación de servicios de acondicionamiento físico: Remoción y reinstalación, suministro, instalación y puesta en funcionamiento del sistema modular (construcción de estaciones de trabajo, mobiliario)	Análisis y ejecución presupuesto				100%						DI-LUC-08-2472	18/12/2008	
Licitación Restringida No. 2008-000011-CV	"Alquiler de maquinaria por horas para la Ruta Nacional No. 238, sección: Bella Luz-Río Coto"	Dirección de Ingeniería				100%						DI-LUC-08-2464	18/12/2008	
Licitación Pública No. 2007LN-000004-CV	Conservación vial de la red vial nacional con superficies en asfalto y tierra.	Dirección de Conservación Vial				100%						DI-LUC-08-2362	31/12/2008	





Nombre del Proyecto	Monto asignado Presupuesto Ordinario 2008	Estado del proyecto	INFORMACION PROYECTO		CRONOGRAMA DE TRABAJO												Observaciones											
			33 meses	34 meses	I SEMESTRE 2008						II SEMESTRE 2008																	
					E	E	F	F	M	M	A	A	M	M	J	J		J	J	A	A	S	S	O	O	N	N	D
servicios profesionales para el diseño geométrico, planos y elaboración de planos catastro, planos edificaciones técnicas, programa de trabajo, alineamiento horizontal y vertical y presupuesto del Mejoramiento Radial Alterna a Escazú.	33 meses																											
servicios profesionales para el diseño geométrico, planos y elaboración de planos catastro, planos edificaciones técnicas, programa de trabajo, alineamiento horizontal y vertical y presupuesto del Mejoramiento de las Ruas Nacionales Nos 218 y 219, Barrio Redondo-Llano Grande-Tierra Blanca de Siquimes-Caño Blanco	34 meses																											
servicios profesionales para el diseño geométrico, planos y elaboración de planos catastro, planos edificaciones técnicas, programa de trabajo, alineamiento horizontal y vertical y presupuesto del Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 3, sección: Barrio Redondo-Llano Grande-Tierra Blanca	35 meses	Concluido	2/1/2008	4/8/2008																								En espera de respuesta de la Dirección de Obras sobre la revisión del Informe Final, para su aprobación.
servicios profesionales para el diseño geométrico, planos y elaboración de planos catastro, planos edificaciones técnicas, programa de trabajo, alineamiento horizontal y vertical y presupuesto del Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 3, sección: Barrio Redondo-Llano Grande-Tierra Blanca	36 meses																											
servicios profesionales para el diseño geométrico, planos y elaboración de planos catastro, planos edificaciones técnicas, programa de trabajo, alineamiento horizontal y vertical y presupuesto del Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 713, sección: Intersección Ruta Nacional No. 2	37 meses	Concluido	12/1/2007	31/1/2008																								En espera de respuesta de la Dirección de Obras sobre la revisión del Informe Final, para su aprobación.
servicios profesionales para el diseño geométrico, planos y elaboración de planos catastro, planos edificaciones técnicas, programa de trabajo, alineamiento horizontal y vertical y presupuesto del Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 160, sector: Barrio	38 meses																											
servicios profesionales para el diseño geométrico, planos y elaboración de planos catastro, planos edificaciones técnicas, programa de trabajo, alineamiento horizontal y vertical y presupuesto del Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 920, sección: Barrio	39 meses																											
servicios profesionales para el diseño geométrico, planos y elaboración de planos catastro, planos edificaciones técnicas, programa de trabajo, alineamiento horizontal y vertical y presupuesto del Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 150, sección: Barrio	7 meses	En Ejecución	10/1/2007	5/2/2009																								Se encuentra en ejecución. Se han ejecutado 22 días, pendientes 158 días, para 12,2% de avance. Se dio Orden de Inicio el 15/12/08, finaliza el 23/06/09, 180 días proyecto.
servicios profesionales para el diseño geométrico, planos y elaboración de planos catastro, planos edificaciones técnicas, programa de trabajo, alineamiento horizontal y vertical y presupuesto del Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 162, sección: Barrio		En Ejecución																										Se mantiene en ejecución. Días ejecutados 212, pendientes 58, avance de 78,5%.



CRONOGRAMA DE TRABAJO													OBSERVACIONES										
Nombre del Proyecto	Monto asignado Presupuesto Ordinario 2008	Estado del Proyecto	INFORMACION PROYECTO		I SEMESTRE 2008						II SEMESTRE 2008						Observaciones						
			Inicio	Fin	E	F	M	A	M	A	M	J	J	J	A	A		S	O	N	D		
servicios profesionales para la elaboración de planos proyecto: Mejoramiento Ruta Nacional No. 239, Loma (trabajos finales)																							
servicios profesionales para la elaboración de planos proyecto: Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 4, Santa Cecilia (trabajos finales).																							
servicios profesionales para la elaboración de planos proyecto: Mejoramiento Rutas Nacionales Nos. 145 y 146, Tránsito Grande-El Doa de Tilián-Santa Elena de Iturbide (trabajos finales).																							
servicios profesionales para la elaboración de planos proyecto: Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 301, Integral (trabajos finales).																							
servicios técnicos y suministros de servicios en control de pesos y dimensiones Casas (km 194, 195 y 196)		Concluido	10/12/2007	15/12/2008																			Todavía se encuentra pendiente el Plinquito
servicios técnicos y suministros de servicios en control de pesos y dimensiones Búfalo (km 141, 142)		Para Orden de Inicio Dirección de Obras																					Mediante oficio Nos. DI-UC-07-2471 y DI-UC-07-2470 de fecha 26 de setiembre del 2007, efectuada la revisión técnica de la Remisión de informe técnico (recomendación de adjudicación), a la Unidad de Provesuría y Suministros.
Nacional No. 313, sección: San Francisco - Lirio (licitación No. 2007/LN-000034-2007)		Proceso Anulado																					En Ejecución. Se han ejecutado 42 días, pendientes 108 días para un 20% de avance
servicios profesionales para el diseño geométrico, topográfico, diseño paisajístico y elaboración de planos técnicos, especificaciones técnicas, programa de estudios, señalamiento vial horizontal y vertical y ejecución proyecto Mejoramiento Ruta Nacional No. 23 (El Roble); Angostura - Ciénega Ruta Nacional No. 23		En Ejecución	20/11/2008	23/12/2009																			Se brindó informe Técnico Económico
Nacional No. 613, sección: Sabalito - Las Mellizas (licitación No. 2007/LN-000001-2008)		Adjudicada																					Se adjudicó.
Ruta Nacional No. 249, sección: La Tenesa - Lirio 1 al camión de licitación. Licitación Pública No. 2007/LN-000001-2008		En Elaboración del Contrato																					A cargo de la Dirección Ejecutiva.
Ruta Nacional No. 925, sección: Tilián - Libano (licitación No. 2008/LN-000015-DI)		En Elaboración del Contrato																					Declarada Desierta.
Ruta Nacional No. 116 y 504, sección: Los Angeles - San Sebastián, Licitación Pública No. 2008/LN-000020-2008		Se adjudicó																					Se trasladó para el presupuesto de 2009
servicios profesionales para la realización de los estudios de ingeniería de tránsito, topografía, geología y geológicos requeridos para el diseño de los puentes de: Grande de Oro, ubicado en la Ruta Nacional No. 415, sección: San Sebastián, Contratación Directa Concursada (licitación No. 2008/LN-000001-2008)		En Ejecución																					Se trasladó para el presupuesto de 2009
Ruta Nacional No. 612, sección: Gutiérrez Braun - Lirio		Declarada Desierta																					Se trasladó para el presupuesto de 2009
Ruta Nacional No. 145, sección Mansellessa - El Doa		Trasado para presupuesto 2009																					Se encuentra en Recepción de Ofertas
servicios sobre las Rutas Nacionales Nos. 4 (Ríos: 32 (Ríos: Chirmpo y Suño) y 215 (Río Torres)		Recepción de Ofertas																					Se encuentra en Recepción de Ofertas
servicios sobre las Rutas Nacionales Nos. 1 (Ríos: Y Auzrad) y 2 (Ríos: Nuevo y Puerto Nuevo)		Recepción de Ofertas																					Se encuentra en Recepción de Ofertas
Ruta Nacional No. 21, secciones: Acara - Legarito		Análisis de Ofertas																					Se encuentra en Análisis de Ofertas
Ruta Nacional No. 3, sección: San Joaquín de Flores-Río Segundo-Alajuela		Análisis de Ofertas																					Se encuentra en Análisis de Ofertas

Nombre del Proyecto	Monto asignado Presupuesto Ordinario 2008	Estado del proyecto	INFORMACION PROYECTO		CRONOGRAMA DE TRABAJO												Observaciones										
			4 años	23/9/2008	I SEMESTRE 2008						II SEMESTRE 2008																
					E	E	F	F	M	M	A	A	M	M	J	J		J	J	A	A	S	S	O	O	N	N
Servicio de pesaje móvil para el control de vehículos de las Naciones Unidas		Ejecución	4 años	23/9/2008																							En ejecución. Se han ejecutado 104 días, pendientes 1356 días, para un 0,71% de avance. Mediante oficio No. DI-UC-2280 de fecha 24/11/08, se elaboró Orden de Modificación No.1, donde se tramitó Adendum para la incorporación de un

Por formato de impresión las anotaciones aparecen incompletas; sin embargo la totalidad de la anotación aparece al accionar la casilla respectiva.



CRONOGRAMA DE TRABAJO													RESPONSABLE	Observaciones														
Nombre del Proyecto	Monto asignado Presupuesto Ordinario 2008 (millones €)	Meta para 2008	Estado de proyecto	I SEMESTRE 2008						II SEMESTRE 2008																		
				E	E	F	F	M	M	A	A	M			M	J	J	J	J	A	A	S	S	O	O	N	N	D
Construcción y reparación de puentes	0,00		Suspendido																								Ing. Johnny Barth R., Director de Ingeniería	Actualmente la unidad supervisora de la Etapa I (Diseño), se encuentra a la espera del informe de la revisión del estudio por parte de la Dirección de Diseño de Puentes del MOPT, para su respectiva aprobación
Construcción de Peatonales en varias localidades del Área Urbana			Suspendido																								Ing. Johnny Barth R., E. Ing. Edgar Salas S.	Por instrucción verbal del Ing. Alejandro Molina Solís, el día 26 de febrero de 2008 se hace traslado a la Dirección Ejecutiva para que se continúe la ejecución de este proyecto.
Construcción de la Ruta Nacional seccion/Atenas-San			( Concluida Etapa de Diseño) Traslado a la Dirección de Obras																								Ing. Johnny Barth Ramirez Director de Ingeniería	Se encuentra en la Dirección de Obras
Construcción de la Ruta Nacional No. 150, de entrada a			Concluida etapa de Diseño Traslado a Obras																								Ing. Edgar Salas Solís	Mediante oficio No. DI. 07-2384 de fecha 17 de setiembre de 2007, se notifica a la Dirección de Obras de este Consejo, que el MINAE otorga la Viabilidad Ambiental a dicho proyecto mediante Resolución No. 1849-2007-SETENA de fecha 12 de setiembre de 2007. Actualmente se envió a la Dirección de Obras los planos e informe final del proyecto, para que ésta emita la orden de inicio
Construcción de la Ruta Nacional No. 150, de entrada a			Concluida etapa de Diseño Traslado a Obras																								Ing. Edgar Salas Solís	Mediante Resolución No. 2033-2007-SETENA de fecha 12 de octubre de 2007, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), solicita la presentación de Declaración Jurada de Compromisos Ambientales, certificación actualizada del monto del proyecto, nombramiento de gerente ambiental y oficialización de la bitácora ambiental. Mediante oficio No. DE. 07-2844 de fecha 18 de octubre de 2007, se encuentra en la Dirección de Obras
Construcción de la Ruta Nacional No. 150, de entrada a			Concluida etapa de Diseño Traslado a Obras																								Ing. Johnny Barth R., Director de Ingeniería	Se encuentra en la Dirección de Obras
Construcción de la Ruta Nacional No. 150, de entrada a			Traslado a la Dirección de Obras																								Ing. Edgar Salas Solís	Se encuentra en la Dirección de Obras
Construcción de la Ruta Nacional No. 150, de entrada a			( Suspendido ) Traslado a la Dirección de Obras																								Ing. Edgar Salas Solís	Se encuentra en la Dirección de Obras
Construcción de la Ruta Nacional No. 150, de entrada a			( Suspendido ) Traslado a la Dirección de Obras																								Ing. Edgar Salas Solís	Se encuentra en la Dirección de Obras
Construcción de la Ruta Nacional No. 150, de entrada a			Elaboración de términos de referencia.																								Ing. Johnny Barth R., Director de Ingeniería	Elaboración de términos de referencia.

Descripción del puente	Suspensión	Evaluación de Ofertas	Estado	Responsable	Observaciones
construcción de mayor de altura	Ejecutar 100% proyecto	Evaluación de Ofertas		Ing. Johnny Barth Director de Ingeniería	Licitación anteriormente identificada con el proceso Licitación Advebidis No. 2007LA-000024-DI. Recomendación de Adjudicación
construcción del Puente Rio Kooper, Ruta N° 4, Sección Puerto Viejo	Ejecutar 100% proyecto			Ing. Johnny Barth Director de Ingeniería	
construcción del puente de San Isidro de Blancas, Ruta N° 4, Sección Tanque	Ejecutar 100% proyecto			Ing. Johnny Barth Director de Ingeniería	
construcción del puente Rio Cacho Grande, seccional 140, sección cas - Venecia	Ejecutar 100% proyecto	Adjudicada (Informe Técnico)		Ing. Johnny Barth Director de Ingeniería	Recomendación de Adjudicación.
construcción de los Puentes Rio Penasco, Ruta N° 247, Sección Puerto Lindo	Ejecutar 100% proyecto	Análisis de Ofertas		Ing. Johnny Barth Director de Ingeniería	Declarada Infuctuosa
construcción del puente Rio La Suarte, Ruta N° 247, Sección Puerto Lindo	Ejecutar 100% proyecto	Adjudicada		Ing. Johnny Barth Director de Ingeniería	Adjudicada a CODOCOSA
construcción del puente Rio Jimenez, seccional No. 248, Rio Jimenez-Villa	Ejecutar 100% proyecto	Trasladado a la Dirección de Obras		Ing. Gabriela Blandano Vargas, Dirección de Ingeniería	Mediante cédulo No. DI. 08-1533 de fecha 07 de agosto del 2008, se hace el traslado a la Dirección de obras.
construcción del puente sobre el Rio los, Ruta No. 102, Sección: Rio de Moreva-San Zorobaco.		Análisis Técnico		Ing. Johnny Barth Director de Ingeniería	Análisis de ofertas. Remitido a la Ing. María Ramírez de la Dirección de Puertes del MOPT, mediante el oficio DI-07-2173 de noviembre de 2007
construcción del puente sobre el Rio, Ruta Nacional Sección Tarab-		Remitido Informe Técnico		Ing. Johnny Barth Director de Ingeniería	Se ha dado el Análisis de Recomendación.
construcción puente Rio Dina, Ruta 4-21	Ejecutar 100% proyecto	Concluida etapa de diseño		Ing. Johnny Barth Director de Ingeniería	
construcción del puente sobre el Rio, Ruta Nacional N° 5, Sección	Ejecutar 100% proyecto			Ing. Johnny Barth Director de Ingeniería	

construcción de racional en la Ruta No. 32, sección: (Inmediaciones del judicial) - Siquirres.

o de impresión las anotaciones aparecen sin embargo la totalidad de la aparece al accionar la casilla respectiva

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD  
DIRECCION DE INGENIERIA  
Informe de Gestión Anual 2008

No.	Licitacion No.	Nombre del Proyecto	Empresa	Tipo de solicitudes presentadas			Porcentaje (%) de Avance	Fecha de Recibido en Costos	Monto total de Solicitud	Monto total de Administracion	Observaciones
				Reclamo	Reajuste	Reclamo Administrativo					
1	Licitacion Publica 15-2008	Reconstruccion de la Carretera Nacional No.36 seccion Bim-Sancti Spiritus	MECO S.A		X		100.00%	4/12/2008	50.00%	Mediante oficio No. DI-LUC-08-1469 de fecha 13 de junio de 2007 se solicita estado de gestion (Mediante solicitud de certificacion de candidatos y tipos de cambio aplicados al pago 7 a la Direccion de Ingenieria, previamente mediante oficio No DCO-08-1013 de fecha 28 de junio de 2008 se surtieron la certificacion del Ingeniero, sin embargo, de momento no se ordena los trabajos.	
2	2008LN-00253-01	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 202, Seccion: San Vicente de Moravia-San Isidro de Coronado	MECO		X		100.00%			Mediante oficio No. DI-LUC-08-956 de fecha 9 de mayo de 2008 se remite al Ing. Carlos Sotera Molina de la Direccion de Obras los porcentajes de reajuste incluidos (registro de 2007 a marzo de 2008), esta tarifa para a ser ejecucion preliminar con el sumatorio de los reportes de los porcentajes de reajuste mensuales hasta el finiquito del proyecto.	
3	2007LA-00017-01	Construccion de obras civiles menores y suministro de servicios en las instalaciones de control de pesos y observaciones Chifas (Km 164, Ruta Nacional No. 1)	GAVA		X		10.00%	29/2/2008		Este proyecto lo coordina el Ing. Luis Vega C.(En ejecucion)	
4	Licitacion Publica No 2007LA-00007-DE	Adquirir de ocho vehiculos para los coordinadores regionales para los implementar el requerimiento para la construccion de un trabajo de ensayos para la construccion de servicios de inspeccion de los proyectos de conservacion vial en la red nacional	CONTRON ALBOSA S.A		X		50.00%			Mediante oficio No. DCO-08-1127-08 de fecha 25 de agosto de 2008 el Ing. Benigno Sandoz Gonzalez solicita el resultado de esta oferta. Mediante oficio No. DI. 08-1725 de fecha 2 de septiembre de 2008 esta Direccion solicita al Director de C.V. la responsabilidad con la estimacion de costos y se le vuelve a solicitar mediante oficio No. DI-LUC-08-1095 de fecha 5 de octubre de 2008	
5	Ayudas de Comision de Realizables									En ejecucion (Trama mensual)	
6	Contratacion Directa 121-2005	Adquirir de maquinaria por horas para la Ruta Nacional No. 742 Seccion: Piedades-Carrera Buena, Rio Aboumal	Equipos Vial S.A., Herrmanns Bienes		X		90.00%			Para los renglones de mantenimiento ya se calculo los porcentajes de reajuste, para los de maquinaria se requieren las estructuras de costos de la Administracion y una vez calculados se requiere de la convocatoria de reunion de la Comision Especial Técnica de Reajustes para emitir de acuerdo con lo establecido en el planillo por la Unidad de Costos (con los nuevos miembros de la comision nombrados por el Director Ejecutivo de CONAVI Ing. Alejandro Molina) Mediante oficio No. DI-LUC-08-023 de fecha 18 de marzo de 2008 son suministradas las estructuras de costos razonables por la Administracion.	
7	Contratacion Directa 2008R-09-CV	Aguiiler de maquinaria por horas para la Ruta Nacional No. 286 Seccion: La Laguna-San Antonio, San Andres Morazan	Equipos Vial S.A., Herrmanns Bienes		X		90.00%			Pendiente de oficio de costos de caso similar mediante oficio No. DI-08-1289 de fecha 1-07-08 y posterior a esto se pide para criterio a la Comision Técnica Especial de Reajustes	
8	Contratacion Directa 2008CD-94-CV	Conservacion Vial de las rutas no pavimentadas de la Region Chiriquiega	RAASA S.A		X		100.00%			En ejecucion (Trama mensual)	
9	Contratacion Directa No 2008CD-00098-CV	Conservacion Vial de las RN no pavimentadas de la Region Huasteca Norte. Lineas 1 y 2.	HMB Constructora S.A		X		60.00%	3/10/2008		Mediante oficio sin numero de fecha 03-10-08 el Sr. Rodolfo Herrera Benitez hace solicitud de los % de reajuste para las lineas 1 y 2. Gestion en proceso.	
10	Contratacion Directa No 2008CD-00097-CV	Conservacion Vial de las RN no pavimentadas de la Region Central Ruta No.413 y 414, Seccion: La Suiza-Pacayas-Tres Esquinas-Pinarillo-Bajo Pacare Linea 5	Construcciones Guzman COCOSA S.A		X		100.00%	2/1/02/2008		Mediante oficio No. DCO-08-069-08 de fecha 25-10-08 el Ing. Marco A. Peralta Jimenez de la Direccion de C.V. hace solicitud (se recibe el mismo día en la Direccion), Mediante oficio No. DI-LUC-08-233 de fecha 13 de nov de se remite % de reajuste, gestion reanuda por Ing. Marco Baza.	
11	Contratacion Directa No. 2007CD-000096-CV	Prestacion de servicios de seguridad en la oficina de Ajujua	Consejo de Informacion y Seguridad		X		100.00%		\$403.44	Mediante oficio No. DI-LUC-08-1625 de fecha 25 de agosto de 2008 se resuelve mediante (registro) al LIC. Dennis Cordara Cordero por ser sueldo de su competencia.	
12	Contratacion Directa 207-2005	Mantenimiento Rutinario de la Ruta 142 Seccion Cañas -La Union Limite Provincial Quacacastel	MECO		X		100.00%			En ejecucion (Trama mensual)	
13	Contratacion Directa 206-2005	Mantenimiento Rutinario de las Rutas No.150, Nicoya-Sanara, No.155, Belen-Villaverde, No.160, 26 de Abril-Santa Cruz	MECO		X		100.00%			En ejecucion (Trama mensual)	
14	Contratacion Directa 225-2004	Mantenimiento Rutinario Ruta Nacional No. 1, Seccion: Atizaca - Liberia	MECO		X		100.00%			Mediante oficio No. DI. 08-1085 de fecha 23 de mayo de 2008 se remite informe final al Sr. Coordinador de la Comision Especial de Reajustes.	
15	Contratacion Directa 84-2005	Diseño y Construccion del puente sobre Quebrada El Cabello en la Ruta Nacional No 2, Seccion: Rio Claro-Ciudad Neily	CODDOSA		X		100.00%			Enviado al MBA, Carlos Solis M.	
16	Contratacion Directa 83-2006	Conservacion Vial de Rutas Nacionales no pavimentadas de la Region Buzaca	Transma		X		100.00%				
17	Contratacion Directa No. 2008 CD-000137-01	Construccion de instalacion a servise en la Refineria de San Sebastian	Sanchez Carvajal		X		100.00%			En espera de oficio de despacho de la Direccion Ejecutiva por encontrarse allí de este calculo.	
18	Contratacion Directa No 2008CD-00095-CV	Conservacion Vial de la Ruta Nacional No 226 Angostura-Umanaca de Caceres	CONTRON ALBOSA S.A		X		100.00%			Calculado los porcentajes de reajuste	
19	Licitacion por Registro 014-2005	Diseño, construccion y señalamiento horizontal y vertical de mejoras vialer menores (TOPICS) en la interseccion Maricao, Ruta Nacional No. 101, en Colima de Tetas, San José	Construccion Bienes y Piedad		X		100.00%			Mediante oficio DI-LUC-08-1211 de fecha 3 de julio de 2008 son suministradas las estructuras de costos. Mediante oficio DI-LUC-08-1581 de fecha 13 de agosto de 2008 se surtieron los % de reajuste.	

CONSEJO NACIONAL DE VALIADAD  
DIRECCION DE INGENIERIA  
Informe de Gestión Anual 2008

No.	Licitacion No.	Nombre del Proyecto	Empresa	Tipo de solicitudes presentadas			Porcentaje (%) de Avance	Fecha de Recibido en Costos	Monto total de Solicitar	Monto total de Administracion	Observaciones
				Reclamo	Requisito	Reclamo Administrativo					
20	Licitacion por Registro 003-2006	Diseño, construcción y señalamiento horizontal y vertical de mejoras vialles menores (TOPICS) en la interseccion Rotonda Zapotec, Carretera de Circunvalacion.	Consorcio Bienes y Piedra		X		100.00%				Mediante oficio DLUC-06-1291 de fecha 3 de julio de 2008 son suministradas las estructuras de costos. Mediante oficio DLUC-06-1681 de fecha 13 de agosto de 2008 se suministra los % de reclamo.
21	Licitacion por Registro 06-2008	Diseño, construcción y señalamiento horizontal y vertical de mejoras vialles menores (TOPICS) en la interseccion Colegio Lincoln en San Vicente de Moravia (Rutas Nacionales No. 102 y 109)	Consorcio Bienes y Piedra		X		100.00%				Mediante oficio DLUC-06-1321 de fecha 3 de julio de 2008 son suministradas las estructuras de costos. Mediante oficio DLUC-06-1681 de fecha 13 de agosto de 2008 se suministra los % de reclamo.
22	Licitacion por Registro 11-2006	Diseño, construcción y señalamiento horizontal y vertical de mejoras vialles menores (TOPICS) en la interseccion LANAMATE-LUCE, en San Pedro de Moravia de Oca, San José	Constructora Hinos Bienes S.A			X	100.00%	26/10/2008			Mediante oficio (sin numero) de fecha 27 de octubre de 2008 la empresa constructora presenta propuesta formal de actualizacion de precios de este proyecto. Mediante oficio DLUC-06-2276 de fecha 24 de noviembre de 2008 se atiende solicitud presentada por la constructora Hinos, Bienes S.A
23	Licitacion por Registro 06-2006	Diseño, construcción y señalamiento horizontal y vertical de mejoras vialles menores (TOPICS) en la interseccion Colegio Lincoln en San Vicente de Moravia (Rutas Nacionales No. 102 y 109)	Consorcio Bienes y Piedra		X		100.00%				Mediante oficio DLUC-06-2259 de fecha 19 de noviembre de 2008 se suministra % de reclamo que estaban pendientes.
24	Licitacion por Registro 014-2006	Diseño, construcción y señalamiento horizontal y vertical de mejoras vialles menores (TOPICS) en la interseccion Masico, Ruta Nacional No. 101, en Colima de Tlalca, San José	Consorcio Bienes y Piedra		X		100.00%				Mediante oficio DLUC-06-2259 de fecha 19 de noviembre de 2008 se suministra % de reclamo que estaban pendientes.
25	Licitacion por Registro 003-2006	Diseño, construcción y señalamiento horizontal y vertical de mejoras vialles menores (TOPICS) en la interseccion Rotonda Zapotec, Carretera de Circunvalacion	Consorcio Bienes y Piedra		X		100.00%				Mediante oficio DLUC-06-2259 de fecha 19 de noviembre de 2008 se suministra % de reclamo que estaban pendientes.
26	Licitacion por Registro No. 2006 LG-000044-CV	Reforzamiento de corona del puente sobre el Rio Yaria, Ruta Nacional No. 32, Carretera Bruldo Curimbe.			X		25.00%	6/11/2008			Mediante oficio DCV-06-1106 de fecha 11 de septiembre de 2008 el ingeniero de proyecto Luis Rafael Caceron, solicita los porcentajes de reclamo de este proyecto Gestion en proceso.
27	Licitacion por Registro No. 2006 LG-000044-CV	Construccion de una alcantarilla transversal y descarga en el Km 43+430 de la Ruta Nacional No.3	Constructora El Bajo de Leon S.A		X		100.00%				Se solicita la estructura de costos mediante oficio DLUC-06-0770 de fecha 10 de abril de 2008. Mediante oficio No. DLUC-06-1783 de fecha 11 de septiembre de 2008 son suministradas las estructuras de costos razonables por la Administracion Mediante oficio DLUC-06-2270 de fecha 20 nov 2008 el Ing. M.Boza suministra % de reclamo solicitado.
28	Licitacion por Registro No. 2006 LG-000056-DI	Contratacion de persona fisica o juridica para ejecutar mejoras en las instalaciones de peaje de la Autopista Florencio del Castillo, Ruta Nacional No. 2	ROCA		X		100.00%	21/7/2008			Mediante oficio No. DCV-06-2609-08 de fecha 21 de julio de 2008 el Dr. de C.V. Benjamin Sandojo G. solicita los % de reclamo. Se solicita la estructura de costos mediante oficio DLUC-06-0637 de fecha 24 de marzo de 2008. Mediante oficio DLUC-06-1605 de fecha 19 de agosto de 2008 son suministrados los porcentajes de reclamo. Gestion realizada por el Ing. A. Santibez
29	Licitacion por Registro No. 2006 LG-000064-DI	Contratacion de persona fisica o juridica para ejecutar mejoras en las instalaciones de peaje de la Autopista Bruldo Curimbe, Ruta Nacional No. 32	ROCA		X		100.00%	14/7/2008			Mediante oficio No. DCV-06-2594-08 de fecha 14 de julio de 2008 el Dr. de C.V. Benjamin Sandojo G. solicita los % de reclamo. Se solicita la estructura de costos mediante oficio DLUC-06-1426 de fecha 22 de julio de 2008. Mediante oficio DLUC-06-1917 de fecha 12 de noviembre de 2008 son suministradas las estructuras de costos. Mediante oficio No. DLUC-06-2242 de fecha 14 de noviembre de 2008 son suministrados los porcentajes de reclamo. Gestion realizada por el Ing. E. Mora
30	Licitacion Publica 18-2006	Diseño y construcción del Puente sobre Rio San Isidro, Interamericana Sur Ruta Nacional No. 2 Seccion, San Isidro-Rio Convento.	COODOCSA		X		100.00%	set 08			Análisis de razonabilidad de la estructura de costos actualizada por la empresa COODOCSA incorporada al Informe final de esta Direccion
31	Licitacion Publica 19-2006	Diseño y construcción del Puente sobre Rio Jiqueno, Interamericana Sur Ruta Nacional No. 2 Seccion, San Isidro-Rio Convento.	COODOCSA		X		100.00%	set 08			Análisis de razonabilidad de la estructura de costos actualizada por la empresa COODOCSA incorporada al Informe final de esta Direccion.
32	Licitacion Publica 22-2006	Mejoramiento de las Rutas Nacionales No. 160 Seccion Puerto Carrillo-Estrada-Lajas	MECO		X		100.00%				En ejecucion (Tarea pendiente)
33	Licitacion Publica 22-2006	Mejoramiento de las Rutas Nacionales No. 160 Seccion Puerto Carrillo-Estrada-Lajas Seccion-Lajas	MECO		X		15.00%	7/10/2008			Reclamo de la empresa constructora Mecó S.A. del renglon 606(5) Guantacarrano de Viga galvanizada. Solicita un aumento en el precio unitario del renglon Este reclamo no es de reclamo sino de costo por lo que le estaré remitiendo a la unidad competente
34	Licitacion Publica 22-2006	Mejoramiento de las Rutas Nacionales No. 160 Seccion Puerto Carrillo-Estrada-Lajas	Guarco S.A		X		16.00%	13/8/2008			Reclamo de la empresa constructora Guarco S.A. del renglon 606(5) Guantacarrano de Viga galvanizada. Solicita un aumento en el precio unitario del renglon pasador de f31 323.68 a f41 531.37. Este reclamo no es de reclamo sino de costo por lo que le estaré remitiendo a la unidad competente.

No.	Licitacion No.	Nombre del Proyecto	Empresa	Tipo de solicitudes presentadas		Porcentaje (%) de Avance	Fecha de Rendición en Costos	Monto total de Solicitud	Monto total de Administración	Observaciones
				Reclamo	Requisito					
35	Licitacion Publica 23-2005	Contratación de servicios de restauración de tasa de peaje en las estaciones ubicadas en las carreteras General Castilla (Ajuarje), Florencio del Castillo (Tres Rios), Prospero Fernandez (Escazu), Braulo Carrillo (Zurquí) y Bernardo Soto (Naranjo), mediante el sistema de intermedios	U-C-P	X		55.00%	18/10/2008	\$151.679.934.70		Mediante oficio CR-08-038 de fecha 6 de octubre de 2008 el MBA, Carlos Solís M, traslados reclamo del contrato a la Dirección de Ingeniería. Gestión asegurado al Ing. Vigil.
36	Licitacion Publica 30-2005	Construcción del puente sobre el Rio Laib Vialba, Ruta Nacional No. 34, sección. Parícuti - Quaboc	COOCCSA		X	100.00%		-		En ejecución (Tarea mensual)
37	Licitacion Publica 42-2005	Mantenimiento de las Rutas Nacionales No. 006 Sección. Interoceánica/Ruta Nacional- Guaimal-Santa Elena-Moravia (Tranvías Prataje)	MECO		X	100.00%		-		En ejecución (Tarea mensual)
38	Licitacion Publica 1-2005	Conservación Vial de la Red Vial Nacional	Varios		X	100.00%		-		En ejecución (Tarea mensual)
39	Licitacion Publica 1-2005	Conservación Vial de la Red Vial Nacional	Varios		X	10.00%	7/11/2008	-		Mediante oficio DCV-06-4285-2005 de fecha 4 de nov de 2008 el Ing. Marco A. Peña Jiménez de la Dir de C.Vial de COHAM solicita criterio con respecto a lo expuesto por el Ing. Margarita Soto Durán (CI zona 1-1) de estación en regiones de pago de Iteq de Iteq. Por asignar analista.
40	Licitacion Publica 12-2001	Conservación Vial de la Ruta Nacional N° 27, Autopista Prospero Fernandez.	MECO SA			100.00%		\$237.669.34		Mediante oficio No. DHUC-08-1897 de fecha 2 de septiembre se remite informe al Sr. coordinador de la comisión técnica especial de reclamos de reajustes al respectivo informe técnico.
41	Licitacion Publica 34-2005	Mantenimiento de la Ruta Nacional No. 209, Sección: Palmaral-Chiriqua	RASISA S.A		X	100.00%		-		En ejecución (Tarea mensual)
42	Licitacion Publica 34-2005	Mantenimiento de la Ruta Nacional No. 209, Sección: Palmaral-Chiriqua	RASISA S.A	X		15.00%		-		Mediante nota sin número de oficio de fecha 1 de septiembre de 2008 la empresa RASISA solicita revisión de los porcentajes de reajuste del renglón de pago de guardaservicios (Iteq de Iteq). Se planteó una solución integral a todos los proyectos que incluyen esta ítem de pago.
43	Licitacion Publica 45-2005	"Mejoramiento (Ampliación) de la Ruta Nacional No. 10, Sección: Campesino-Parícuti"	MECO S.A		X	100.00%		-		En ejecución (Tarea mensual)
44	Licitacion Publica 47-2005	Diseño y construcción de Puentes en la Ruta Nacional No. 3, Sección. Alvarado-San Mateo, Río Machuca.	COOCCSA	X		100.00%	set 08			Análisis de razonabilidad de la estructura de costos actualizada por la empresa COOCCSA incorporada al Informe Final de esta Dirección.
45	Licitacion Publica 47-2005	Diseño y construcción de Puentes en la Ruta Nacional No. 3, Sección. Alvarado-San Mateo, Quebrada Virgenes.	COOCCSA	X		100.00%	set 08			Análisis de razonabilidad de la estructura de costos actualizada por la empresa COOCCSA incorporada al Informe Final de esta Dirección.
46	Licitacion Publica 47-2005	Diseño y construcción de Puentes en la Ruta Nacional No. 3, Sección. Alvarado-San Mateo, Quebrada Chavarria.	COOCCSA	X		100.00%	set 08			Análisis de razonabilidad de la estructura de costos actualizada por la empresa COOCCSA incorporada al Informe Final de esta Dirección.
47	Licitacion Publica 47-2005	Diseño y construcción de Puentes en la Ruta Nacional No. 3, Sección. Alvarado-San Mateo, Quebrada López.	COOCCSA	X		100.00%	set 08			Análisis de razonabilidad de la estructura de costos actualizada por la empresa COOCCSA incorporada al Informe Final de esta Dirección.
48	Licitacion Publica 53-2005	Diseño y construcción del Puente sobre el Rio Perito, Ruta Nacional No. 150, Boulevard de entrada a Nicoya	COOCCSA		X	100.00%	set 08			Mediante oficio DD-108-1169 de fecha 26 de septiembre de 2008 el Ingeniero de Proyecto Luis Riquena Chacón, solicita los porcentajes de reajuste de este proyecto. Mediante oficio No. DLUC-08-030 habla sin suministrar las estructuras de costos atribuibles por la Administración. Mediante oficio No. DHUC-08-2319 de fecha 28 de nov. de 2008 son suministrados los % de reajuste. Gestión realizada por el Ing. E. Mora.
49	Licitacion Publica 53-2005	Diseño y construcción del Puente sobre el Rio Perito, Ruta Nacional No. 150, Boulevard de entrada a Nicoya	COOCCSA	X		100.00%	set 08			Análisis de razonabilidad de la estructura de costos actualizada por la empresa COOCCSA incorporada al Informe Final de esta Dirección.
50	Licitacion Publica 54-2005	Diseño y construcción del Puente sobre el Rio Grande, Ruta Nacional No. 150, Boulevard de entrada a Nicoya	COOCCSA		X	86.00%	30/9/2008			Mediante oficio DD-108-1169 de fecha 26 de septiembre de 2008 el Ingeniero de Proyecto Luis Riquena Chacón, solicita los porcentajes de reajuste de este proyecto. Mediante oficio No. DLUC-08-030 de fecha 6 de marzo de 2008 fueron suministradas las estructuras de costos atribuibles de la Administración. Gestión asignada al Ing. M. Boza.
51	Licitacion Publica 54-2005	Diseño y construcción del Puente sobre el Rio Grande, Ruta Nacional No. 150, Boulevard de entrada a Nicoya	COOCCSA			100.00%	set 08			Análisis de razonabilidad de la estructura de costos actualizada por la empresa COOCCSA incorporada al Informe Final de esta Dirección.
52	Licitacion por Registro No 060-2005	Diseño y construcción del Puente sobre Quebrada La Formosa en la Ruta Nacional No. 2, Sección: Río Chiriquí-La Felipina	COOCCSA	X		100.00%	set 08			Análisis de razonabilidad de la estructura de costos actualizada por la empresa COOCCSA incorporada al Informe Final de esta Dirección.
53	Licitacion por Registro No 061-2005	Diseño y construcción del Puente ubicada en la estación 342-960, Ruta Nacional No. 2, Sección: Río Claro-Funilla	COOCCSA		X	15.00%	6/6/2008			Mediante oficio DD-108-1140 de fecha 5 de junio de 2008 se suministró la estructura de costos de obras de la empresa y que la Administración determina como razonable.
54	Licitacion por Registro No 061-2005	Diseño y construcción del Puente ubicada en la estación 342-960, Ruta Nacional No. 2, Sección: Río Claro-Funilla	COOCCSA	X		100.00%	set 08			Análisis de razonabilidad de la estructura de costos actualizada por la empresa COOCCSA incorporada al Informe Final de esta Dirección.
55	Licitacion Publica 67-2004	Diseño y construcción del Puente sobre el Rio Santa, Ruta Nacional No. 730, Sección: Bajo Los Rodríguez-Santa Rita. Estimación 13.14 Y 15	COOCCSA	X		6.00%	22/10/2008	\$24.528.36		Solicitud por medio de oficio CR-08-040 de fecha 21 de octubre de 2008. Por asignar analista.

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD  
DIRECCION DE INGENIERIA  
Informe de Gestión Anual 2008

No.	Licitación No.	Nombre del Proyecto	Empresa	Tipo de solicitudes presentadas		Porcentaje (%) de Avance	Fecha de Recibo en Costos	Monto total de Solicitud	Monto total de Administración	Observaciones
				Reclamo	Requisito					
56	Licitación Pública Instrumental No. 2-2006	Campo Saegre-Bun	Constructora Huentala Soles		X	96,00%	27/02/2008			Esta para envío del informe técnico
57	Licitación Pública No. 2006/IA-000046-DI	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 211 Sección: San Francisco-La Colina	Constructora Santa Fe-Hocim		X	100,00%				Ejecución mensual a partir de los % de reajuste de set.08
58	Licitación Pública No. 2006/IA-000052-DI	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 204 Sección: Zapote-San Francisco	Constructora Santa Fe-Hocim		X	100,00%	21/02/2008			Mediante oficio No. DO-1-08-0960 de fecha 11 de agosto de 2008 el Ingeniero de proyecto Carlos M. Soledad Molina solicita los porcentajes de reajuste. Mediante oficio No. DLUC-08-1725 de fecha 8 de setiembre de 2008 son solicitadas las estructuras de costos razonables de la Administración. Mediante oficio No. DLUC-1801 de fecha 29 de setiembre de 2008 son suministradas las estructuras de costos. Gestión realizada por el Ing. A. Sánchez.
59	LA 2007/IA-000002-DI	Contratación de servicios profesionales para el diseño geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de planos constructivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, propuesta de señalamiento vial horizontal y vertical y presupuesto del proyecto. "Mejoramiento de las Rutas Nacionales No. 219 y 401. Palmares-Intersección Ruta Nacional No.3"	CACISA		X	100,00%				Requisito al Informe de Avance No. 1, por incluir análisis y suministrar reporte de porcentajes de reajuste para revisión del Ingeniero de proyecto y trámite respectivo.
60	LA 2007/IA-000003-DI	Contratación de servicios profesionales para el diseño geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de planos constructivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, propuesta de señalamiento vial horizontal y vertical y presupuesto del proyecto. "Mejoramiento de las Rutas Nacionales No. 219 y 401. Palmares-Intersección Ruta Nacional No.3"	CACISA	X		100,00%				Requisito al Informe de Avance No. 1, por incluir análisis y suministrar reporte de porcentajes de reajuste para revisión del Ingeniero de proyecto y trámite respectivo.
61	LA 2007/IA-000004-DI	Contratación de servicios profesionales para el diseño geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de planos constructivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, propuesta de señalamiento vial horizontal y vertical y presupuesto del proyecto. "Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 212. Sección: Cerro-La Lirga"	CACISA	X		100,00%				Realizarse el Informe de Avance No. 1, por incluir análisis y suministrar reporte de porcentajes de reajuste para revisión del Ingeniero de proyecto y trámite respectivo.
62	Licitación Pública No. 2007/IA-000005-DI	Proyecto 21 de acuí-franqueo			X	100,00%				Ejecución mensual a partir de los % de reajuste de set.08 a cargo del Ing. A. Sánchez.
63	Licitación Pública No. 2007/IA-000006-DI	Proyecto: Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 245, sección: Rincón-Puerto Jiménez			X	76,00%				Traslado al Ing. M. Baza para continuar proceso al 103-11-08. Mediante oficio No. DLUC-08-1420 de fecha 31-07-08 se solicitan las estructuras de costos razonables de la Administración. Mediante oficio No. DLUC-08-1698 de fecha 2 de octubre de 2008 son suministradas las estructuras de costos razonables de la Administración. Mediante oficio No. DLUC-08-2285 de 21 de nov de 2008 se suministran los % de reajuste de los renglones en ejecución a la fecha. Gestión realizada por el Ing. M. Baza.
64	Licitación Pública No. 2006/G-000068-DI	Mejoramiento de la Ruta Nacional, Barranca-Paños Blancos, Línea No. 1, Sección: Río Barranca-Río Abrogares.	CACISA		X	100,00%	14/10/2008			El contrato presenta facturas para el cálculo de reajustes, gestión realizada por el Ing. Adrián Sánchez.
65	Licitación Pública No. 2006/G-000069-DI	Mejoramiento de la Ruta Nacional, Barranca-Paños Blancos, Línea No. 2, Sección: Río Abrogares-Río Salto.	CACISA		X	100,00%	14/10/2008			El contrato presenta facturas para el cálculo de reajustes, gestión realizada por el Ing. Adrián Sánchez.
66	Licitación Pública No. 2006/G-000068-DI	Mejoramiento de la Ruta Nacional, Barranca-Paños Blancos, Línea No. 3, Sección: Río Salto-Río Tempisque.	CACISA		X	100,00%	14/10/2008			El contrato presenta facturas para el cálculo de reajustes, gestión realizada por el Ing. Adrián Sánchez.
67	Licitación Pública No. 2006/G-000068-DI	Mejoramiento de la Ruta Nacional, Barranca-Paños Blancos, Línea No. 4, Sección: Río Tempisque-Río Paños Blancos	CACISA		X	100,00%	14/10/2008			El contrato presenta facturas para el cálculo de reajustes, gestión realizada por el Ing. Adrián Sánchez.
68	Licitación Pública No. 2007/IA-000002-DI	Mejoramiento de la Ruta Nacional, Sección: Barón de Palmares-Intersección Ruta Nacional No. 3.	CACISA		X	100,00%	13/10/2008			El contrato presenta facturas para el cálculo de reajustes, gestión realizada por el Ing. Adrián Sánchez.
69	Licitación Pública No. 2007/IA-000003-DI	Mejoramiento de la Ruta Nacional, Sección: Barón de Palmares-Intersección Ruta Nacional No. 3.	CACISA		X	100,00%	13/10/2008			El contrato presenta facturas para el cálculo de reajustes, gestión realizada por el Ing. Adrián Sánchez.
70	Licitación Pública No. 2007/IA-000004-DI	Mejoramiento de la Ruta Nacional, Sección: Barón de Palmares-Intersección Ruta Nacional No. 3.	CACISA		X	100,00%	14/10/2008			El contrato presenta facturas para el cálculo de reajustes, gestión realizada por el Ing. Adrián Sánchez.
71	Licitación Pública No. 2007/IA-000007-DI	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 180, Sección: Salinas-Nisazar.	CACISA		X	100,00%	14/10/2008			El contrato presenta facturas para el cálculo de reajustes, gestión realizada por el Ing. Adrián Sánchez.
72	Licitación Pública No. 2007/IA-000007-DI	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 180, Sección: Salinas-Nisazar.	CACISA		X	10,00%	20/11/2008			El contrato presenta facturas para el cálculo de reajustes, por designar anexas.
73	Licitación Pública No. 2007/IA-000101-DI	Mejoramiento de la Ruta Nacional, Sección: Santa Cruz-Santa Bárbara-Cerro Alto-Puerto Humo.	CACISA		X	100,00%	13/10/2008			El contrato presenta facturas para el cálculo de reajustes, gestión realizada por el Ing. Adrián Sánchez.

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD  
DIRECCION DE INGENIERIA  
Informe de Gestión Anual 2008

No.	Licitación No	Nombre del Proyecto	Empresa	Tipo de solicitudes presentadas		Porcentaje (%) de Avance	Fecha de Recibo en Costos	Monto total de Solicitudes	Monto total de Administración	Observaciones
				Reclamo	Requisito					
74	Licitación Pública No 2007/LA-000011-DI	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 260, Sección: Píra-Salino-Doca Tzapalé -Alerce No. 1	CACISA	X		100,00%	14/10/2008			El contratista presenta incidencias para el cálculo de reajustes, gestión realizada por el Ing. Adán Sánchez.
75	Licitación Pública No 2007/LA-000011-DI	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 260, Sección: Píra-Salino-Doca Tzapalé -Alerce No. 1	CACISA	X		100,00%	14/10/2008			El contratista presenta incidencias para el cálculo de reajustes, gestión realizada por el Ing. Adán Sánchez.
76	Licitación Pública No 2007/LA-000016-CV	Proyecto: Demarcación horizontal con pintura y capa lisa, de varias rutas nacionales, Línea No. 9		X		100,00%	13/9/2008			Mediante oficio No.DCV/08-2678-08 de fecha 24 de junio de 2008 el Ing. Benjamín Sandoz González solicita reajuste de este proyecto. Mediante oficio No. DLUC-08-1729 de fecha 8 de septiembre de 2008 se solicitan las estructuras de costos razonables. Mediante oficio DCV/08-4090-2008 de fecha 23 de octubre de 2008 el Ing. Marco A. Peña J. suministra las estructuras de costos. Mediante oficio No. DLUC-08-2281 de fecha 19 de nov de 2008 se suministra los % de reajuste. Gestión realizada por el Ing. M. Doz.
77	Licitación Pública No 2007/LA-000016-CV	Proyecto: Demarcación horizontal con pintura y capa lisa, de varias rutas nacionales		X		100,00%	13/9/2008			Mediante oficio No.DCV/08-2678-08 de fecha 24 de junio de 2008 el Ing. Benjamín Sandoz González solicita reajuste de este proyecto. Mediante oficio No. DLUC-08-1729 de fecha 8 de septiembre de 2008 se solicitan las estructuras de costos razonables. Mediante oficio DCV/08-4090-2008 de fecha 23 de octubre de 2008 el Ing. Marco A. Peña J. suministra las estructuras de costos. Mediante oficio No. DLUC-08-2281 de fecha 19 de nov de 2008 se suministra los % de reajuste. Gestión realizada por el Ing. M. Doz.
78	Licitación Pública No 2007/LA-000007-DI	Proyecto: Mejoramiento de la ruta nacional No. 931, 150, 806 y 829, sección: Santa Cruz- Santa Bárbara-Carrizillo-Puerto Humez.	CACISA	X		10,00%	29/11/2008			Mediante oficio No.461-2008 de fecha 19 de noviembre de 2008 el Ing. Gerardo Pineda Arroyo, apoderado de CACISA solicita reajuste de Avance No 2 de este proyecto. Por asignar análisis.
79	Licitación Pública No. 2007/LA-000016-DI	Proyecto: Mejoramiento de la ruta nacional No. 150, sección: Salinas-Hosana	CACISA	X		10,00%	29/11/2008			Mediante oficio No.460-2008 de fecha 19 de noviembre de 2008 el Ing. Gerardo Pineda Arroyo, apoderado de CACISA solicita reajuste de Avance No 2 de este proyecto. Por asignar análisis.
80	Licitación Pública No 2007/LA-000017-DI	Proyecto: Mejoramiento de la ruta nacional No. 931, 150, 806 y 929, sección: Intersección Ruta Nacional No. 2 Chacarilla-Riviroñ	CACISA	X		10,00%	26/11/2008			Mediante oficio No.462-2008 de fecha 19 de noviembre de 2008 el Ing. Gerardo Pineda Arroyo, apoderado de CACISA solicita reajuste de Avance No 1 de este proyecto. Por asignar análisis.
81	Licitación Reintegrada No 11-2006	Aquiler de maquinaria por horas para la Ruta Nacional No.238, Sección: Bella Luz-Río Colorado	SECONSA S.A.	X		10,00%				Trasladó al Ing. Luis Vega C el IC25-04-08 Mediante oficio No. DCV/07-2508 de fecha 25 de abril de 2008 el Ing. Benjamín Sandoz O, solicita porcentajes de reajuste. Se solicita estructura de costos razonables de la Administración mediante oficio No. DLUC-08-1288 de fecha 17 de junio de 2008 y se otorga de crédito a Costos mediante oficio DLUC-1298 de fecha 1-07-08.
82	Licitación Reintegrada No.2006/LC-000004-DI	Contratación de persona física o jurídica para ejecutar mejoras en las instalaciones de peaje de la Autopista Binillo Carrizo, Ruta Nacional No. 32*	ROCA	X		100,00%				Mediante oficio No. DCV/08-2604 de fecha 14-07-08 el Director de C. V. hace solicitud (se recibe el 15-07-08 en la D. Ingeniería) y mediante oficio No. DLUC-08-1439 de fecha 22-07-08 se solicita las estructuras de costos razonables delimitadas por la Administración. Mediante oficio No. DLUC-08-2243 de fecha 14 de nov de 2008 se suministra los % de reajuste. Gestión realizada por el Ing. E. Mora.
83	Licitación por Registro 014-2006	Diseño, construcción y señalamiento horizontal y vertical de mejoras viales menores (TICP/CS) en la intersección Melillo, Ruta Nacional No. 101, en Colina de Tibes, San José	Consorcio Brenes y Piedra	X		100,00%				Se solicita la estructura de costos mediante oficio DLUC-08-0536 de fecha 24 de marzo de 2008
84	Licitación por Registro 3-2003	Rehabilitación del puente sobre el Río Toro Ruta Nacional 140, Sección Venecia - San Miguel	COOCCOSA	X		100,00%				Enviado al MBA Carlos Solís M.
85	Licitación por Registro 4-2003	Diseño y Construcción Puente sobre Quebrada La Chanchera, Ruta Nacional N° 2	COOCCOSA	X		100,00%				Informe al Sr. Coordinador de la Comisión de Reajustes con correcciones solicitadas por la Sra. Ministra
86	Licitación por Registro 5-2003	Diseño y Construcción Puente sobre Quebrada Boliva, Ruta Nacional N° 329	COOCCOSA	X		100,00%				Informe al Sr. Coordinador de la Comisión de Reajustes con correcciones solicitadas por la Sra. Ministra
87	Licitación por Registro 7-2003	Diseño y Construcción sobre Quebrada Las Camerías, Ruta Nacional N° 2	COOCCOSA	X		100,00%				Enviado al MBA Carlos Solís M.
88	Licitación por Registro No. 019-2008	Diseño y construcción del Puente sobre el Río Jijirano, Carretera Interamericana Sur (Ruta Nacional No. 2) Sección: San Isidro- Río Convento	COOCCOSA	X		100,00%				
89	Licitación por Registro No. 003-2005	Diseño y construcción del Puente sobre el Río Perico, Ruta Nacional No. 150 Boulevard de entrada a Nicoya	COOCCOSA	X		100,00%				
90	Licitación por Registro 06-2003	Rehabilitación Puente sobre el Río Peñas Blancas, Ruta Nacional N° 702	COOCCOSA	X		100,00%				
91	Licitación por Registro No 2008 LC-000017-DI	Demarcación horizontal y Colocación de capataces de la Ruta Nacional No. 3 Manóles-San Mateo		X		100,00%				Mediante oficio No. DLUC-08-1191 de fecha 12-09-08 se solicita la estructura de costos razonable de la Administración solicitada mediante oficio DLUC-08-0770 de fecha 10 de abril de 2008, se procede al cálculo de los porcentajes de reajuste.

Mediante oficio No. DLUC-08-1191 de fecha 12-09-08 se solicita la estructura de costos razonable de la Administración solicitada mediante oficio DLUC-08-0770 de fecha 10 de abril de 2008, se procede al cálculo de los porcentajes de reajuste.

CONSEJO NACIONAL DE VALIDACION  
DIRECCION DE INGENIERIA  
Informe de Gestion Anual 2008

No.	Licitacion No.	Nombre del Proyecto	Empresa	Tipo de solicitudes presentadas			Fecha de Recibido en Cortes	Monto total de Solicitud	Monto total de Administracion	Observaciones
				Reclamo	Requisitos	Reclamo Administrativo				
92	Licitacion por Registro No 2008-0000008-01	Contratacion de servicios profesionales en topografia para la Ruta Nacional No. 1 Seccion Barranca-Peñas Blancas	CAICISA		X				Requisito a la Licitacion No. 1. Rio Barranca-Rio Abangares, por incluir analisis y sumatoria reportes de porcentajes de reajuste para revision del ingeniero de proyecto y sumaria respectivo.	
93	Licitacion por Registro No 04-2008	Diseño y construcción del Puente sobre Rio Grande, Ruta Nacional No. 150, Boulevard entrada a Nicoya	COOCCSA		X				Reclamo de variaciones no cubiertas por el diferencial cambiado en el proyecto para las estimaciones 17, 18, 19 y final del proyecto, mediante oficio No. DI-08-0021 de fecha 21 de abril de 2008 se remite informe final al Sr. Coordinador de la Comisión Especial de Reajustes.	
94	Licitacion Publica 11-2008	Construcción de carretera Los Chiles-Las Tablas	Bajo del Labón S.A.		X					
95	Licitacion Publica 20-2001	Conservación Vial de la Red Vial de la Zona Administrativa	MAS (MECO-SANTA FE)			X			Este reclamo fue rechazado por la Administración, según lo indicado por el Ing. Fiat de COOCCSA en reunión del 23/07/08 en la oficina del Director de Ingeniería de CONAVI.	
96	Licitacion Publica 20-2000	Puente sobre el Rio Pasoso, Ruta Nacional N° 148	COOCCSA		X					
97	Licitacion Publica 35-96	Mantenimiento rutinario de rdas nacionales de la Region No. 4, Zona No. 4-1, Limon (Reclamo por inicio tardío)	COMESA		X				Informe al Sr. Coordinador de la Comisión de Reajustes con solicitudes solicitadas por la Sra. Ministra, mediante oficio No. DI-08-0020 de fecha 17 de mayo de 2008 se remite informe final al Sr. Coordinador de la Comisión Especial de Reajustes, mediante oficio No. DI-08-0021 de fecha 21 de abril de 2008 se remite informe final al Sr. Coordinador de la Comisión Especial de Reajustes.	
98	Licitacion Publica 41-2002	Construcción Puente sobre el Rio Pasoso, Ruta Nacional N° 22	COOCCSA		X				Informe al Sr. Coordinador de la Comisión de Reajustes con solicitudes solicitadas por la Sra. Ministra, mediante oficio No. DI-08-0020 de fecha 17 de mayo de 2008 se remite informe final al Sr. Coordinador de la Comisión Especial de Reajustes, mediante oficio No. DI-08-0021 de fecha 21 de abril de 2008 se remite informe final al Sr. Coordinador de la Comisión Especial de Reajustes.	
99	Licitacion Publica 41-2004	Compra de materiales de Construcción para puentes y Alcantarillas Mayores	Avaro Urutilla & Compañia		X				Informe al Sr. Coordinador de la Comisión de Reajustes con solicitudes solicitadas por la Sra. Ministra, mediante oficio No. DI-08-0020 de fecha 17 de mayo de 2008 se remite informe final al Sr. Coordinador de la Comisión Especial de Reajustes, mediante oficio No. DI-08-0021 de fecha 21 de abril de 2008 se remite informe final al Sr. Coordinador de la Comisión Especial de Reajustes.	
100	Licitacion Publica No. 0016-2001	Conservación Vial de la Red Vial de las Zonas de Cultivo y Turistas	MAS (MECO-SANTA FE)		X				Informe al Sr. Coordinador de la Comisión de Reajustes con solicitudes solicitadas por la Sra. Ministra, mediante oficio No. DI-08-0020 de fecha 17 de mayo de 2008 se remite informe final al Sr. Coordinador de la Comisión Especial de Reajustes, mediante oficio No. DI-08-0021 de fecha 21 de abril de 2008 se remite informe final al Sr. Coordinador de la Comisión Especial de Reajustes.	
101	Licitacion Publica No. 0019-2001	Conservación Vial de la Red Vial de San Ramón	MAS (MECO-SANTA FE)		X				Informe al Sr. Coordinador de la Comisión de Reajustes con solicitudes solicitadas por la Sra. Ministra, mediante oficio No. DI-08-0020 de fecha 17 de mayo de 2008 se remite informe final al Sr. Coordinador de la Comisión Especial de Reajustes, mediante oficio No. DI-08-0021 de fecha 21 de abril de 2008 se remite informe final al Sr. Coordinador de la Comisión Especial de Reajustes.	
102	LP 75-2001	Contratación de servicios de recolección de tasa de peaje en las estaciones ubicadas en las carreteras: General Cañas (Aguajalá), Progreso Fernández (Escalón) y Benavente	Corporación Fiduciaria FVA		X				Mediante oficio No. DI-08-1084 de fecha 23 de mayo de 2008 se remite informe final al Sr. Coordinador de la Comisión Especial de Reajustes.	
103	Reclamo Administrativo 223-05 de la LIC-04-2002	Carretera de Perez Zeledon	Instituto costarricense de acueductos y alcantarillados			X			Se analizó planteamiento de la empresa y se tomó acuerdo en reunión del 1 de abril de 2008 de la Comisión Especial Técnica de Reajustes y se resolvió de conformidad, mediante oficio No. DI-08-0767 de fecha 10 de abril de 2008 se remite informe final al Sr. Coordinador de la Comisión Especial Técnica de Reajustes.	
104	Reclamo Administrativo 377-07	Por reajuste de precios en la Licitación Publica No. 23-2006, Contratación de servicios de recolección de tasa de peaje	Consorcio UIC CF		X				Mediante oficio No. DI-08-1257 de fecha 14 de octubre de 2008 el ingeniero de Proyecto Marco Bonilla Torres hace solicitud de las porcentajes de reajuste y mediante oficio No. DI-08-2173 de fecha 07 de noviembre de 2008 se solicita al Ing. Bonilla dichas adicionales requeridas para incluir la gestión.	
105	CCR	Interamericana Los Angeles y Los Angeles-Quacimal			X				Mediante oficio No. DE-08-3992 de fecha 18 de nov de 2008 el Director Ejec de CONAVI solicita la atención de reclamo presentado por la empresa. Por asignar analista.	
106			CONVSAUR		X				Mediante oficio No. DI-08-1374 de fecha 10 de noviembre de 2008 el ingeniero de Proyecto Ing. Hernán Sotomayor Cárdena solicita los porcentajes de reajuste de este proyecto. Por asignar analista.	
107		UNIVERSAL LA SALLE			X				Solicitud por medio de oficio DI-08-2652-08 de fecha 5 de agosto de 2008. Con fecha de recibido en Cortes el 6 de agosto de 2008. Traslado al Ing. Luis F. Vega el 6 de agosto de 2008.	
108		Proyecto: Sifón-Ciudad Quesada Estacion No. 29	RSEA		X			\$348,372.80	Mediante oficio No. DI-08-1325 de fecha 30 de octubre de 2008 el Director de Proyecto Ing. Avaro Ulloa Murillo solicita al Director de Ingeniería una herramienta para la verificación del monto que corresponde a la autorización de los combustibles (diesel). Gestión asignada al Ing. L. Vega.	
109		Jaco-Loma			X				Mediante oficio No. DI-08-1915-2008 de fecha 7 de noviembre de 2008 la Unidad de Asesoría Jurídica solicita las estructuras de costo y fórmula aplicables para el cálculo de estos contratos. Mediante oficio No. DI-08-2200 de fecha 12 nov de 2008 se atendió esta solicitud. Gestión realizada por el Ing. E. Mora.	
110		Organismo de Supervisión de la Construcción Vial			X					



CONSEJO NACIONAL DE VALIDAD  
 DIRECCION DE INGENIERIA  
 Informe de Gestión Anual 2008

No.	Licitacion No.	Nombre del Proyecto	Empresa	Tipo de actividades presentadas			Porcentaje (%) de Avance	Fecha de Recibido en Costos	Monto total de Solicitudo	Monto total de Administracion	Observaciones
				Reclamo	Reajuste	Reclamo Administrativo					
111		Donostin San José San Ramon	Comisio Nacional de Concesiones				25.00%				Salicitud de revision de indices asociados para reajuste de valores firmes en este proyecto.
112		Concesion San José-San Ramon	Comisio Nacional de Concesiones				100.00%				Tarea permanente. Colaboracion con la concesion en reajuste de precios.

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD  
DIRECCION DE INGENIERIA  
Informe de labores año 2008

Licitacion No	Nombre del Proyecto	Remitido	Cantidad de solicitudes presentadas					Observaciones	No. de oficio solicitado	Fecha del oficio	Fecha de recibido	No. de oficio remitido	Fecha del oficio remitido	
			Presupuesto preliminar	Actualización de presupuesto	Análisis de racionalización de precios de obras	Estructura de costos	Análisis de precio unitario							Porcentaje de Avance (%)
Licitacion Publica No. 2007/LI-000011-B-DI	Colocacion de un puente provisional sobre Rio Grande de Orosi, conocido como Puente Palomo	Despacho del Viceministro Obras Publicas	X						Se Archiva Hace falta el sumario de cantidades para realizar analisis	DOOP-1849-07-MEC	10/4/2007	24/4/2007	NA	4/6/2008
Licitacion Publica No. 2007/LI-000011-B-DI	Colocacion de un puente provisional sobre Rio Blanco, Ruta Nacional No. 416, seccion Pasca y La Alajuela de Sagueres	Despacho del Viceministro Obras Publicas	X						Se Archiva Hace falta el sumario de cantidades para realizar analisis	DOOP-1849-07-MEC	10/4/2007	24/4/2007	NA	4/6/2008
Licitacion Publica No. 2007/LI-000014-CV	Diseño y construcción de estructuras de drenaje mayor en el Estero de Quepos	Unidad de Provedura y Suministros			X				Recomendación	SP 3254-07	21/02/2007	21/02/2007	DLUC 06-0072	22/1/2008
Licitacion Publica No. 2007/LI-000014-DI	Conservación vial de la red vial nacional con superficie en latite y betn	Unidad de Provedura y Suministros			X					SP 3195-2007	28/6/2007	27/02/2007	DLUC 06-0111	18/2/2008
Licitacion Publica No. 16-2006	Mejoramiento (Ampliación) de la Ruta Nacional No. 167, seccion: Lorena Universidad MAG (La Salle)	Direccion de Obras				X			Reconocimiento	DO-07-1238	19/1/2007	19/1/2007	DLUC 06-0002 DLUC 06-0238	03/01/2008 07/02/2008
Licitacion Publica No. 01-2006	Conservación vial de la red vial nacional (Ampliación de curvas reversas)	Direccion Ejecutiva				X			Se archiva Ya se respondió al respecto	DE 07-3386	19/1/2007	20/1/2007	NA	4/6/2008
Licitacion Publica No. 34-2006	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 200, seccion: Palmira-Chirra (Tubos de hormigon clase C-14 de 0,60 cm y Gavión tipo colchonera de 4 x 2 x 0,23)	Direccion de Obras				X			Se hace denuncia del oficio, por tanto alguno	DCV/(4-2)-2007	20/1/2007	29/1/2007	DLUC 06-1133	4/6/2008
	Pago a demand Rodolfo San Sebastian (Material seccion granular para relleno de gavias)	Direccion Ejecutiva					X		No se realizó el analisis porque el proyecto está concluido.	DE 07-3518	7/1/2007	20/1/2007		4/6/2008
Licitacion Publica No. 2007/LI-000034-DI	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 313, seccion: San Francisco-Llano Bonito	Unidad de Provedura y Suministros				X				SP 0183-2008	29/1/2008	29/1/2008	DLUC 06-0356	14/2/2008
Licitacion Publica No. 2007/LI-000014-DI	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 313, seccion: La Fila Monterrey-La Legua	Unidad de Provedura y Suministros				X				SP 3833-2007	6/1/2007	6/1/2007	DLUC 06-0036	24/1/2008
Licitacion Adversiva No. 2007/LA-00017-DI	Construcción de obras civiles menores y suministro de servicios en las instalaciones de control de peso y dimensiones de camión (en 154 Ruta Nacional No. 1) (Curules, ejecución privada y estudio de precios)										1/2/2008	DLUC 06-6907		4/2/2008
Licitacion Rerrogas No. 07-2006	Adquirir de maquinaria por renta para la Ruta Nacional No. 206, seccion: La Legua-San Antonio- San Andres de Machari;	Dirección Ejecutiva					X			DE 06-0519	6/1/2006	6/2/2006	DLUC 07-2389	14/6/2007
Licitacion Publica No. 07-2006	Conservación vial de la red vial pavimentada (Causa revetido con hormigon de 180 kg/cm2)	Direccion de Conservación Vial						X		DO 002017-2006	30/1/2008	6/2/2008	DLUC 06-0294 DLUC 06-616	19/02/2008 17/03/2008
Licitacion Obras No. 22-2006	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 180, seccion: Puro Camino-Casapaya y la Ruta Nacional No. 159, seccion: Casapaya-Lajas (Pavimento de hormigon y tela no tejido).	Direccion de Obras						X		DO-08-0107	29/1/2008	6/2/2008	DLUC 06-0353	13/6/2008

Ubicación Pública No. 42-2005	Construcción nueva carretera San Carlos seccion: San-La Abundancia (Releasado de la calzada)	Dirección de Obras								X	100%												
Ubicación por Registro No. 22-2003	Contratación de servicios profesionales para el diseño del puente sobre el Río Grande de Tacuques, Ruta Nacional No. 137.	Dirección de Ingeniería	X								100%	Por poco recurso humano no se realiza el presupuesto hasta que esta contratación sea otorgada para su respectivo análisis.	DCU 08-0136	5/2/2008	6/2/2008	DC-U-C 08-0347	14/2/2008	21/2/2008					
Ubicación Pública No. 2008/NA-00003- DI	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 102 seccion: San Vicente de Moravia-San Isidro de Coronado.	Dirección de Ingeniería								X	100%		DCU 08-0246	7/2/2008	9/2/2008	DC-U-C 08-046	22/2/2008						
Ubicación Pública No. 01-2005	Carretera Interamericana Sur San Isidro de Pérez Zeledón (Cerro de Equipo Horro).	Dirección de Ingeniería								X	100%		DC-U-C 08-0246	7/2/2008	8/2/2008	DC-U-C 08-0411	20/2/2008						
Ubicación Pública No. 01-2005	Construcción Vial de la red vial nacional (OJA, de Segundo Vial)	Dirección Ejecutiva								X	100%		CVC-P 476-08	8/2/2008	8/2/2008	DC-U-C 08-0408	22/2/2008						
	Rehabilitación de puentes del convenio JICA MOPRT	Dirección de Ingeniería	X								100%		DI 08-0278	8/2/2008	11/2/2008	DC-U-C 08-046	5/4/2008						
Ubicación Pública No. 2008/NA-00001- DI	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 613 seccion Sabalito-Las Mercedes	Unidad de Prevención y Suministro								X	100%		SP 0343-2008	11/2/2008	11/2/2008	DC-U-C 08-0669	12/9/2008						
Ubicación Pública No. 18-2006	Diseño y construcción del puente sobre el Río San Isidro parroquia Interamericana San Río Comero	Dirección de Ingeniería								X	100%		DC-U-C 08-0078	22/1/2008	14/2/2008	DC-U-C 08-1288	27/6/2008						
Ubicación por Registro No. 03-2005	Diseño y construcción del puente sobre el Río Perico, Ruta Nacional No. 150, Boulevard entrada a Nicoya.	Dirección de Ingeniería								X	100%		DC-U-C 08-0078	22/1/2008	14/2/2008	DC-U-C 08-1288	27/6/2008						
Ubicación por Registro No. 04-2005	Diseño y construcción del puente sobre el Río Grande, Ruta Nacional No. 150, entrada a Nicoya.	Dirección de Ingeniería								X	100%		DC-U-C 08-0078	22/1/2008	14/2/2008	DC-U-C 08-0630	4/9/2008						
Ubicación por Registro No. 01-2005	Diseño y construcción del puente sobre la quebrada ubicada en la estación 342-980, Ruta Nacional No. 2, seccion: Río Chiriquí-Corredores	Dirección de Ingeniería								X	100%		DC-U-C 08-0078	22/1/2008	14/2/2008	DC-U-C 08-1140	5/6/2008						
Ubicación Pública No. 2008/NA-00045- DI	Mejoramiento ampliado de la Ruta Nacional No. 10, seccion Cartago-Panama (Ampliación de puentes)	Dirección de Obras								X	100%		DCU 08-0159	11/2/2008	18/2/2008	DC-U-C 08-0429	22/2/2008						
Contratación Directa No. 121-2005	Adquirir de maquinaria para la Ruta Nacional	Dirección de Ingeniería								X	100%		DCU 08-0381	19/2/2008	18/2/2008	DC-U-C 08-0628	15/9/2008						
Ubicación Pública No. 01-2005	Construcción vial de la red vial pavimentada (Reconstrucción de pavimento en mezcla asfáltica)	Dirección de Construcción Vial								X	100%	Se hace donación del costo por tramite sigue por falta de información	DCV 0572-2008	18/2/2008	21/2/2008	DC-U-C 08-1122	4/6/2008						

<p>Licitación Pública No. 01-2005</p> <p>Conservación del Vial pavimentado, Zona (Aforo de tránsito y costo horario de un camión).</p>	<p>Dirección de Conservación Vial</p>							X	100%		DI (1-9) 0048-2008	24/2/2008	28/2/2008	DI-UC 08-0880	28/2/2008
<p>Licitación Pública No. 01-2005</p> <p>Conservación vial de la red vial pavimentada (pavimentación de muros, pasarelas para peatones, Aceras de hormigón 2.10 m ancho, Rieles de 225 kg/m<sup>2</sup> y de 180 kg/m<sup>2</sup> y Canteo revestido con PVC)</p>	<p>Dirección de Conservación Vial</p>							X	100%		DCV 0646-2008	29/2/2008	29/2/2008	DI-UC 08-0881	29/2/2008
<p>Licitación Pública No. 01-2005</p> <p>Conservación vial de la red vial pavimentada (Mezcla en boca planta y colocación de mezcla asfáltica de 5.5 mm)</p>	<p>Dirección de Conservación Vial</p>							X	100%	Se hace disposición del oficio, en forma siguiente.	DCV 0783-2008	6/3/2008	11/3/2008	DI-UC 08-1132	4/6/2008
<p>Licitación Pública No. 2007/LN-000017-01</p> <p>Diseño y construcción del puente sobre el Río Ipsa, Ruta Nacional No. 102, sección San Vicente de Moravia, San Pedro de Coronado</p>	<p>Unidad de Proyección y Suministros</p>							X	100%		SP 3758-2007	21/1/2007	14/3/2008	DI-UC 08-5763	6/4/2008
<p>Licitación Pública No. 2007/LN-000019-01</p> <p>Diseño y construcción del puente sobre el Río Revemón, Ruta Nacional No. 288, sección Tarapacá</p>	<p>Unidad de Proyección y Suministros</p>							X	100%		SP 3756-2007	21/1/2007	14/3/2008	DI-UC 08-5882	28/4/2008
<p>Licitación por Registro No. 08-2005</p> <p>Diseño, construcción y suministro horizontal y vertical de mejores vías menores (TOPICS) en la intersección Colegio Lirio en San Vicente de Moravia (Rutas Nacionales No. 102 y 103)</p>	<p>Dirección de Ingeniería</p>							X	100%		DI-UC 09-0906	24/9/2008	29/9/2008	DI-UC 08-1321	27/9/2008
<p>Licitación por Registro No. 14-2006</p> <p>Diseño, construcción y suministro horizontal y vertical de mejores vías menores (TOPICS) en la intersección Maracaiba, Ruta Nacional No. 101, en Corinto de Taba, San José</p>	<p>Dirección de Ingeniería</p>							X	100%		DI-UC 09-0906	24/9/2008	29/9/2008	DI-UC 08-1321	27/9/2008
<p>Licitación por Registro No. 05-2006</p> <p>Diseño, construcción y suministro horizontal y vertical de mejores vías menores (TOPICS) en la intersección Miguel de Santo Domingo de Moravia, Ruta Nacional No. 12, y Autopista Barú (Chilón)</p>	<p>Dirección de Ingeniería</p>							X	100%		DI-UC 09-0906	24/9/2008	29/9/2008	DI-UC 08-1321	27/9/2008
<p>Licitación por Registro No. 2006/G-000004-01</p> <p>Contratación de una persona física o jurídica para ejecutar mejoras en las instalaciones de posta de la Municipalidad Caspio, Ruta Nacional No. 2</p>	<p>Dirección de Ingeniería</p>							X	100%		DI-UC 09-0906	24/9/2008	29/9/2008	DI-UC 08-1321	27/9/2008
<p>Licitación Pública No. 2006/LN-000007-01</p> <p>Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 673, sección Sabalito-las Melizas</p>	<p>Unidad de Proyección y Suministros</p>							X	100%		SP 0762-2006	24/9/2008	24/9/2008	DI-UC 08-0716	2/4/2008
<p>Licitación Pública No. 2007/LN-000015-01</p> <p>Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 388 a la Laguna-San Antonio de León Cortés (Trabajos Finales)</p>	<p>Unidad de Proyección y Suministros</p>							X	100%		SP 0648-08	7/4/2008	7/4/2008	DI-UC 08-0815	18/4/2008
<p>Licitación Pública No. 2006/LN-000015-01</p> <p>Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 978, sección "Barahona"</p>	<p>Unidad de Proyección y Suministros</p>							X	100%		SP 0648-08	7/4/2008	7/4/2008	DI-UC 08-1095	28/5/2008
<p>Licitación Pública No. 2007/LN-000004-01</p> <p>Conservación vial de la red vial nacional (SP) superiores en asfalto y betón</p>	<p>Unidad de Proyección y Suministros</p>							X	100%		SP 09-0916	10/4/2008	11/4/2008	DI-UC 08-0872	23/4/2008
<p>Licitación Resolución No. 2006/G-000004-CV-3</p> <p>Contratación de una albanilera para trabajos y diseños en las 43-430 Ruta Nacional No. 3</p>	<p>Dirección de Ingeniería</p>							X	100%		DI-UC 08-08770 DI-UC 08-0888	10/4/2008 28/9/2008	11/9/2008 29/9/2008	DI-UC 08-1783	11/9/2008

Laboración Pública Resolución No. 2006/C-000017/01	Organización Nacional y Capitalización Ruta Nacional No. 3, sección: Barroeta-San Mateo	Dirección de Ingeniería							X										D-UJC 08-0776	10/12/2008	11/14/2008	D-UJC 08-1198	12/18/2008
Laboración Pública No. 2006/A-000046/01	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 211, sección: Inambari, Ruta Nacional No. 204, Francisco de Paula, Ruta Nacional No. 210, Izoceño-Cala, (Urbanización de San Juan Tzucaripe y Fozes Privadas)	Dirección de Obras							X										D-01 08-0417	10/17/2008	11/14/2008	D-UJC 08-1200	12/04/2008
Laboración Pública No. 01-2006	Contratación del servicio de la red vial pavimentada (Asfalto, alquitrinado, sello de corte, etc.) para el camino de acceso a la zona de cultivo para la base agrícola y Materna de (sección)	Dirección de Construcción Vial							X										D-01 120-2008	10/14/2008	11/14/2008	D-UJC 08-1450	10/17/2008
Laboración Pública No. 2006/A-000045/01	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 211, sección: Inambari, Ruta Nacional No. 204, Francisco de Paula, Ruta Nacional No. 210 (San Francisco-La Cruz), (Urbanización de Hombrío, reborzo-Cali de 100 m de diámetro y Toba, drenaje pánico para sellos)	Dirección de Obras							X										DC-1 08-0417	22/12/2008	22/12/2008	D-UJC 08-1200	10/16/2008
Laboración Pública No. 22-2006	Mejoramiento de las Rutas Nacionales No. 150, sección: Nuevo Carrito-Lorena y No. 156, sección: Estrella-Sija (Asfalto para asfalto)	Dirección de Obras							X										DC-1 08-0405	22/12/2008	22/12/2008	D-UJC 08-1169	9/16/2008
Laboración Pública No. 2007/A-000006-01	Mejoramiento de las Rutas Nacionales No. 207/A-000006-150, sección: Yumbura Aysí-Purazo.	Dirección de Ingeniería							X										D-UJC 08-0888	20/12/2008	20/12/2008	D-UJC 08-1505	4/13/2009
Laboración Pública No. 2006/A-000001-01	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 613, sección: Sacca-Jas Prácticas	Dirección Ejecutiva							X										DE 03-1325	25/12/2008	20/12/2008	D-UJC 08-1302	20/12/2008
Laboración Pública No. 2007/A-000015-01	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 130, sección: Antonio de León - Coronel - Caspasi - Manabí - Antrono - De - San - Carlos (Troncal Pinar)	Dirección Ejecutiva							X										DE 05-1335	21/12/2008	20/12/2008	D-UJC 08-1303	20/12/2008
Laboración Pública No. 2006/A-000012-01	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 240, sección: La Tercera-Trujillo	Unidad de Procuraduría y Suministro							X										EP 1222-08	04/12/2008	10/14/2008	D-UJC 08-1024	10/15/2008
Laboración Pública No. 70-2004	Mejoramiento pedregoso y mantenimiento de la ruta nacional No. 61, sección: Cuzco - Rio Terno-Lipala	Unidad de Asesoría Legal							X										DE 06-1330 DE 06-1408	10/02/2008 03/06/2008	12/04/2008	D-UJC 08-1505	13/02/2008
Laboración por Requisito No. 53-2006	Distrito Y construcción del puente sobre el río Grande, Ruta Nacional No. 150, entidad: Mucvta	Dirección de Ejecutiva							X										DE 06-1386	21/12/2008	12/16/2008	D-UJC 08-1508	2/17/2009
Laboración por Requisito No. 61-2002	Distrito y constructor del puente sobre la ruta Nacional No. 2, sección: Rio Cacho-Dominyari	Dirección de Ejecutiva							X										DE 06-1386	21/12/2008	12/16/2008	D-UJC 08-1506	2/17/2009
Laboración por Requisito No. 65-2002	Distrito y constructor del puente sobre la ruta Nacional No. 2, sección: Rio Cacho-Dominyari	Dirección de Ejecutiva							X										DE 06-1386	21/12/2008	12/16/2008	D-UJC 08-1506	2/17/2009
Contratación Directa No. 2006/CD-000034-01	Distrito Y construcción de pánico terminal a destino sobre la carretera de construcción Ruta Nacional No. 35, sección: Rotonda Pando -Ancho-Pando a destino: Ca San Sebastián	Unidad de Procuraduría y Suministro							X										EP 1156-04	04/12/2008	12/16/2008	D-UJC 08-0447	12/16/2008
Laboración Abierta No. 2006/A-000113-01	Inicio de obras para la construcción de puente Provisional Continental sobre el Río Sacca, Ruta Nacional No. 30	Unidad de Procuraduría y Suministro							X										EP 1171-2008	04/12/2008	12/16/2008	D-UJC 08-1019	04/12/2008
Laboración Abierta No. 2006/A-000034-01	Trabajo de reparación y restauración de la ruta nacional, en la Ruta Nacional No. 1, sección: Inambari - Manabí - Caspasi	Unidad de Procuraduría y Suministro							X										EP 1271-2008	14/12/2008	14/12/2008	D-UJC 1319	20/10/2008



Contratación Directa No. 2006CD-0000037- CV	Construcción VBI de Rutas Nacionales no pavimentadas de la Región Central. Ruta Nos. 413 y 414, sección, La Sabana/Atalaya. 1198 Esq. Pinar del Lago Inca.	Dirección de Ingeniería								X					100%			DALC 08-1437	21/7/2008	22/7/2008	DALC 07-2080	9/2/2007
Letación por Registro No. 2006LD-000064-01	Construcción de tres personas hasta o Junction para ejecutar mejoras en las instalaciones de peaje de la Autopista Braulio Carrón, Ruta Nacional No. 32.	Dirección de Ingeniería								X					100%			DALC 08-1436	22/7/2008	22/7/2008	DALC 08-2197	12/1/2008
Letación Pública No. 2006LA-000020- D1	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 118 y 504, sección, Los Angeles-San Miguel de Santo Domingo.	Unidad de Proyección y Suministros								X					100%			SP 2161-08	28/7/2008	29/7/2008	DALC 08-1618	21/6/2008
Letación Pública No. 2006LA-000046- D1	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 211, sección Intersección Ruta Nacional No. 204, Finca La Colina.	Dirección de Obras											X		100%			DALC 08-0886	29/7/2008	30/7/2007	DALC 08-1541	8/8/2008
Letación Pública No. 2007LA- 000008D1	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 246, sección, Rincón-Puerto Jimenez.	Dirección de Ingeniería								X					100%			DALC 08-1480	31/6/2008	31/6/2008	DALC 08-1888	21/10/2008
Letación Pública No. 2007LA-000025- D1	Construcción del puente sobre el Río La Suelta, Ruta Nacional No. 247, sección, Pinar del Lago.	Unidad de Proyección y Suministros								X					100%			SP 2271-08	6/9/2008	6/9/2008	DALC 08-2006	10/10/2008
Letación Pública No. 2007LA-000027- D1	Construcción del puente sobre el Río Pinar del Lago, Ruta Nacional No. 247, sección, Pinar del Lago.	Unidad de Proyección y Suministros								X					100%			SP 2216-08	6/9/2008	6/9/2008	DALC 08-2041	16/10/2008
Letación por Registro No. 2006LD-000070-D1	Diseño, construcción y mejoramiento horizontal y vertical de calzadas viales menores (TOD-C/S) en el conjunto de intersecciones incl. Ruta Nacional No. 129 en la Ribera Bajan, Heredia (Tránsito de Normilán reforzado clase III de 60 y 70 cm de diámetro y	Dirección de Obras							X						100%			DALC 08-0888	1/6/2008	6/6/2008	DALC 08-1679	28/8/2008
Letación Advertida No. 2007LA-000018- D1	Construcción de obras civiles menores y suministro de servicios en las instalaciones de control de peso y dimensionamiento de Bujidos (Km. 141 Ruta Nacional No. 20) (Variante mejoramiento de pago)	Dirección de Obras							X						100%			DALC 08-0924	6/9/2008	8/9/2008	DALC 08-1689	29/6/2008
Letación Pública No. 2006LA-000013- CV	Suministro de puentes modulares metálicos.	Unidad de Proyección y Suministros								X					100%			SP 2238-2008	8/9/2008	11/8/2008	DALC 08-1794	22/9/2008
Letación Pública No. 2007LA-000004- CV	Conservación vial de la red vial nacional con superficie en lastre y tierra.	Unidad de Proyección y Suministros								X					100%			SP 08-2377	12/6/2008	12/6/2008	DALC 08-1568	12/6/2008
Letación Pública No. 2007LA-000004- CV	Conservación vial de la red vial nacional con superficie en lastre y tierra.	Unidad de Proyección y Suministros								X					100%			SP 08-2377 SP 08-2363 SP 08-2405	12/06/2008 11/06/2008 13/06/2008	12/06/2008 11/06/2008 13/06/2008	DALC 08-1569 D1 08-1871 D1 08-1569	13/06/2008 13/06/2008 19/06/2008
Letación Pública No. 2007LA-000004- CV	Conservación vial de la red vial nacional con superficie en lastre y tierra.	Unidad de Proyección y Suministros								X					100%			DALC-SEC 08-043	18/6/2008	19/6/2008		
Letación Pública No. 13-2004	Diseño y construcción del puente sobre el Río Vieja, Ruta Nacional No. 220, sección, Trinidad de Nueva-Pinar del Lago.	Dirección de Ingeniería								X					100%			DALC 08-1020	22/6/2008	22/6/2008		

Ubicación por Registro No 05-2006	Diseño, construcción y saneamiento horizontal y vertical de mejoras vías (TOPICS) en la intersección Colegio Lincoln en San Vicente de Moravia (Rutas Nacionales No. 102 y 109)	Unidad de Ingeniería						X				Diseño geométrico, Reducción de poste eléctrico, Reducir líneas telefónica subterránea, Reducir entreda de acanalilla-cordon de cable y liner continua amarrilla-cordon y cable.	22/9/2008	22/9/2008	DH-UC 08-1821	22/9/2008	DH-UC 08-1957	7/10/2008	
Ubicación por Registro No 14-2006	Diseño, construcción y saneamiento horizontal y vertical de mejoras vías (TOPICS) en la intersección Melillo, Ruta Nacional No. 101, en Colima de Toluá, San José.	Unidad de Ingeniería						X				Diseño geométrico, Reducción de poste eléctrico, Reducir líneas telefónica subterránea, Reducir entreda de acanalilla-cordon de cable y liner continua amarrilla-cordon y cable.	22/9/2008	22/9/2008	DH-UC 08-1821	22/9/2008	DH-UC 08-1957	7/10/2008	
Ubicación por Registro No 15-2006	Diseño, construcción y saneamiento horizontal y vertical de mejoras vías (TOPICS) en la intersección Ronda Zapote, carretera de Circunvalación	Unidad de Ingeniería						X				Diseño geométrico, Reducción de poste eléctrico, Reducir líneas telefónica subterránea, Reducir entreda de acanalilla-cordon de cable y liner continua amarrilla-cordon y cable.	22/9/2008	22/9/2008	DH-UC 08-1821	22/9/2008	DH-UC 08-1957	7/10/2008	
Ubicación por Registro No 33-2006	Diseño, construcción y saneamiento horizontal y vertical de mejoras vías (TOPICS) en la intersección San Miguel de Santo Domingo de Heredia (Rutas Nacionales No. 32 y Autopista Braulio Carrillo)	Unidad de Ingeniería						X				Diseño geométrico, Reducción de poste eléctrico, Reducir líneas telefónica subterránea, Reducir entreda de acanalilla-cordon de cable y liner continua amarrilla-cordon y cable.	22/9/2008	22/9/2008	DH-UC 08-1821	22/9/2008	DH-UC 08-1957	7/10/2008	
Ubicación Pública No. 2006-4-000019-DI	Diseño y construcción sobre el Rio San Pedro, Carretera Interamericana Sur (Ruta Nacional No. 2), seccion San Marcos-Convento	Unidad de Ingeniería						X				Mediana ortosa DE 08-2474 (08/10/2006), se procede a la actualización de los precios unitarios por lo que la solicitud pendeada no es procedente.	28/9/2008	28/9/2008	DH-UC 08-1853	28/9/2008			
Ubicación Pública No. 2006-1-000019-DI	Diseño y construcción sobre el Rio Jiqueno, Carretera Interamericana Sur (Ruta Nacional No. 2), seccion San Marcos-Convento	Unidad de Ingeniería						X				Mediana ortosa DE 08-2474 (08/10/2006), se procede a la actualización de los precios unitarios por lo que la solicitud pendeada no es procedente.	28/9/2008	28/9/2008	DH-UC 08-1853	28/9/2008			
Ubicación Pública No. 16-2006	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 187 seccion Liberia Universitarias de Agricultura y Ganadería (La Salle).	Unidad de Asesoría Jurídica						X				Solicitud verbal de la Unidad de Asesoría Jurídica para respuesta a la Comandante General de la República	19/9/2008	19/9/2008	DH-UC 08-1878	28/9/2008			
Ubicación Pública No. 2007-1-000004-CV	Conservación vial de la red vial nacional con superficie en asfalto y tierra	Unidad de Proyectos y Similares						X				Análisis de descuentos de precios unitarios de Heredia Solís	29/9/2008	29/9/2008	DH-UC 08-1709	29/9/2008			
Ubicación Pública No. 2008-1-000002-DI	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 204 seccion Zapote-San Francisco	Unidad de Ingeniería						X							DH-UC 08-1725	8/9/2008	8/9/2008	29/9/2008	
Ubicación Pública No. 2007-1-000004-CV	Conservación vial de la red vial nacional con superficie en asfalto y tierra	Unidad de Proyectos y Similares						X				Análisis de descuentos de precios unitarios de MECO No aplica por incluye en renglones razonables y aceptables.	10/10/2008	10/10/2008	DH-UC 08-1861	10/10/2008			
Ubicación Pública No. 2006-3-0000070-DI	Diseño y construcción, Saneamiento Horizontal y Vertical de Mejoras Vías Intersecciones Int'l. Ruta Nacional No. 129 La Rivera de Barón	Unidad de Ingeniería						X							DH-UC 08-1681	27/9/2008	1/9/2008	DH-UC 08-1840	6/10/2008
Ubicación Pública No. 2007-1-000005-DI	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 245 seccion Rincon-Chueto Jiménez	Unidad de Obras						X		X					DH-UC 08-1086	8/9/2008	8/9/2008	DH-UC 08-1905	2/10/2008
Ubicación por Registro No. LP-2008-N-000042-DI	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 806 Carretera Interamericana (Ruta Nacional No. 1)-Guanacastel	Unidad de Obras						X							DH-UC 08-1112	16/9/2008	22/9/2008	DH-UC 08-1856	7/10/2008





Ubicacion Publica No. 2002LU-000010-CV	"Demarcación horizontal con perfura y capitales de varas rudas nacional".	Unidad de Proveedor/a y Suministros	X								0%	Razonabilidad en obras	SP-03946-2008	9/12/2008	11/12/2008		
Ubicacion Abreviada 2007LU-00018-DI	Construcción de Obras Civiles, mano de obra y suministro de materiales en las instalaciones de Control de Pasos y Dimensiones de Bulevar (Km. 141, Ruta Nacional No. 22)	Dirección de Obras									0%	Análisis de razonabilidad de precios unitarios	DC-1-06-1912	9/12/2008	12/12/2008		
Ubicacion Abreviada No. 2008LU-00017-DI	"Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 2, sector San Francisco de Henand-San Joaquín de Fozes-Río Segundo-Alejandra (calle ancha)"	Unidad de Proveedor/a y Suministros	X								0%		SP-04067-2009	10/12/2008	10/12/2008		
Ubicacion Publica No. 006-2007	"Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 246, sección Trench - Puerto Amén".	Dirección de Obras									100%	Análisis de razonabilidad de precios unitarios	DC-1-08-1038	9/12/2008			
Ubicacion Abreviada No. 2007LU-00029-PR	"Contratación de servicios de acondicionamiento físico: Remoción y reinstalación, suministro, instalación y puesta en funcionamiento del sistema modular (paralelos) y estaciones de trabajo (módulo) en diversas áreas del CONNAV". También de pago de facturas.	Análisis y ejecución presupuestaria									100%	Trámite de pago de facturas					
Ubicacion Abreviada No. 2007LU-00029-PR	"Aguilar de maquinaria por horas para la Ruta Nacional No. 206, sector Delta Lulo-Río Coto"	Dirección de Ingeniería									100%	Solicitud de cliente para el análisis de precios de alquiler de maquinaria. (DI-LIC 00-1283 DI-LIC 00-1289)					
Ubicacion Publica No. 2007LU-00024-CV	Conservación vial de la red vial nacional con superficies en asfalto y tierra	Dirección de Construcción Vial									100%	Compromiso al efecto DI 00-1481 (01/07/09)					

# Consejo Nacional de Vialidad Gestión 2008

## Detalle de proyectos en ejecución

### Meta Anual Plan Nacional de Desarrollo - Plan Operativo Institucional

Acción Estratégica	Meta Anual Plan Nacional de Desarrollo - Plan Operativo Institucional			Detalle de proyectos en ejecución		Estado del proyecto (nivel de avance)		
	Meta	Resumen de Avance	Cumplimiento (%)	Espectativa de cumplimiento	Proyecto		Longitud (km)	
					Atendida - Intervenido			
Diseñar 10 puentes de la Red Vial Nacional Estratégica	Se cumplió la meta, e incluso quedan algunos diseños para terminar recién iniciando el año 2009	150%	100,00		Diseño y construcción del puente sobre Cuebrada Lyon (Placeres) en RN Nº805 Mabina - Batán	1,00	1	Suspendido
					Diseño y construcción puente sobre el Río Jiménez, Ruta Nacional N° 248, sección Río Jiménez - Villa Franca	1,00	1	Concluida etapa de diseño
					Diseño y construcción puente sobre el Río Drita, Ruta Nacional N° 21	1,00	1	Concluida etapa de diseño
					Diseño y construcción de los puentes existentes en la Ruta Nacional 3, sección. Atenas - San Mateo	4,00	4	Concluida etapa de diseño
					Diseño y construcción del puente de San Isidro de Perifras Blancas, Ruta Nacional N° 4, Sección Muelle - El Parque	1,00	1	Pendiente de iniciar
					Diseño y construcción puente sobre el Río Abangares, Ruta Nacional N° 1	1,00	1	Pendiente de iniciar
					Diseño y Construcción del puente sobre el Río Ipiá, RN N°102, sección San Vicente de Moravia - San Isidro de Coronado	1,00	1	Pendiente de iniciar
					Rehabilitación de puente sobre Río Caño Grande RN N°140, sección Aguas Zarcas - Venecia	1,00	1	Pendiente de iniciar
					Diseño y construcción de estructura mayor de drenaje Estero de Quepos	1,00	1	Pendiente de iniciar
					Construcción de los Puentes sobre los Ríos Peniencia y La Suerte, Ruta Nacional N° 247, Sección Palmitas - Puerto Lindo	2,00	2	Río Peniencia Declarada Infructuosa y Río La Suerte Adjudicada a CODOCSA
					Diseño y construcción del puente sobre el Río Reventado, Ruta Nacional N° 219, sección Taras de Carraigo	1,00	1	Pendiente de iniciar
					Diseño y construcción de estructura de drenaje mayor sobre Cuebrada Seca, Ruta Nacional N° 126, sección Heredia - Barva	1,00	1	Pendiente de iniciar
					Puente y rehabilitación del Puente sobre el Río Kooper, Ruta Nacional N° 4, Sección Tilarán - Puerto Viejo	1,00	1	Pendiente de iniciar
					Construcción del puente sobre el Río Westfalia, Ruta Nacional N° 36	1,00	1	Pendiente de iniciar
					Reconstrucción de la RN Nº32, sección Tournon-Puente sobre Río Virilla	1,00	1	Concluida etapa de diseño
					Mejoramiento RN Nº212 Cons - La Lima - Patarrá	1,00	1	Concluida etapa de diseño
					Mejoramiento de la RN Nº3, sección Intersección Pozuelo (Radial Uruca, RN Nº108) - Intersección Jardines del Recuerdo (RN Nº 106)	1,00	1	En Dirección de Obras para su Ejecución
Mejoramiento RN Nº 238, sección Paso Cañas - Leurel - Bella Luz	1,00	1	En ejecución, 66% avance					
Mejoramiento RN Nº218 y RN Nº401, sección Rancho Redondo - Llano Grande - Tierra Blanca	1,00	1	Concluida etapa de diseño					
Mejoramiento RN Nº713 sección Berlín de San Ramón - Intersección RN Nº3	1,00	1	Concluida etapa de diseño					
Mejoramiento RN Nº 931, RN Nº 150, RN Nº 908 y RN	..							

Construir, rehabilitar y dar mantenimiento a la Red Vial Nacional Estratégica que contribuya con el turismo y la producción del país	10 Diseños de carreteras	Quedan algunos diseños para terminar recién iniciando el primer semestre del 2009	100,00	1,00	1	En ejecución, 37,6% avance En análisis de ofertas En ejecución, 12,2% avance En ejecución, 78,6% avance Concluida etapa de diseño En Ejecución, 44% avance En ejecución, 26% avance Concluida etapa de diseño Concluida etapa de diseño Concluida etapa de diseño Concluida etapa de diseño
Reordenar el transporte público del área Metropolitana de San José, reorganizándolo y poniendo en marcha tres secciones: San José - Pavas, San José- San Pedro, Escobal.	Construir 5 TOPICS	Se superó la meta, pero algunos pasaron a otras dependencias para terminar etapa constructiva	140%	100,00	1,00	En Dirección de Obras para su Ejecución En Dirección de Obras para su Ejecución En Ejecución de etapa de diseño En Dirección de Obras para su Ejecución
	Plan para incrementar la seguridad vial, de manera que la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito pase de 14,2 a 12,1 por cada 100.000 habitantes	Construir 6 puentes peatonales	Se logró la meta, incluso faltan algunos que se pueden concretar en el primer semestre del 2009	100%	100,00	1,00

# PROGRAMACIÓN ESTR

Institución: Consejo Nacional de Vialidad - CONAVI  
 Programa presupuestario: 03, CONSTRUCCIÓN VIAL

**MISIÓN:** Entregar al país obras viales de calidad óptima, administrando y supervisando los contratos que se le asignen, m

**Objetivo Estratégico Institucional:** Disponer de Infraestructura que facilite la fluidez del tránsito

Programa 3	Objetivo Estratégico del Programa (OEP)	Indicador				Me
Productos		Descripción	Fórmula	2008		
				I Semestre	Anual	
<p><b>Producto:</b> Obras de infraestructura vial de la Red Vial Nacional, construidas, mejoradas, rehabilitadas o reconstruidas, por medio de la administración e inspección de los contratos de diseño, construcción, mejoramiento, rehabilitación, y reconstrucción que suscriba el CONAVI.</p> <p><b>Beneficiarios:</b> Usuarios de la Red Vial Nacional, particularmente de las zonas de influencia de los proyectos programados a ejecutar en el 2008.</p>	Recibir obras de calidad en el plazo y monto original del contrato con el fin de contribuir con la disminución en los tiempos de viaje de los usuarios de la vía	km intervenidos como proyectos nuevos, de mejoramiento y/o rehabilitación con una deflexión baja	km intervenidos	Meta anual	108	
		Nº de puentes de la red vial nacional estratégica construidos y reconstruidos	puentes construidos o rehabilitados	Meta anual	10	
		Nº de diseños concluidos y aprobados, de carreteras y puentes	diseños concluidos	Meta anual	20	
		Porcentaje de proyectos que cumplieron el programa de trabajo aprobado	(Proyectos que cumplieron / Proyectos programados) x 100	Meta anual	100%	
		Porcentaje de proyectos que cumplen el presupuesto establecido	(Presupuesto real / presupuesto programado) x 100	Meta anual	100%	
	Disponer de infraestructura que facilite la fluidez del tránsito a través de pasos a desnivel y nuevas carreteras que permitan la comunicación de localidades	Nº radiales construidas	radiales construidas	Meta anual	5	
		Nº pasos a desnivel construidos	pasos a desnivel construidos	Meta anual	2	
		Nº TOPICS construidos	TOPICS construidos	Meta anual	5	
		Contribuir, en zonas de mayor riesgo, a la reducción de accidentes peatonales provocados por la ausencia de puentes peatonales	Nº puentes peatonales construidos	puentes peatonales construidos	Meta anual	7

# GICA A NIVEL DE PROGRAMA 2008

una gestión eficiente, oportuna y eficaz que maximice el cumplimiento contractual de cada una y de todas las empresas constructoras resp

Indicador			Estimación Recursos Presupuestarios		Ejecución presupuestaria		Observaciones
Desempeño Proyectado			Monto Total (Millones de colones)	Fuente de financiamiento	Monto Total (Millones de colones)	Porcentaje	
08	2010	2011					
7,5	99,5	100		Interno Fondo Vial			
				Externo BCIE			
10	10	10		Interno Fondo Vial			
1	20	20	7.145.822.587,87	Interno Fondo Vial	2.445.828.263,21	34,22%	Muchos de los proyectos que se lograron concretar, se encuentran en revisión del informe final, por lo que muchas facturas no han sido giradas.
%	100%	100%	0,00	Interno Fondo Vial	0,00	0%	
%	100%	100%	0,00	Interno Fondo Vial	0,00	0%	
0	0	0		Interno Fondo Vial			
				Externo BCIE			
0	1	1		Interno Fondo Vial			
				Externo BCIE			
5	5	5	1.020.831.798,27	Interno Fondo Vial	349.404.037,60	34,22%	Algunos de los proyectos se pasaron a otras dependencias por lo que queda bajo su responsabilidad terminar de pagar esas facturas.
4	5	5	2.041.663.596,54	Interno Fondo Vial	698.808.075,20	34,22%	Algunos de los proyectos se pasaron a otras dependencias por lo que queda bajo su responsabilidad terminar de pagar esas facturas, en mayor medida.

Institución: Consejo Nacional de Vialidad - CONAVI

Programa: 03: Construcción Vial

Objetivos Estratégicos Institucionales relacionados: Disponer de infraestructura que facilite la fluidez del tránsito

(a) Productos	Objetivos Estratégicos de Programa (b)	Indicadores (c)	Fórmula (d)
Administrar e inspeccionar los contratos de diseño, construcción, mejoramiento, rehabilitación, reconstrucción que suscriba el CONAVI para desarrollar la Red Vial Nacional.	Garantizar que la Red Vial Nacional esté en condiciones adecuadas de operación funcional y estructural	Nº de diseños concluidos y aprobados, de carreteras y puentes	(Cantidad de proyectos que cumplen programación / cantidad de proyectos con programa aprobado) x 100
Administrar e inspeccionar los contratos de diseño, construcción, mejoramiento, rehabilitación, reconstrucción que suscriba el CONAVI para desarrollar la Red Vial Nacional.	Garantizar que la Red Vial Nacional esté en condiciones adecuadas de operación funcional y estructural	Porcentaje de proyectos que cumplen con el programa de trabajo aprobado	(Cantidad de proyectos que cumplen presupuesto / cantidad de proyectos con presupuesto aprobado) x 100
Administrar e inspeccionar los contratos de diseño, construcción, mejoramiento, rehabilitación, reconstrucción que suscriba el CONAVI para desarrollar la Red Vial Nacional.	Mejorar la circulación vehicular en rutas estratégicas de la Gran Área Metropolitana para disminuir tiempos de viaje y costos de operación	Nº de TOPICS construidos	TOPICS construidos
Administrar e inspeccionar los contratos de diseño, construcción, mejoramiento, rehabilitación, reconstrucción que suscriba el CONAVI para desarrollar la Red Vial Nacional.	Mejorar la seguridad vial de los usuarios del sistema vial mediante la construcción de puentes peatonales y la demarcación de las carreteras	Nº de puentes peatonales construidos	puentes peatonales construidos

Nombre del responsable que suministra la información: Ing. Edgar Salas Solís

Cargo: Director de Ingeniería

Dirección de correo electrónico: edgar.salas@conavi.go.cr

Desempeño Histórico	(e)	2007	2008	Expresión numérica del indicador	Resultado de la fórmula del indicador	2008	Fuentes de datos (i)	Observaciones (j)	Metas (f)	Alcanzado (g)	Porcentajes de cumplimiento de las metas anuales (h)=(g)/(f)*100	
											2007	2008
-	-	190%	10	10	15	150%	Dirección de Ingeniería	Se logró superar la meta, proyecto se finalizaron su mayoría corresponden a diseños de puentes.	-	sin meta	-	-
-	-	-	sin meta	-	-	-	Dirección de Ingeniería	-	-	sin meta	-	-
-	-	-	sin meta	-	-	-	Dirección de Ingeniería, Dirección de Obras, Dirección de Conservación Vial	-	-	sin meta	-	-
-	-	80%	5	5	7	140%	Dirección de Ingeniería	Se terminó etapa de diseño y construcción de la mayoría, pero algunos pasaron a otras dependencias para terminar etapa	-	5	80%	-
2 puentes	-	67%	7	7	6	86%	Dirección de Ingeniería	Fallaron algunos puentes por terminar, pero se encuentran en proceso de inicio para terminar los mismos en este 2009.	-	7	67%	-



San José, 11 de enero de 2010

DII-18-10-0065

Ingeniera  
Andrea Soto Rojas  
Jefe Unidad de Planeamiento y Control  
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD  
S. O.

Ref: Informe de gestión anual, de gestión del mes de diciembre de 2009 y ficha de proyectos en ejecución al 18 de diciembre de 2009, correspondientes a la Dirección de Ingeniería.

Estimada señora:

Para lo que corresponda y cumpliendo con los plazos establecidos según su oficio No. PYC-1114-09 de fecha 17 de diciembre de 2009, adjunto en formato impreso los informes indicados en la referencia; mismos que fueron enviados digitalmente mediante correo electrónico de esta fecha.

Sin más por el momento, se despide cordialmente,

ORIGINAL  
Ing. Johnny Barth Ramírez

Ing. Johnny Barth Ramírez  
Director de Ingeniería



cc: Ing. Alejandro Molina Solís  
Archivo  
Copiador  
Archivo No. DII-18-10-0065doc.

Director Ejecutivo-CONAVI

CONSEJO NACIONAL DE VALIADAD  
DIRECCIÓN DE INGENIERIA  
Informe de Gestión Mensual Diciembre 2009

No. de Insc	No. de Licitación	Nombre del Proyecto	Empresa	Tipo de solicitudes presentadas		Porcentaje (%) de Avance	Fecha de Recibido en Costos	Monto total de Solicitud	Monto total de Administración	Observaciones
				Reclamo	Requisito Administrativo					
1	Licitación Reservada No. 11-2009	Adquisición de maquinaria por horas para la Ruta Nacional No. 238. Sección: Balsa Luján-Cabo Fierro-López.	SECORSA S.A.		X	50%				Trasladado al Ing. Luis Vega C. el 03-04-09. Mediante oficio No. DC-71457-2009 de fecha 25 de abril de 2009 el Ing. Evangelin Sánchez G. solicita prórrogas de ejecución. Se solicita estructura de costos reconocible de la Administración mediante oficio No. DC-UC-08-1238 de fecha 17 de junio de 2009 y solicitudes de oficio a Unidad de Costos mediante oficio DC-06-1286 de fecha 1-07-09. Se está tramitando un procedimiento para establecer el porcentaje de prórrogas.
2	LP-070-2004	Implementación periodo de vacación; Río Fierro-López.	Protrugal	X		80%	18/04/2009	\$162.117,52		Mediante el oficio No. DL-LIC-08-1088 de fecha 05 de junio del 2009 se le solicita al Ingeniero de Proyecto que verifique la Certificación de Cambios y Tipos de Cambio de las modificaciones reconocidas por el contratista. Se recibe posteriormente copia del oficio No. DO-D-08-1280 del 23 de junio del 2009, en donde el Ingeniero de Proyecto le solicita esta documentación al Sr. Alex Trepo, por lo cual se actúa a la esposa de este. En cuanto al procedimiento solicitado de la comisión respecto a lo requerido en el oficio No. DL-LIC-07-1726 de fecha 04 de julio del 2007, se recibe respuesta en el oficio DC-08-0847-26 de abril de 2008 para su asunción. Mediante oficio No. DO-D-SSC-06-220 de fecha 27 de octubre del 2009 el Ingeniero de Proyecto, Ing. Albert Sánchez G. le informa que en nuestra Unidad se ha detectado una diferencia en el precio unitario del ítem de pago correspondiente a la Balsa Chenuar, por lo cual se solicita al contratista la aceptación del precio correspondiente y, respecto de perfil y definición de la documentación.
3	Contratación autorizada por la CGR mediante oficio No. 00319 (DCA-0382-2008)	Proyecto: Cambios Intermedios-Los Angeles-Cauquenes	MECO	X		100%	14/10/2008			En ejecución (Tarea mensual)
4	2007 UN-000000-CV	Contribución vital de la Red Vial Nacional con Superficies en Luján y Tierra	Vías	X		100%				En ejecución (Tarea mensual)
5	2007 UN-000014-DI	Melioramiento de la Ruta Nacional No. 313 La Rita-Montevideo-La Luján (Trabajos Finales)		X		100%	10/03/2009			En ejecución (Tarea mensual)
6	Contratación autorizada por la CGR mediante oficio 00412 (DCA-1152)	Contribución de cambios a San Carlos, sección: Sión -Quevedo Oueda (C.A. Abundancia)	Constructora Sánchez Carvajal S.A.	X		25%				Mediante el oficio No. DL-LIC-08-1000 de fecha 22 de mayo del 2009, el Ing. Luis F. Vega Castro, le solicita al Ing. Alejandro Soto, Director Ejecutivo el quantum y la estructura de costos para el presupuesto de la empresa adjudicatada, para su entrega al Ing. Víctor de la Cruz en el oficio No. CE 05-1585 de fecha 12 de mayo del 2009, solicitándole además que esa información la entregue también al Ing. Osvaldo Espín Contreras de la Unidad de Costos, para que determine la correspondencia de las nuevas estructuras que está elaborando ahora la empresa Constructora Sánchez Carvajal, sucesora de la empresa Constructora Sánchez Carvajal S.A. el día 01 de junio del 2009, el Ing. Víctor Castro le solicita a la Licda. Gabriela Trepo Acuña, Jefa de la Unidad de Asesoría Legal, de fecha de emisión del contrato a la empresa reclamante. Mediante oficio No. SLA-0734-2009 de fecha 27 de junio del 2009 del contrato CA-COSA-VIETO se envía respuesta al oficio del Ing. L. Vega C. y mediante oficio No. DC-07-0904-2009 de fecha 28 de junio de 2009 la Licda. Gabriela Trepo de legal responde a solicitud del Ing. Vega de oficio legal acerca de la estructura de costos. Se realiza esta documentación el Lunes 20 de julio el Ing. Luis Vega pero la valoración, el cual está a la espera de que se le indique que las nuevas estructuras de costos son reconocibles.
7	Contratación autorizada por la CGR mediante oficio 00412 (DCA-1152)	Nuevo Camarero a San Carlos. Solicitud de estimaciones Nos. 37,38,39,40 y 40-A, de porcentajes de sumo del proyecto.	Constructora Sánchez Carvajal S. A.	X		25%	28/07/2009			Mediante Resolución de correspondencia No. TC-RE-DI-09-0029 de fecha 27 de julio de 2009 se Ing. Edgar Salas envía oficio No. DC-106-0602 de fecha 20 de julio de 2009 firmada por el Ing. Albert Sánchez González donde solicita al Director de Obras que solicite al Sr. Marco a la Dirección de Ingeniería, acerca de las estructuras en las estimaciones recibidas. Este asunto se le solicita al Sr. Marco, quien está a la espera que se le indique que las nuevas estructuras de costos son reconocibles.

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD  
DIRECCION DE INGENIERIA  
Informe de Gestión Mensual Diciembre 2009

No. e orden C	No. i re	Licitación No.	Nombre del Proyecto	Empresa	Tipo de subastas presentadas			Porcentaje (%) de Avance	Fecha de Recibo en Costos	Monto total de Solución	Monto total de Administración	Observaciones
					Recurso	Remate	Recurso Administrativo					
8	8	Comisión mixta de por licitación para obras 08411 (0844-112)	Nombre carretera a San Carlos (SMP-LS Abundancia)	CONSTRUCTORA SANGHEE CANAL, S.A.	X		80%	09/10/2008			Muestra trabajo de correspondencia No. TC-05-01-00-007 de fecha 20 de octubre de 2009 al Ing. Edgar Salas revista oficio No. 04-01-00-00 de fecha 20 de octubre de 2009 firmado por el MIA, Carlos Soto Melara, Subdirector Ejecutivo de OBRAS por el Ing. Carlos Melara R. Contralor de COMAVI sobre el trabajo de evaluación de bases presentadas del mes de agosto de 2009 de este proyecto. Se trabaja al Ing. L.F. Vega para su revisión. Mediane al estado No. DLUC-09-1909 de fecha 23 de junio del 2009 en la estación al Ing. Sergio Sánchez 15, Of. de Comunicación Vial las % de trabajos de los respectivos subcontratistas. con excepción del TMBP; Peticiones para estructurales de asfalto, para el cual se presentó en la Unidad de Obras su estructura de trabajo. Asimismo mediante oficio No. DLUC-09-2120 de fecha 06 de noviembre del 2009 se le hizo llegar a la empresa para que presente la información solicitada, que dicho mes de junio, se incorporó a los informes que se generan respecto a este proyecto.	
9	9	2007-L-00004-CV	Conexión Vial de la Red Vial Nacional con Superficie en Lanas y Yapas	Compañía In. Ocho Bosque River	X		100%	10/10/2008			Muestra trabajo de correspondencia No. TC-05-01-00-007 de fecha 6 de octubre de 2009 al Ing. Edgar Salas revista oficio No. 04-01-00-00 de fecha 5 de octubre de 2009 firmado por el MIA, Carlos Soto Melara R. Contralor de COMAVI sobre el trabajo de evaluación de bases presentadas del mes de agosto de 2009 de este proyecto. Se trabaja al Ing. L.F. Vega para su revisión. Mediane al estado No. DLUC-09-1909 de fecha 23 de junio del 2009 en la estación al Ing. Sergio Sánchez 15, Of. de Comunicación Vial las % de trabajos de los respectivos subcontratistas. con excepción del TMBP; Peticiones para estructurales de asfalto, para el cual se presentó en la Unidad de Obras su estructura de trabajo. Asimismo mediante oficio No. DLUC-09-2120 de fecha 06 de noviembre del 2009 se le hizo llegar a la empresa para que presente la información solicitada, que dicho mes de junio, se incorporó a los informes que se generan respecto a este proyecto.	
10	10	2008-L-000012-00	Pase elevado de Angaitza.	DAF	X		100%	09/10/2008			Muestra trabajo de correspondencia No. TC-05-01-00-007 de fecha 6 de octubre de 2009 al Ing. Edgar Salas revista oficio No. 04-01-00-00 de fecha 5 de octubre de 2009 firmado por el MIA, Carlos Soto Melara R. Contralor de COMAVI sobre el trabajo de evaluación de bases presentadas del mes de agosto de 2009 de este proyecto. Se trabaja al Ing. L.F. Vega para su revisión. Mediane al estado No. DLUC-09-1909 de fecha 23 de junio del 2009 en la estación al Ing. Sergio Sánchez 15, Of. de Comunicación Vial las % de trabajos de los respectivos subcontratistas. con excepción del TMBP; Peticiones para estructurales de asfalto, para el cual se presentó en la Unidad de Obras su estructura de trabajo. Asimismo mediante oficio No. DLUC-09-2120 de fecha 06 de noviembre del 2009 se le hizo llegar a la empresa para que presente la información solicitada, que dicho mes de junio, se incorporó a los informes que se generan respecto a este proyecto.	
11	11	DAF-01-04-08	Solución de Zonas de Control para el Proyecto de Proyecto de San Carlos.	DAF	X		100%	08/10/2008			Muestra trabajo de correspondencia No. TC-05-01-00-007 de fecha 6 de octubre de 2009 al Ing. Edgar Salas revista oficio No. 04-01-00-00 de fecha 5 de octubre de 2009 firmado por el MIA, Carlos Soto Melara R. Contralor de COMAVI sobre el trabajo de evaluación de bases presentadas del mes de agosto de 2009 de este proyecto. Se trabaja al Ing. L.F. Vega para su revisión. Mediane al estado No. DLUC-09-1909 de fecha 23 de junio del 2009 en la estación al Ing. Sergio Sánchez 15, Of. de Comunicación Vial las % de trabajos de los respectivos subcontratistas. con excepción del TMBP; Peticiones para estructurales de asfalto, para el cual se presentó en la Unidad de Obras su estructura de trabajo. Asimismo mediante oficio No. DLUC-09-2120 de fecha 06 de noviembre del 2009 se le hizo llegar a la empresa para que presente la información solicitada, que dicho mes de junio, se incorporó a los informes que se generan respecto a este proyecto.	
12	12	Contratación de obras de construcción de obras 08412 (0844-112)	Construcción de carretera a San Carlos, entre Ocho Bosque y Angaitza (Angaitza)	Constructora SANGHEE CANAL, S.A.	X		100%	09/10/2008			Muestra trabajo de correspondencia No. TC-05-01-00-007 de fecha 6 de octubre de 2009 al Ing. Edgar Salas revista oficio No. 04-01-00-00 de fecha 5 de octubre de 2009 firmado por el MIA, Carlos Soto Melara R. Contralor de COMAVI sobre el trabajo de evaluación de bases presentadas del mes de agosto de 2009 de este proyecto. Se trabaja al Ing. L.F. Vega para su revisión. Mediane al estado No. DLUC-09-1909 de fecha 23 de junio del 2009 en la estación al Ing. Sergio Sánchez 15, Of. de Comunicación Vial las % de trabajos de los respectivos subcontratistas. con excepción del TMBP; Peticiones para estructurales de asfalto, para el cual se presentó en la Unidad de Obras su estructura de trabajo. Asimismo mediante oficio No. DLUC-09-2120 de fecha 06 de noviembre del 2009 se le hizo llegar a la empresa para que presente la información solicitada, que dicho mes de junio, se incorporó a los informes que se generan respecto a este proyecto.	
13	13	Licitación Pública 04-2056	Obra y construcción del Puente sobre Río Grande, Ruta Nacional No. 100, Bolívar 003988-112000	COBOCA	X		100%	01/12/2009			Muestra oficio DLUC-09-2222 en relación con el porcentaje de registro correspondiente al mes de octubre-2009	
14	14	Licitación Pública No. 2008-L-000002-CV	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 204 Sección: Espino-San Fernando	CONSTRUCIONES SANGHEE CANAL, S.A.	X		100%	01/12/2009			NO SE ENTREGAN PORCENTAJES DE RESULTADO DURANTE EL PERIODO QUE LA DIRECCION DE OBRAS SOLICITE CON NUESTROS REGISTROS.	
15	15	Licitación Pública No. 2007-L-000004-CV	Proyecto: Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 305, sección: Trench-Puerto Jiménez	CONSTRUCIONES SANGHEE CANAL, S.A.	X		100%	01/12/2009			Muestra oficio DLUC-09-2228 en relación con el porcentaje de registro correspondiente al mes de octubre-2009	
16	16	L.P. 16-2009	MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL L-UNIVERSIDAD-MS LA SALLE	CONSTRUCIONES SANGHEE CANAL, S.A.	X		100%	01/12/2009			Muestra oficio DLUC-09-2228 en relación con el porcentaje de registro correspondiente al mes de octubre-2009	
17	17	Licitación Pública No. 2007-L-000015-CV	Construcción horizontal vertical y horizontal, LÍNEAS 1,2,3,4,5,6,7,8 Pública-Universidad Salle	CONSTRUCIONES SANGHEE CANAL, S.A.	X		79%	01/12/2009			Muestra oficio DLUC-09-1748 en relación con el porcentaje de registro correspondiente al mes de octubre-2009	
18	18	2006-L-000015-CV	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 102, Sección: Trench-San Carlos	RAMSA, S.A.	X		100%	01/12/2009			Muestra oficio DLUC-09-2225 en relación con el porcentaje de registro correspondiente al mes de octubre-2009	

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD  
DIRECCION DE INGENIERIA  
Informe de Gestión Mensual Diciembre 2009

No. C Oper. n. C.	No. I Oper. n. C.	Ubicación No.	Nombre del Proyecto	Empresa	Tipo de salidas generadas			Porcentaje (%) de Avance	Fecha de Recibo en Costos	Monto total de Saludad	Monto total de Administración	Observaciones
					Reclamo	Requiere Asistencia	Reclamo Administrativo					
19	7	2007UA-000014-01	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 313, Sección: Montevideo-La Laguna		X		100%	01/12/2009			Mediante oficio DI-UC-06-2244 se envían los porcentajes de reajuste correspondientes al mes de octubre-2009	
20	8	2006LU-000070-D1	Cuadro, construcción y señalamiento vial en el sector de Ingenieros (Ruta Nacional No. 107) en el sector de Ingenieros (Ruta Nacional No. 129 en la ribera de Guaya, Heredia.		X		100%	01/12/2009			Mediante oficio DI-UC-06-2243 se envían los porcentajes de reajuste correspondientes al mes de octubre-2009	
21	9	Ubicación Pública No. 2008LU-001-D1	Proveedores de repuestos de servicio de la proyecto: "Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 313, sección: Subsolito-Los Mellizos"	Heredia S.A.	X		100%	01/12/2009			Mediante oficio DI-UC-06-2243 se envían los porcentajes de reajuste correspondientes al mes de octubre-2009	
22	10	Ubicación Pública No. 2008LU-002-D1	Proveedores de repuestos de servicio de la proyecto: "Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 340, Sección: Terresh-Trichón"	MICO	X		100%	01/12/2009			Mediante oficio DI-UC-06-2244 se envían los porcentajes de reajuste correspondientes al mes de octubre-2009	
23	11	2008LU-00020-D1	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 115 y 504, sección: Los Angeles-San Miguel de Salvo Domingo		X		100%	01/12/2009			Mediante oficio DI-UC-06-2244 se envían los porcentajes de reajuste correspondientes al mes de octubre-2009	
24	12	2008LU-000073-D1	Diseño y construcción del puente sobre el Río Jiménez, Ruta Nacional No. 240, Sección: Río Jiménez-Villa Fria.	COOCCSA	X		100%	01/12/2009			Mediante oficio DI-UC-06-2248 se envían los porcentajes de reajuste correspondientes al mes de octubre-2009	
25	13	2007UA-000001-D1	Rehabilitación del Puente sobre el Río Cañal Grande en la Ruta Nacional No. 140, sección: Aguas Zarcas-Venecia	COOCCSA	X		100%	01/12/2009			Mediante oficio DI-UC-06-2248 se envían los porcentajes de reajuste correspondientes al mes de octubre-2009	
26	14	LU-0671-2004	Diseño y construcción del puente sobre el Río Bana, en la Ruta Nacional No. 760, sección: Río Lito-20080926-2008-09	COOCCSA	X		100%	01/12/2009			No hay documentación adicional, por lo tanto este mes (resultado según oficio No. DI-UC-06-1904, del 2 de octubre del 2009)	
27	15	2008LU-000000-CV	Demarcación horizontal con Pitones y Cúpulas de señalización para el tránsito de vehículos pesados en la Ruta Nacional No. 107, Sección: Ingenieros-Atenas	CONSORCIO M & P U y L-Solis-Industria-PAU-Industria-Industria-Servicio	X		100%	04/12/2009			Mediante oficio DI-UC-06-2247 se envían los porcentajes de reajuste correspondientes al mes de octubre-2009	
28	16	2008LU-000000-D1	Trabajo de reparación y mantenimiento de la obra de construcción de la Ruta Nacional No. 1, Sección: Intersección-Aeropuerto-Intersección Ibañe	CONSTRUTORA HERMANOS BRIBIOS	X		100%	01/12/2009			Mediante oficio DI-UC-06-2242 se envían los porcentajes de reajuste correspondientes al mes de octubre-2009	
29	17	Ubicación Pública 04-2005	Cuadro y construcción del Puente sobre Río Chiriquí, Ruta Nacional No. 180, Sección: Ingenieros-Atenas	COOCCSA	X		100%	01/12/2009			SE GESTION ADICIONAL	
30	18		Construcción del Páramo Elviro Alvarado, Ruta Nacional No. 35, Carretera de Circunvalación.	MICO	X		10%	01/12/2009			Se está a la espera de las estructuras de costos por parte de la Unidad de Costos	
31	19	Contratación Directa No. 2008LU-000000-CV	Revisión por el costo de repuestos de servicio a favor de la Empresa Constructora TRADISA, Contratación Directa No. 2008LU-000000-CV, Línea 4, Chusa San Agustín-Puerto Celso Blanco	TRADISA	X		100%	01/12/2009			SE GESTION ADICIONAL Mediante oficio DI-UC-06-1744, del 17 de noviembre del 2009, se envía la documentación fiscal correspondiente.	
32	20	Ubicación Pública No. 2008LU-000000-CV	Construcción de servicios profesionales para la ejecución de la construcción de la nueva carretera a San Carlos, sección: 3009-La Alhambra	CACISA	X		100%	01/12/2009			Mediante oficio DI-UC-06-2266 se envían los porcentajes de reajuste correspondientes al mes de noviembre-2009 (Observación No.19)	

CONSEJO NACIONAL DE VALIADAD  
DIRECCIÓN DE INGENIERIA  
Informe de Gestión Mensual Diciembre 2009

No. c onse nd c	No. c onse nd c	Licitación No	Nombre del Proyecto	Empresa	Tipo de solicitudes presentadas		Porcentaje (%) de Avance	Fecha de Realización en Cobros	Monto total de Solicitud	Monto total de Administración	Observaciones
					Reclamo	Reclamo Administrativo					
33	21	Compraventa Directa No. 2009CA-000009-0002	Adquisición y rehabilitación de la Camerata Interamericana Norte, Ruta Nacional No. 1, Sección: Cabaña-Libertia	CACISA	X		100%	01/12/2009			NO HAY SOLICITUD PARA ESTE MES
34	22	Licitación Pública No. 2009JA-000007-01	Contratación de servicios profesionales para el diseño, planeación, diseño de parámetros y elaboración de planes constructivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, propuesta de equipamiento del terreno y redacción y preparación del expediente proyecto de construcción de la terminal No. 100, Sección: SERRANA-NOGOMA	CACISA	X		100%	01/12/2009			NO HAY SOLICITUD PARA ESTE MES
35	23	EMER-019-2009	Suministro y colocación Nacional de Emergencias	Quintaneros del Sur	X		10%	21/12/2009			SE SOLICITO AL INTERESADO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO LA ENTREGA DE DOCUMENTACION LEGIBLE Y CERTIFICADA
36	24	EMER-023-2009	Suministro y colocación Nacional de Emergencias	Quintaneros del Sur	X		10%	01/12/2009			SE SOLICITO AL INTERESADO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO LA ENTREGA DE DOCUMENTACION LEGIBLE Y CERTIFICADA
37	25	2009JA-000001-00	Contratación de Servicios Profesionales en Topografía de Campo y Cálculo de Gabinete para el proyecto: MEJORAMIENTO DE LA RUTA NACIONAL 245, SECCION: RINCON, FUERTO JIMENEZ.	MELVIN GALVIS Y ASOCIADOS SA	X		90%	10/12/2009			Mediante tratado de correspondencia No. TC-RE-DI-09-0064 de fecha 3 de noviembre de 2009 se tramita oficio No. DO-149- 0204 de fecha 3 de noviembre de 2009 del Ing. Álvaro Ulloa M. en el cual se solicita al interesado correspondiente al punto de contacto de la empresa el 01/11/10, para que presente para su atención el 01/11/10, los antecedentes de la obra, para su revisión y de realizar convalidación legal respecto al contrato.
38	26	2009CD-000103-0E	Contratación especial de organización de trabajo para la atención de los servicios de verificación de la calidad de los proyectos de construcción, Vía 29 de la 196, SMI Industrial	CACISA	X		100%	01/12/2009			Mediante oficio DALCO-09-2224 SE DA RESPUESTA AL RECLAMO
39	27	2009JA-000012-01	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 920, Sección: Santa Inés-Cruz Orange	CACISA	X		10%	02/12/2009			Mediante tratado de correspondencia No. TC-RE-DI-09-0068 de fecha 27 de noviembre de 2009 al Ing. J. Berthelín Ochoa No. 449-2009 de fecha 26 de noviembre de 2009 en el cual se solicita al interesado correspondiente al punto de contacto No. 3 de esta subsección, que presente para su atención para su atención (7 febrero). En estudio.
40	28	2007JA-000007-01	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 821, 150, 200 y 229 Sección: Santa Teresita, Corralito-Puerto Nuevo.	CACISA	X		10%	02/12/2009			Mediante tratado de correspondencia No. TC-RE-DI-09-0069 de fecha 27 de noviembre de 2009 al Ing. J. Berthelín Ochoa No. 449-2009 de fecha 26 de noviembre de 2009 en el cual CACISA solicita al interesado correspondiente al informe de avance No. 3 de esta subsección, que presente para su atención (7 febrero). En estudio.
41	29	2007JA-000003-01	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 237, Sección: Pico Itabara-Via-Vieja-Orquídea (en)	CACISA	X		10%	02/12/2009			Mediante tratado de correspondencia No. TC-RE-DI-09-0070 de fecha 27 de noviembre de 2009 al Ing. J. Berthelín Ochoa No. 449-2009 de fecha 26 de noviembre de 2009 en el cual CACISA solicita al interesado correspondiente al informe de avance No. 3 de esta subsección, que presente para su atención (7 febrero). En estudio.
42	30	Compraventa Directa No. 2009CA-000009-0002	Proveedores de materiales de construcción para el proyecto: "Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 815, sección: Zamallo-Las Mercedes"	Heredia Sells	X		10%	01/12/2009			Mediante tratado de correspondencia No. TC-RE-DI-09-0074 de fecha 1 de diciembre de 2009 se tramita oficio No. CR2009.01046 de fecha 07 de diciembre de 2009 en el cual se solicita al interesado correspondiente al punto de contacto de la empresa Heredia Sells, que presente para su atención (7 febrero). En estudio. Utilizando el formato de solicitud de los procedimientos de trabajo de esta oficina.
44	32	Compraventa Directa No. 2009CA-000009-0002	Proveedores de materiales de construcción para el proyecto: "Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 815, sección: Zamallo-Las Mercedes"	CACISA	X		10%	01/12/2009			Mediante tratado de correspondencia No. TC-RE-DI-09-0076 de fecha 7 de diciembre de 2009 se tramita oficio No. 449-2009 de fecha 07 de diciembre de 2009 en el cual se solicita al interesado (Fecha No. 9702), de tramitar solicitud, al Ing. M. Bona para su atención el 06/12/09.
45	33	Licitación Pública No. 2009JA-000003-01	Contratación de servicios profesionales para la elaboración de la construcción de la nueva terminal a San Carlos, sección: SMO-La Abarca	CACISA	X		10%	10/12/2009			Mediante tratado de correspondencia No. TC-RE-DI-09-0078 de fecha 4 de diciembre de 2009 se tramita oficio No. DO-149- 0204 de fecha 3 de noviembre de 2009 del Ing. Álvaro Ulloa M. en el cual se solicita al interesado correspondiente al punto de contacto de la empresa el 01/11/10, para que presente para su atención el 01/11/10, los antecedentes de la obra, para su revisión y de realizar convalidación legal respecto al contrato.

CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD  
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA  
Informe de Gestión Mensual Diciembre 2009

No. C onse o C	No. Licitación No.	Nombre del Proyecto	Empresa	Tipo de salidas presentadas		Porcentaje (%) de Avance	Fecha de Recibo en Compras	Monto total de Salidas	Monto total de Administración	Observaciones
				Reclamo	Requerite Administrativo					
47	Licitación Pública 1-2009	Conservación Vial de la Ruta Vial Nacional	Varma	X	X	100%			En ejecución (Tercer mensual) Cálculo de porcentajes de requiere mensuales.	
48	2009J4-0003049	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 102, Sección: San Mateo de Acuña-San Mateo B.	MICO		X	100%			En ejecución (Tercer mensual)	
49	Licitación Pública 22-2009	Mejoramiento de las Rutas Nacionales No. 100 Sección: Puerto Cumbre-Estado y No. 148 Sección: Lajas	MICO	X		75%	07/12/2009		Reclamo de la empresa constructora Mico S.A. del renglón 0090) Guarnición de viga precastada. Solicita un advance en el precio unitario del renglón. Se realizó cálculo de costo actualizado del renglón de pago por parte de la Unidad de Control mediante oficio No. DA-LC-09-0281 de fecha 5 de diciembre de 2009 con respecto al No. DA-LC-09-0289 en fecha 5 de mayo de 2009. Se realizó la actualización de presupuesto de esta obra por parte de la Dirección Ejecutiva para el mes de agosto de 2009 mediante oficio No. DE-09-02543 de fecha 9 de julio de 2009. Mediante oficio No. DE-09-02543 de fecha 9 de julio de 2009 el Director Ejecutivo del CONAMI (entonces oficina de la empresa MICO) trasladó reclamo formulado por el proveedor principal, Sr. Alejandro Bobalov Salazar. El procedimiento se está revisando en conjunto con Análisis Administrativo.	
50	Licitación Pública 22-2009	Mejoramiento de las Rutas Nacionales No. 140 Sección: Puerto Cumbre-Estado-Lajas	Quero S.A.	X		75%	15/09/2009		Reclamo de la empresa constructora Quero S.A. del renglón 0090) Guarnición de viga precastada. Solicita un advance en el precio unitario del renglón de pago por parte de la Unidad de Control mediante oficio No. DA-LC-09-0281 de fecha 5 de mayo de 2009 con respecto al No. DA-LC-09-0289 en fecha 5 de mayo de 2009. Se realizó la actualización de presupuesto de esta obra por parte de la Dirección Ejecutiva para el mes de agosto de 2009 mediante oficio No. DE-09-02543 de fecha 9 de julio de 2009. Mediante oficio No. DE-09-02543 de fecha 9 de julio de 2009 el Director Ejecutivo del CONAMI (entonces oficina de la empresa MICO) trasladó reclamo formulado por el proveedor principal, Sr. Alejandro Bobalov Salazar. El procedimiento se está revisando en conjunto con Análisis Administrativo.	
51	Licitación Pública 1-2009	Conservación Vial de la Ruta Vial Nacional	Varma	X		75%	07/12/2009		Mediante oficio DA-LC-09-0281 de fecha 5 de mayo de 2009 de la Unidad de Control, se realizó el cálculo de costo actualizado del renglón de pago por parte de la Unidad de Control, mediante oficio No. DA-LC-09-0281 de fecha 5 de mayo de 2009. Mediante oficio No. DA-LC-09-0281 de fecha 5 de mayo de 2009 con respecto al No. DA-LC-09-0289 en fecha 5 de mayo de 2009. Se realizó la actualización de presupuesto de esta obra por parte de la Dirección Ejecutiva para el mes de agosto de 2009 mediante oficio No. DE-09-02543 de fecha 9 de julio de 2009. Mediante oficio No. DE-09-02543 de fecha 9 de julio de 2009 el Director Ejecutivo del CONAMI (entonces oficina de la empresa MICO) trasladó reclamo formulado por el proveedor principal, Sr. Alejandro Bobalov Salazar. El procedimiento se está revisando en conjunto con Análisis Administrativo.	
52	Licitación Pública 24-2009	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 208 Sección: Palmira-Chiriquí	RAMSA S.A.	X		75%			Mediante oficio DA-LC-09-0281 de fecha 5 de mayo de 2009 de la Unidad de Control, se realizó el cálculo de costo actualizado del renglón de pago por parte de la Unidad de Control, mediante oficio No. DA-LC-09-0281 de fecha 5 de mayo de 2009. Mediante oficio No. DA-LC-09-0281 de fecha 5 de mayo de 2009 con respecto al No. DA-LC-09-0289 en fecha 5 de mayo de 2009. Se realizó la actualización de presupuesto de esta obra por parte de la Dirección Ejecutiva para el mes de agosto de 2009 mediante oficio No. DE-09-02543 de fecha 9 de julio de 2009. Mediante oficio No. DE-09-02543 de fecha 9 de julio de 2009 el Director Ejecutivo del CONAMI (entonces oficina de la empresa MICO) trasladó reclamo formulado por el proveedor principal, Sr. Alejandro Bobalov Salazar. El procedimiento se está revisando en conjunto con Análisis Administrativo.	
53	Licitación Pública 23-2009	Diseño y construcción del Puente sobre el Río Pichón, Ruta Nacional No. 155 Escalante de Chiriquí a Mirón	COOCSA	X		100%	30/09/2009		En ejecución (Tercer mensual)	
54	Licitación Pública No. 2009J4-0003050	Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 211 Sección: San Lorenzo-La Chorrera	Consorcio Banca Fidejorm	X		100%	27/09/2009		Ejecución mensual a partir de los 30 días de require de ad.30	

**CONSEJO NACIONAL DE VIABILIDAD  
DIRECCION DE INGENIERIA  
Informe de Gestión Mensual Diciembre 2009**

No. C onse c	No me Nº	Licitación No.	Nombre del Proyecto	Empresa	Tipo de solicitudes presentadas		Porcentaje (%) de Avance	Fecha de Recibo en Cobros	Monto Dto. de Salud	Monto total de Administración	Observaciones
					Reclamo	Requisito Administrativo					
56	9	2009CD-00009-07	Construcción Mat. de Rutas Nacionales no pavimentadas de la Región Puntarenas, Carreteras Urua 3 y 4.	Consorcio ALBOGA S.A.		X	01/09/2009			Mediante oficio de número de fecha 1 de septiembre del 2009 al Director General de la Dirección de Ingeniería se ordena a las subempresas contratadas en las licitaciones de número de fecha 1 de mayo del 2007 con administraciones de número de fecha 1 de mayo del 2007 con el fin de que presenten la documentación necesaria para la verificación de la existencia de un contrato de obra con el Director General de Ingeniería. Mediante oficio No. DI-000-1945 de fecha 28 de mayo de 2009 se comunicó a las subempresas de las licitaciones 3 y 4 letra de, entre, Año 07.	
56	10		Procedimientos para reclamos				24/07/2009			Mediante oficio No. AA-229-2009 de fecha 23 de julio de 2009 se informa de constitución de equipo de trabajo para elaborar los procedimientos de Reclamos. Está en revisión por parte de Asesor Administrativo.	
57	11		Comisión de actualización de índices del INEC				16/06/09			Se está en comisión para elaborar el acta de conformación de requisitos a ser presentados para la licitación de número de fecha 16/06/09 para la construcción de la Ruta Nacional No. 708, Sección: Bypass Los Bueques-Duque de Rivas. En espera de la documentación necesaria para la licitación por el Contratista de la Construcción S.A.C. Carretera 308 N. M.	
58	12		Concesión San José-San Ignacio	Consejo Nacional de Obras Públicas						En espera de la documentación necesaria para la licitación por el Contratista de la Construcción S.A.C. Carretera 308 N. M.	
59	13		Concesión del puente sobre el río Simón Bolívar, Ruta Nacional No. 248, Sección: Río Simón Bolívar	CONOCSA	X		07/12/2009			Mediante oficio No. DI-000-1945 de fecha 28 de mayo del 2009 se comunicó a las subempresas de las licitaciones de número de fecha 1 de mayo del 2007 con administraciones de número de fecha 1 de mayo del 2007 con el fin de que presenten la documentación necesaria para la verificación de la existencia de un contrato de obra con el Director General de Ingeniería. Mediante oficio No. DI-000-1945 de fecha 28 de mayo de 2009 se comunicó a las subempresas de las licitaciones 3 y 4 letra de, entre, Año 07.	
61	16	17-097-2004	Diseño y construcción del puente sobre Río Balsa, Ruta Nacional No. 708, Sección: Bypass Los Bueques-Duque de Rivas. Estimaciones: 18,117,18.18.	CONOCSA	X		01/02/2009			Mediante oficio No. DI-000-1945 de fecha 28 de mayo del 2009 se comunicó a las subempresas de las licitaciones de número de fecha 1 de mayo del 2007 con administraciones de número de fecha 1 de mayo del 2007 con el fin de que presenten la documentación necesaria para la verificación de la existencia de un contrato de obra con el Director General de Ingeniería. Mediante oficio No. DI-000-1945 de fecha 28 de mayo de 2009 se comunicó a las subempresas de las licitaciones 3 y 4 letra de, entre, Año 07.	
62	1	Licitación Pública No. 20071-A-200007-0E	Analisis de ocho propuestas para las condiciones regionales por zona para implementar el reglamento para la construcción de un registro de seguridad para la construcción de servicios de inspección de los proyectos de conservación vial en la red nacional	Consorcio ALBOGA S.A.		X	02/09/2009			Mediante oficio No. DI-000-1945 de fecha 28 de mayo del 2009 se comunicó a las subempresas de las licitaciones de número de fecha 1 de mayo del 2007 con administraciones de número de fecha 1 de mayo del 2007 con el fin de que presenten la documentación necesaria para la verificación de la existencia de un contrato de obra con el Director General de Ingeniería. Mediante oficio No. DI-000-1945 de fecha 28 de mayo de 2009 se comunicó a las subempresas de las licitaciones 3 y 4 letra de, entre, Año 07.	
63	2	Construcción Directa 131-09-CV	Analisis de requerimiento por obra para la Ruta Nacional No. 742 Sección: Pajales-Carmes Burea, Rio Añón	Consorcio ALBOGA S.A.		X				Mediante oficio No. DI-000-1945 de fecha 28 de mayo del 2009 se comunicó a las subempresas de las licitaciones de número de fecha 1 de mayo del 2007 con administraciones de número de fecha 1 de mayo del 2007 con el fin de que presenten la documentación necesaria para la verificación de la existencia de un contrato de obra con el Director General de Ingeniería. Mediante oficio No. DI-000-1945 de fecha 28 de mayo de 2009 se comunicó a las subempresas de las licitaciones 3 y 4 letra de, entre, Año 07.	
64	3	Construcción Directa 2009-19-CV	Analisis de requerimiento por obra para la Ruta Nacional No. 308 Sección: La Laguna-San Antonio, San Nicolás Montenegro.	Estudios MSA S.A. Hernández Barea		X				Mediante oficio No. DI-000-1945 de fecha 28 de mayo del 2009 se comunicó a las subempresas de las licitaciones de número de fecha 1 de mayo del 2007 con administraciones de número de fecha 1 de mayo del 2007 con el fin de que presenten la documentación necesaria para la verificación de la existencia de un contrato de obra con el Director General de Ingeniería. Mediante oficio No. DI-000-1945 de fecha 28 de mayo de 2009 se comunicó a las subempresas de las licitaciones 3 y 4 letra de, entre, Año 07.	
65	4	LR-005-2009	Analisis de requerimiento para intervención de la Ruta Nacional No. 134, Carretera Negro-Venezuela			X	11/12/2009			Mediante oficio No. DI-000-1945 de fecha 28 de mayo del 2009 se comunicó a las subempresas de las licitaciones de número de fecha 1 de mayo del 2007 con administraciones de número de fecha 1 de mayo del 2007 con el fin de que presenten la documentación necesaria para la verificación de la existencia de un contrato de obra con el Director General de Ingeniería. Mediante oficio No. DI-000-1945 de fecha 28 de mayo de 2009 se comunicó a las subempresas de las licitaciones 3 y 4 letra de, entre, Año 07.	

CONSEJO NACIONAL DE VALIDACIÓN  
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA  
Informe de labores anual 2009

Licitación No.	Nombre del Proyecto	Remitido	Calificación de solicitudes presentadas			Observaciones	No. de oficio solicitado	Fecha del oficio	Fecha de revisión	No. de oficio remitido	Fecha del oficio remitido
			Presupuesto preliminar	Actualización de presupuesto	Análisis de razonabilidad de precios de oferta						
Licitación Pública No. 2008LA-00003-CV	"Demarcación horizontal con alcantarillas y cloacas de varios riales rurales"	Unidad de Proyecturía y Suministros		X		Razonabilidad de oferta	SP-03845-2008	09/12/2008	DI-LIC-08-0031	07/01/2009	
Licitación Abierta No. 2008LA-00002-DI	"Trabajo y administración de las Obras de edificación de tablar en la Ruta Nacional No. 110, entre los Km. 30 y 32, en la comuna de San José de Maipo, Provincia de Maipo"	Unidad de Proyecturía y Suministros		X		Razonabilidad de oferta	SP-03785-2008	27/11/2008	DI-LIC-08-0033	08/01/2009	
Licitación Abierta No. 2007LA-00018-DI	"Construcción de Obras Civiles, muros de retención de Saneamiento en las Instalaciones de Control de Presión y Dimensiones de Bulbo (Km. 141, Ruta Nacional No. 32)	Dirección de Obras			X	Análisis de razonabilidad de precios unitario, bajo el renglón de pago 159.04	DO-103-1512	06/12/2008	DI-LIC-08-0051	12/01/2009	
Licitación Pública No. 2008LA-00018-DI	"Trabajo y subido de grútas en las Puñtas Nacionales Perimetrales"	Unidad de Proyecturía y Suministros		X		Análisis de revisión de precios unitario, bajo el renglón de pago 159.04	SP-4015-08	13/12/2008	DI-LIC-09-0101	21/01/2009	
Licitación Abierta No. 2007LA-00018-DI	"Construcción de Obras Civiles, muros de retención de Saneamiento en las Instalaciones de Control de Presión y Dimensiones de Bulbo (Km. 141, Ruta Nacional No. 32)	Dirección de Obras			X		DO-108-0057	23/01/2009	DI-LIC-08-0144	28/01/2009	
Licitación Pública No. 2007LA-00004-CV	"Tránsito elevado Subvención Ajustada"	Dirección Ejecutiva	X			Revisión del presupuesto elaborado por el Ing. Carlos Burgos de la Dirección de Ingeniería del MOPIT.			DI-LIC-08-0284	13/02/2009	
Licitación Pública No. 2007LA-00004-CV	"Construcción del puente sobre la Ruta Vial Nacional con Acigüeros de ladrillo y tierra"	Dirección de Ingeniería			X	Estructuras de cimientos y desgloses de materiales			DI-LIC-08-0009	18/02/2009	
Licitación Pública No. 2008LA-00003-DI	"Trabajo y construcción del puente sobre el Río Revetazón, Ruta Nacional No. 236, Sección Tere-Chilgao"	Unidad de Proyecturía y Suministros		X		Análisis de razonabilidad de oferta	SP-4183-08	27/01/2009	DI-LIC-08-0315	19/02/2009	
Licitación por Ingreso DI-2008LA-00004-DI	"Solicitud de costo de bodega del puente sobre el río Revetazón"	Dirección Jurídica			X	Costo para remito a la Fiscalía, en virtud de sumario por el delito de robo simple.	DI-LIC-03-0201-2008	20/02/2009	DI-LIC-09-0325	20/02/2009	
Licitación Pública No. 2008LA-00002-DI	"Reforzamiento de obra del Puente sobre el Río Vitis, Ruta Nacional No. 32, comuna de Tralco, Provincia de Maipo"	Dirección de Ingeniería			X	Análisis de razonabilidad de precios unitario, bajo el renglón de pago 159.04	DI-LIC-08-2327	02/12/2008	DI-LIC-08-0388	24/02/2009	
Licitación Pública No. 2008LA-00002-DI	"Rehabilitación y pavimentación de bases de concreto Brando Camino RPT"	Unidad de Proyecturía y Suministros		X		Análisis de razonabilidad de precios unitario, bajo el renglón de pago 159.04	SP-03662-2008	20/11/2008	DI-LIC-08-0399	28/02/2009	
Licitación Abierta No. 2008LA-00009-DI	"Trabajo y postulación y arrendamiento horizontal y vertical de mejoras viales (TCPC) en la intersección (ruta 110) de las rutas 110 y 110"	Unidad de Proyecturía y Suministros	X			Análisis de razonabilidad de precios de oferta	DI-08-0281	17/02/2009	DI-LIC-08-0339	09/03/2009	
Licitación Pública No. 2008LA-00015-CV	"Rehabilitación de Puente Regulador Matadero Lumbay"	Unidad de Proyecturía y Suministros		X		Análisis de precios unitario	DI-LIC-08-2029	18/02/2009	DI-LIC-08-0437	09/03/2009	
Licitación Pública No. 2008LA-00002-DI	"Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 204, Sección Zapicho-Cañ Tranquero"	Despacho del Ministerio Obras Públicas		X		Análisis de razonabilidad de precios de oferta por selección del contrato para construcción de puente nuevo, río María Aguilar	DI-LIC-08-0437	27/02/2009	DI-LIC-08-0468	10/03/2009	
Licitación Pública No. 2008LA-00003-DI	"Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 2, Sección San José (Pirmita)-Chilgao (Tralco)"	Despacho del Ministerio Obras Públicas		X		Subsidiario, análisis de razonabilidad de precios de pavimentación de base de concreto y asfalto.	DI-LIC-08-0469	08/03/2009	DI-LIC-08-0469	10/03/2009	
Licitación Pública No. 2008LA-00003-DI	"Trabajo y construcción de estructura de drenaje mayor, Estero de Caspe"	Unidad de Proyecturía y Suministros		X		Análisis de precios unitario	SP-0110-08	27/01/2009	DI-LIC-08-0466	12/03/2009	
Licitación Pública No. 2008LA-00002-DI	"Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 32, Sección La Republica-Puerto Río Vitis"	Despacho del Ministerio Obras Públicas		X		Revisión, análisis de razonabilidad de precios unitario, bajo el renglón de pago 159.04	DI-LIC-08-0444	24/02/2009	DI-LIC-08-0444	12/03/2009	
Licitación Pública No. 2008LA-00002-DI	"Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 155, Sección Estero-Ligüé"	Dirección de Obras		X		Análisis de precios unitario	DI-LIC-08-0493	24/02/2009	DI-LIC-08-0493	13/03/2009	



Licitación Pública No. 2005-A-00034-A-1	"Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 205, Sección: Palmira-Chiriquí"	Dirección de Obras					X	100%	Análisis de especificaciones del contrato de pago de 2005.	DO-1-09-009	24/01/2006	15/02/2006	DH-UC-09-0603	16/03/2006
	"Proyecto Nueva Caminata a San Carlos"	Dirección de Obras					X	100%	Análisis de especificaciones del contrato de servicios profesionales, medición de mallas y diseños	DO-1-09-0281 DO-1-09-0282 DO-1-09-0283 DO-1-09-0284	17/02/2006 17/03/2006 17/03/2006 24/03/2006	18/02/2006 18/03/2006 18/03/2006 24/03/2006	DH-UC-09-0607 DH-UC-09-0608 DH-UC-09-0609 DH-UC-09-0610	17/03/2006 24/03/2006 24/03/2006 24/03/2006
Licitación Pública No. 2005-A-00031-A-1	"Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 3, Sección: San Francisco de Henao-San Juan de Pasto-Segundo-Abuela-Luz de Amaluza"	Unidad de Planeación y Supervisión					X	100%		DO-1-09-0181	17/02/2006	17/02/2006	DH-UC-09-0517	18/03/2006
Licitación Pública No. 16-2005	"Mejoramiento de la Ruta Nacional 197, Sección: L. Venecia - BAOJ - La Estrella"	Dirección de Obras						100%	Recepción de Pagamentos	SP-0-09-0208	16/11/2005	16/11/2005	DH-UC-09-0681	16/05/2006
Licitación Pública No. 2005-A-00036-A-1	"Obras de mejoramiento de la Ruta Nacional No. 22, Sección: Guapiño - Bujarral"	Unidad de Planeación y Supervisión					X	100%		DO-1-09-0181	16/01/2006	13/01/2006	DH-UC-09-0952	24/03/2006
Licitación Pública No. 2005-A-00037-A-1	"Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 3, Sección: San Francisco de Henao-San Juan de Pasto-Segundo-Abuela-Luz de Amaluza"	Dirección de Obras						100%	Sin efecto	DO-1-09-0141	10/02/2006	10/02/2006	DH-UC-09-0713	02/04/2006
Licitación Pública No. 2005-A-00038-A-1	"Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 325, Sección: Barrin-Libano"	Dirección de Obras					X	100%		DO-1-09-0270	14/10/2006	14/10/2006	DH-UC-09-0725 DH-UC-09-0726	18/04/2006 20/04/2006
Licitación Pública No. 2005-A-00039-A-1	"Proyecto Caminata Intercomunal Las Angostas - Guapiño"	Dirección de Obras					X	100%		DO-1-09-0282 DO-1-09-0283	20/12/2006	20/12/2006	DH-UC-09-0674 DH-UC-09-0675	08/01/2006 03/04/2006
Licitación Pública No. 2005-A-00040-A-1	"Construcción de paso elevado en la Ruta Nacional No. 30, carretera de Guapiño"	Unidad de Planeación y Supervisión						100%		SP-0-09-0270	03/04/2006	03/04/2006	DH-UC-09-0725 DH-UC-09-0726	18/04/2006 20/04/2006
Licitación Pública No. 2005-A-00041-A-1	"Obras de construcción de edificios de vivienda en el barrio de Guapiño"	Unidad de Planeación y Supervisión					X	100%	Admisión al Informe DH-UC-09-0486				DH-UC-09-0772	21/04/2006
Licitación Pública No. 2005-A-00042-A-1	"Obras de construcción de puente sobre el Río Perico, Ruta Nacional No. 103, Sección: Guapiño de arriba a abajo"	Dirección de Obras					X	100%	Revisión de precios unitarios de trabajos de pago adicionales	DO-1-09-0436	14/04/2006	14/04/2006	DH-UC-09-0812	27/04/2006
Licitación Pública No. 2005-A-00043-A-1	"Proyecto: Contrato de Supervisión y Verificación de la Calidad para el proyecto Nueva Caminata a San Carlos"	Dirección de Obras					X	100%	Revisión de precios unitarios	DO-1-09-0607	22/04/2006	23/04/2006	DH-UC-09-0815	28/04/2006
Licitación Pública No. 2007-A-00001-A-1	"Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 313, Sección: La Estrella-Montevideo-La Laguna"	Dirección de Ingeniería					X	100%		DO-1-09-0485	21/03/2006		DH-UC-09-0817	08/05/2006
Licitación Pública No. 2007-A-00002-A-1	"Obras de construcción de puente sobre el Río Perico, Ruta Nacional No. 103, Sección: Guapiño de arriba a abajo"	Dirección de Obras					X	100%	Revisión de precios unitarios de trabajos de pago adicionales	DO-1-09-0436	14/04/2006	14/04/2006	DH-UC-09-0812	08/05/2006
Licitación Pública No. 2007-A-00003-A-1	"Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 103, Sección: Guapiño de arriba a abajo"	Dirección de Obras					X	100%		DO-1-09-0436	14/04/2006	14/04/2006	DH-UC-09-0812	08/05/2006

Ubicación Pública No. 2002/H-00001-DI	"Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 204, Sección Zapicho-San Francisco"	Directorio del Ministerio Obras Públicas							100%	X	29/04/2008	29/04/2008	DH-UC-08-084	28/02/2008
Ubicación Pública No. 2002/H-00011-DI	Revisión de las estructuras de acero B665A. Caracterización de los puentes sobre el río B. S."	Dirección de Ingeniería			X				100%	X	28/12/2008	28/12/2008	DH-UC-08-085	04/05/2009
Ubicación Pública No. 2002/H-00011-DI	"Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 206, Sección Yauco-Cruce"	Dirección de Ingeniería			X				100%	X	03/12/2008	03/12/2008	DH-UC-08-086	11/06/2009
Ubicación Pública No. 2002/H-00011-DI	"Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 211, Sección Quisqueba - San Pedro de Quisqueba - Troncal y Monte Placer"	Unidad de Promoción y Suministros			X		X		100%		13/05/2009	13/05/2009	DH-UC-08-090	14/05/2009
Ubicación Pública No. 2002/H-00011-DI	"Proyecto mejoramiento de la Ruta Nacional No. 425, Sección La Vega"	Dirección de Obras							100%	X	30/05/2009	30/05/2009	DH-UC-09-097	18/05/2009
Ubicación Pública No. 2007/H-00016-DI	"Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 333, Sección La Plata-Montorio-La Vega"	Dirección de Ingeniería			X				100%		18/07/2009	18/07/2009	DH-UC-09-098	20/07/2009
Ubicación Pública No. 2007/H-00015-DI	"Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 339, Sección La Vega-Montorio-San Andrés-San Antonio, Sección Montorio-Montorio-Francisco de León-Cruce"	Dirección de Ingeniería			X				100%		18/07/2009	18/07/2009	DH-UC-09-100	20/07/2009
Ubicación Pública No. 2007/H-00019-DI	"Proyecto: Tránsito de Inyección en la Ruta Nacional No. 120, Sección Cuchibambuco-La Plata"	Dirección de Construcción y Mantenimiento					X		100%	X	15/04/2009	15/04/2009	DH-UC-08-103	20/07/2009
Ubicación Pública No. 2007/H-00019-DI	"Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 335, Sección La Vega-Montorio-San Andrés-San Antonio, Sección Montorio-San Antonio de León-Cruce"	Dirección de Obras			X				100%	X	20/05/2009	20/05/2009	DH-UC-08-044	20/07/2009
Ubicación Pública No. 2008/H-00001-DI	"Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 813, Sección San Juan-Las Matías"	Dirección de Ingeniería					X		100%		10/03/2009	10/03/2009	DH-UC-08-105	20/07/2009
Ubicación Pública No. 2008/H-00013-DI	"Suministro de Puercos Molinos Marillos Casaberes"	Unidad de Promoción y Suministros							100%	X	02/05/2009	02/05/2009	DH-UC-08-107	05/04/2009
Ubicación Pública No. 2008/H-00020-DI	"Rehabilitación de puentes en las Rutas Nacionales No. 4 (Boca Chica) y No. 218 (Ruta Tormes)"	Unidad de Promoción y Suministros			X				100%		17/03/2009	17/03/2009	DH-UC-08-112	19/07/2009
Proyecto	"Intersección - Los Angeles - Quisqueba"	Dirección de Ingeniería					X		100%				DH-UC-08-113	13/07/2009
Proyecto	Construcción de carretera a San Cristóbal, Sección Boca Chica-Cruce (La Percepción)"	Dirección de Obras					X		0%		20/05/2009	20/05/2009	DH-UC-08-113	12/06/2009
Ubicación Pública No. 087-2004	"Suministro de información para investigación sobre acidez en el área de trabajo"	Dirección de Obras							100%		00-100-0905	00-100-0905	DH-UC-08-114	12/06/2009
Ubicación Pública No. 087-2004	"Diseño y Construcción del puente sobre el Río Barahona, Ruta Nacional No. 739, Sección Boca Chica-Intersección Boca Chica"	Dirección de Obras			X				100%	X	03/05/2009	03/05/2009	DH-UC-08-116	19/07/2009
Ubicación Pública No. 087-2005	"Modificación del diseño de las edificaciones y renovación de la estructura de la Edificación de Pisos de Boca Chica"	Departamento de Construcción y Mantenimiento							100%		20/05/2009	20/05/2009	DH-UC-08-117	19/06/2009
Ubicación Pública No. 087-2005	"Diseño y construcción del puente sobre el Río Pedro, Ruta Nacional No. 140, Sección Boca Chica-Intersección Boca Chica"	Dirección de Obras			X				100%	X	27/03/2009	27/03/2009	DH-UC-08-119	23/06/2009
Ubicación Pública No. 2005/H-00022-DI	"Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 204, Sección Intersección Ruta Nacional No. 215 - San Francisco"	Dirección Ejecutiva			X				100%		26/06/09	26/06/09	DH-UC-08-124	01/07/2009
		Departamento de Construcción y Mantenimiento							100%				DH-UC-08-126	01/07/2009

2007/0209											100%								Salud verbal			28/05/2009	28/05/2009	D-LUC-06-1360	19/07/2009	
2007/2009											100%	X										08/07/2009	08/07/2009	D-LUC-06-1338	10/07/2009	
2006/2009											100%	X							Razonamiento de respuesta de pago (MPOD) y RCI (CI)			30/06/2009	30/06/2009	D-LUC-06-1344	14/07/2009	
2007/2009											100%	X							DO-I-RSC-06-1536			04/07/2009	04/07/2009	D-LUC-06-1400	21/07/2009	
2007/2009											100%	X										27/07/2009	27/07/2009	D-LUC-06-1423 D-LUC-06-1680 D-LUC-06-2115 D-LUC-06-1423 D-LUC-06-1680 D-LUC-06-2114	29/07/2009	
2006/2009											100%	X							Presentado ante el Consejo de Administración el 13-06-06 y aprobado en Sesión 835-03	DE-06-01619		19/05/2009	19/05/2009	D-LUC-06-1423 D-LUC-06-1680 D-LUC-06-2113	05/08/2009	
2006/2009											100%	X							Ordener Miguel Gorrizales en representación de Estudios Movera	D-LUC-06-1497		06/08/2009	06/08/2009	D-LUC-06-1492	05/09/2009	
2006/2009											100%	X							Razonabilidad de precios: Análisis de costos y ajustes	DO-I-RSC-06-134		27/07/2009	27/07/2009	D-LUC-06-1492	05/09/2009	
2006/2009											0%	X							Divulgación de la solicitud porque no adjunta la memoria de cálculo a los servicios de perforación.	DO-I-09-0680		04/06/2008	04/06/2008	D-LUC-06-1501	05/09/2009	
2006/2009											100%	X							D-LUC-06-1497			30/07/2009	30/07/2009	D-LUC-06-1504	06/09/2009	
2006/2009											100%	X							IC-06-2750			02/06/2008	02/06/2008	D-LUC-06-1522	16/09/2009	
2006/2009											100%	X							Justificación de funciones para las plazas de profesional del Servicio Civil 13 y 18 para la reorganización del COMNA			27/07/2009	27/07/2009	D-LUC-06-1533	12/09/2009	
2007/0209										X	100%	X							Solicitud para modificar las especificaciones de precios para reemplazar el equipo (proyecto de contrato)	D-LUC-06-1320 D-LUC-06-1463		22/06/2009	22/06/2009	D-LUC-06-1423 D-LUC-06-1680 D-LUC-06-2112	07/09/2009	
2009/0209											100%	X							DO-I-06-0735			23/06/2009	23/06/2009	D-LUC-06-1687	08/09/2009	
2009/0209											100%	X							Se recibe a Dirección de Ingeniería para el cálculo de los resultados.	DO-09-4848-2009		25/06/2009	25/06/2009	D-LUC-06-1706	09/09/2009	
2009/0209											100%	X							Se remite a Dirección de Ingeniería para el cálculo de los resultados.	DO-09-4848-2009		26/05/2009	26/05/2009	D-LUC-06-1705	09/09/2009	
2009/0209											0%	X							Se requiere la certificación y aprobación de los Organismos de Inspección en cuanto a los datos utilizados por las empresas.	DO-02-6145-2009		08/09/09 11/09/09	08/09/09 11/09/09	D-LUC-06-1718	14/09/2009	
2009/0209											100%	X							Referencia de funciones para las plazas de profesional del Servicio Civil 13 y 18 para la reorganización del COMNA	DO-02-6145-2009		08/09/2009	08/09/2009	D-LUC-06-1711	09/09/2009	
2009/0209											100%	X							Referencia razonabilidad de precios unitarios de grupo de transparencia y otros.	DO-06-1111		31/06/2009	31/06/2009	D-LUC-06-1734	16/09/2009	
2009/0209											100%	X							Referencia razonabilidad de precios unitarios de perforación y otros (I, 2, 3, 4)	DO-06-1191		14/06/2009	14/06/2009	D-LUC-06-1724	17/09/2009	
2009/0209											100%	X							Cálculo de registros de precios unitarios para construcción de puente sobre Río La Plata y otras de otro del ESP 602	TC-PA-CL-013-2009 (E.C.-813-2009 (1000/09))		10/09/2009	10/09/2009	D-LUC-06-1797	24/09/2009	
2009/0209											100%	X							DO-06-6196-2009 Oficio sin nr (Empresa) (Servicio) (Cheverri)			16/09/2009 23/09/2009	16/09/2009 23/09/2009	D-LUC-06-1821	28/09/2009	
2009/0209											100%	X							Precio unitario para las áreas 14 y 38						D-LUC-06-1821	28/09/2009



Licitación Internacional No. 2006LI-000025-DI	Rehabilitación de puentes en las Ruas Nacionales Nos. 1 (Roa Abargones, Arroyo y Azabazo), 2 (Piso Nuevo y Puerto Nuevo)	Dirección de Puentes, Minitrío de Obras Públicas y Transportes	X				60%	Solicitud de aclaración a la Dirección de Puentes del MOPT, con respecto a las especificaciones del cable, en cuanto a cables multiaxiales (NOTA: Durante varios meses se ha reportado el mismo avance a esta licitación por parte de esta Unidad de Control, sin que se haya ocurrido ningún pago a proveedores. Debido a lo que no se reportara más el avance de esta licitación).	SP-1095-2006	16/04/2006	16/04/2006	DALC-09-1433 D-UC-09-1660 D-UC-09-2111	2007/2008 01/09/2009 2011/2009
Licitación Pública Internacional No. 2006LI-000026-DI	Rehabilitación de puentes en las Ruas Nacionales Nos. 4 (Roa Chiriquí y Sempay), 12 (Roa Sabán y Chimpol) y 218 (Río Torres).	Dirección de Puentes, Minitrío de Obras Públicas y Transportes.	X				65%	Solicitud de aclaración a la Dirección de Puentes del MOPT, con respecto a las especificaciones del cable, en cuanto a cables multiaxiales (NOTA: Durante varios meses se ha reportado el mismo avance a esta licitación por parte de esta Unidad de Control, sin que se haya ocurrido ningún pago a proveedores. Debido a lo que no se reportara más el avance de esta licitación).	SP-1100-06 (TC-RA-DI-057-06)	21/09/2006	22/10/2006	D-UC-09-1433 D-UC-09-1660 D-UC-09-2111	2007/2008 01/09/2009 2011/2009
Licitación Abreviada No. 2006LA-000007-DI	Reparación y mejora en las estaciones de cobro de peaje en las carreteras General Cabas y Barmato Bolo - Ruta Nacional No. 2.	Unidad de Proveduría y Suministros		X			10%	En suspenso por licitación del Ing. Rogar Siles (fuerza contratante).	SP-1100-06 (TC-RA-DI-057-06)	17/07/2006	20/07/2006		
Licitación Pública No. 2006LI-000003	Conservación M4 de la Red Vial Nacional Preterrestre por Proceso Unificado	Unidad de Proveduría y Suministros Dirección de Ingeniería		X			80%	Análisis de las 12 ofertas. En espera de informes financieros. CV	SP-1100-06 (TC-RA-DI-057-06)	21/09/2006	22/10/2006		
Licitación Pública No. 2007LI-000008-DI	Mejoramiento de la Ruta Nacional N° 245, Sección: Barmato-Puerto Jiménez.	Dirección de Obras				X		Revisión de los precios unitarios para los renglones de pago preliminar sub-bases y bases estipuladas.	OC-106-1904 (TC-RA-DI-083-2009)	01/11/2006	02/12/2006		
Licitación Pública No. 2007LI-000004-CV	Conservación vial de la Ruta Nacional N° 256, Parte Orizaba - Mandatán.	Dirección de Conservación Vial		X				Revisión de los precios por imprevedibilidad y homologación del precio unitario de una intercomunicadora.	OCV-06-7241-2009 (TC-RA-DI-083-2009)	30/11/2006	01/12/2006		
Licitación Pública No. 2007LI-000005-CV		Dirección de Conservación Vial		X				Revisión de los precios del renglón de pago adicional de mano de obra para las bases 1, 2, 3, EMPLEOS NEGROS.	OCV-06-7113-2009 (TC-RA-DI-083-2009)	26/11/2006	30/11/2006		
Licitación Pública No. 2007LI-000004-CV		Dirección de Conservación Vial		X				Revisión de los precios por región de pago MSAIAD "Acuero de material".	OCV-06-7102-2009 (TC-RA-DI-081-2009)	27/11/2006	30/11/2006		
Licitación Pública No. 2007LI-000004-CV		Dirección de Conservación Vial		X				Revisión de los precios por región de pago MSAIAD "Acuero de material".	OCV-06-7106-2009 (TC-RA-DI-079-2009)	28/11/2006	30/11/2006		
	Procedimiento de trabajo regulado contra la corrupción. Eip. Judicial No. 04-011934-1490-TC.	Dirección Jurídica		X				Eliminación de los costos adicionales por daño a mailla devuelta ubicada en la carretera a la colonia de San Sebastián.	D-UC-12-1492-06 (TC-RA-DI-071-2009)	20/11/2006	30/11/2006		
		Dirección de Conservación Vial				X		Revisión de los precios por imprevedibilidad de renglón de pago "Demolición y recuperación de vigas del puente en ruta 702 y reparación del puente sobre Rio Arroyazo, Ruta Nacional No. 1"	OCV-06-6488-2006 (TC-RA-DI-075-2009)	20/11/2006	30/11/2006		
		Dirección Administrativa Financiera						Avance de bienes de la administración de pesaje para dar de alta por comisión, licencia o licencia de bienes en las bases 1, 2, 3 y 4.	DMF-0894-2006	24/11/2006	25/11/2006		
	"Proyecto: Nueva carretera a San Carlos."	Dirección de Obras			X			Revisión de precios unitarios por región de pago MSAIAD "Acuero de material" (TC-RA-DI-083-2009)	OCV-1086-1903 (TC-RA-DI-072-2009)	04/11/2006	05/11/2006		
Licitación Pública No. 2007LI-000014-DI	Mejoramiento de la Ruta Nacional N° 133, La Flea-Montemery-La Legua, Sección Montemery-La Legua (Trabajo final)	Dirección de Obras				X		Revisión de precios unitarios de varios renglones de pago.	OCV-1086-1903 (TC-RA-DI-072-2009)	11/11/2006	12/11/2006		
Licitación Pública No. 2007LI-000014-DI	Mejoramiento de la Ruta Nacional N° 133, La Flea-Montemery-La Legua, Sección Montemery-La Legua (Trabajo final)	Dirección de Obras				X		Revisión de precio unitario de mailla de albañ.	OCV-1086-1903 (TC-RA-DI-072-2009)	11/11/2006	12/11/2006		
Licitación Pública No. 2007LI-000004-CV	"Proyecto: Nueva carretera a San Carlos."	Dirección de Conservación Vial				X		Revisión de los precios por región de pago MSAIAD "Acuero de material".	OCV-06-6505-2006 (TC-RA-DI-071-2009)	09/11/2006	10/11/2006		
		Dirección de Obras				X		Revisión de los precios solicitados por CACISA VIETO	OCV-1086-1903 (TC-RA-DI-083-2009)	02/11/2006	03/11/2006		
		Dirección de Conservación Vial				X		Revisión de los precios unitarios para el puente de Juyo y otras conexiones en Obras de Parícuti de Santiago, Zona 1-8	OCV-04-0228-2006 (TC-RA-DI-084-2009)	29/10/2006	30/10/2006		
Licitación Pública No. 2007LI-000004-CV		Dirección de Conservación Vial				X		Revisión de los precios unitarios para el puente de Juyo, Zona 1-8	OCV-04-0228-2006 (TC-RA-DI-084-2009)	29/10/2006	30/10/2006		
Licitación Pública No. 2007LI-000004-CV		Dirección de Conservación Vial				X		Revisión de los precios unitarios para el puente de Juyo, Zona 1-8	OCV-04-0228-2006 (TC-RA-DI-084-2009)	29/10/2006	30/10/2006		
Licitación Pública No. 2007LI-000004-CV		Dirección de Conservación Vial				X		Revisión de los precios por región de pago MSAIAD "Acuero de material".	OCV-06-6505-2006 (TC-RA-DI-071-2009)	19/10/2006	20/10/2006		
		Dirección de Conservación Vial				X		Revisión de los precios por región de pago MSAIAD "Acuero de material".	OCV-06-6505-2006 (TC-RA-DI-071-2009)	19/10/2006	20/10/2006		
	"Construcción de paso elevado rotunda Alguazil, Ruta Nacional No. 38, carretera de distribución"	Dirección de Obras			X			Estimación de las estructuras de contraes para los porcentajes de reajustes	OCV-10-1715	16/07/2006	30/09/2006		

# Consejo Nacional de Vialidad

## Gestión al 31 de diciembre de 2009

Acción Estratégica	Meta Anual			Detalle de proyectos en ejecución		
	Plan Nacional de Desarrollo - Plan Operativo Institucional		Longitud (km)	Proyecto	Atendida - Interventada 2009	Estado del proyecto (nivel de avance)
	Meta	Resumen proyectos				
Construir, rehabilitar y dar mantenimiento a la Red Vial Nacional. Estratégica que contribuya con el turismo y la producción del país	10 proyectos de carreteras y puentes de la Red Vial Estratégica	3 diseños de puentes concluidos	90%		1	A la espera del informe por puentes MOPT Concluida etapa de diseño
					1	Concluida etapa de diseño
					1	Adjudicada al Consorcio MECOP-PRFEA LTDA
					1	Concluido diseño de puente sobre Suerte. Infructuoso concurso de puente
					1	Suspendido. En revisión del Diseño.
					5	En espera de la respuesta de la D. de Puentes del MOPT.
					5	En espera de respuesta de la Dirección de Puentes del MOPT. Se está gestando contenido presupuestario.
					1	Concluida etapa de diseño
					1	Concluida etapa de diseño
					1	Diseño concluido, para ejecutar en 2
					1	Diseño concluido, para ejecutar en 2
					1	concluida etapa de diseño
					1	concluida etapa de diseño
					1	En elaboración del Plieguito
					1	En elaboración del Plieguito
					1	Adendum en proceso de autorizar parte del Consejo de Administración CONAVI
					1	Finalizó plazo del Proyecto. En revisión Informe Final en la Dirección de Obras CONAVI, y en la Dirección de Ingeniería de Tránsito del MOPT
					1	Finalizó Plazo Proyecto. Suspensión actividad de planos de explotación del 27/11/09
					1	Suspendida. En espera de aprobar Orden de modificación por parte Consejo Administrativo del CONAVI
					1	Finalizó plazo del proyecto. En revisión Informe Final en la Dirección de Obras CONAVI, y en la Dirección de Ingeniería de Tránsito del MOPT
				1	Finalizó plazo del proyecto. En revisión Informe Final en la Dirección de Obras CONAVI, y en la Dirección de Ingeniería de Tránsito del MOPT	
				1	Suspendida. Por definir recorrido de San Pablo de Histórida	
				1	Se informa a DE que el proceso suspendido por no existencia de presupuestos suficientes. EN OBRAS	

Evaluación de ofertas	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mejoramiento de la Ruta Nacional N° 180, sección Paucasa - Tambosi.								Recepción de Ofertas. Sin Recurso el 2010.
Mejoramiento de la Ruta Nacional N° 180, sección Luján - Hualcaba.								El Consejo dejó sin efecto el procedimiento, para liberar recursos Concluido en 2008
Ampliación y rehabilitación de la Ruta Nacional N° 1, Carretera Interamericana Norte, sección Cañas - Libartía								Concluido en 2008
Mejoras viales menores Intersección LANAMIME - UCR en San Pedro de Montes de Oca, San José.								Concluido en 2008
Mejoras viales menores Complejo de Intersecciones INTEL, RN N° 129 en la Ribera de Belén, Heredia (0,55 km).								Concluido en 2008
Mejoras viales menores Intersección La Arocera, RN N° 3, Barrio San José de Alajuela (0,35 km).								Concluido Desho. En Dirección Obr
Mejoras viales menores Intersección Radial Desamparados - Jardines, Lolo.								Concluido
Puente peatonal frente a Forum (proyecto de Concepción San José - Caldera)								concluido
Puente peatonal frente a Gimnasio Nacional (proyecto de Concepción San José - Caldera)								concluido
Puente peatonal frente a Centro Comercial Multiphaza Escasú, (proyecto de Concepción San José - Caldera)								Concluido. Finquizado por la Dirección Obras
Puente peatonal Ruta Nacional N° 32, sección Guapiles (Intersecciones del Circuito Judicial) - Seguritas								Suspendido. Revisión de Dirección Fuentes del MOPRT
Puente peatonal en Bernardo Soto Zona Frances BES								Mediante Orden de Servicio No 11/12/08, dan Orden Inicio a partir
Puente peatonal en San Vicente de Tres Ríos								1,00
Puente peatonal en Esparza								1,00
Obras de seguridad en San Isidro - Palmiras								1,00
Puente Peatonal Centro Comercial Multiphaza								Proyecto indicado anteriormente
Puente Peatonal La Lima, Cartago								Suspendida

Reordenar el transporte público del área Metropolitana de San José, reorganizando y poniendo en marcha tres sectores: San José - Pavas San José - San Pedro, Escasú.

Plan para incrementar la seguridad vial, de manera que la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito pase de 14,2 a 12,1 por cada 100.000 habitantes

**Consejo Nacional de Vialidad  
Gestión al 31 de diciembre de 2009**

Acción Estratégica	Meta Anual				Detalle de proyectos en ejecución			
	Plan Nacional de Desarrollo - Plan Operativo Institucional				Proyecto	Longitud (km)		Estado del proyecto (nivel de avance)
	Meta	Resumen proyectos	Cumplimiento (%)	Proyección de cumplimiento		Proyecto	Atendida - Interventada 2009	
Construir, rehabilitar y dar mantenimiento a la Red Vial Nacional Estratégica que contribuya con el turismo y la producción del país	Meta: Diseñar 10 proyectos de carreteras y puentes de la Red Vial Estratégica	3 diseños de puentes concluidos	90%		Diseño y construcción del puente sobre Quebrada Lyon (Placeres) en RN N° 805 Matina - Batán	1		A la espera del informe por parte de Puentes MOPT.
					Diseño y construcción del puente sobre el Río Ipiá, RN N° 102, sección San Vicente de Moravia - San Isidro de Coronado	1	1	Concluida etapa de diseño
					Rehabilitación de puente sobre Río Caño Grande RN N° 140, sección Aguas Zarcas - Yanacá	1	1	Concluida etapa de diseño
					Diseño y construcción de estructura mayor de drenaje Estero de Cuscos	1	1	Adjudicada al Consorcio MECO-PUNTE PREFALTA
					Construcción de los Puentes sobre los Ríos Peniencé y La Suerte, Ruta Nacional N° 247, Sección Palmitas - Puerto Lindo	1	1	Concluido diseño de puente sobre Río La Suerte. Infructuoso concurso de otro puente
					Diseño y construcción del puente sobre el Río Reventado, Ruta Nacional N° 219, sección Taras de Castaño	1	1	Suspendido. En revisión del Diseño.
					Rehabilitación de puentes sobre las Rutas Nacionales Nos. 4 (Ríos: Chimpo y Sarapiquí), 32 (Ríos: Chimpo y Sucúa) y 218 (Río Torres)	5		En espera de la respuesta de la Dirección de Puentes del MOPT.
					Rehabilitación de puentes sobre las Rutas Nacionales Nos. 1 (Ríos: Abangara, Aranjuez y Azufrado) y 2 (Ríos: Nuevo y Puerto Nuevo)	5		En espera de respuesta de la Dirección de Puentes del MOPT. Se está gestionando contenido presupuestario.
					Mejoramiento RN N° 250, sección Píbal - Sahino - Boca Tacaña	1	1,00	Concluida etapa de diseño
					Mejoramiento RN N° 212, Corla - La Lima - Patara	1	1,00	Concluida etapa de diseño
	Mejoramiento RN N° 249, sección La Teresa - Ticabán	1	1,00	Diseño concluido, para ejecutar en 2010				
	Mejoramiento RN N° 925, sección Tilarán - Libano	1	1,00	Diseño concluido, para ejecutar en 2010				
	Mejoramiento RN N° 245, sección Chacarita - Rincón	1	1,00	concluida etapa de diseño				
	Mejoramiento RN N° 150, sección Sámará - Nosara	1	1,00	concluida etapa de diseño				
	Mejoramiento de la RN 713, sección: Berlín de Palmares - Intersección Ruta Nacional No. 2	1	1,00	En elaboración del Finiquito				
	Mejoramiento de la RN 218 y 401, sección: Rancho Redondo - Llano Grande - Tierra Blanca	1	1,00	En elaboración del Finiquito				
	Mejoramiento RN N° 238, sección Paso Canoas - Laurel - Bella Luz	1	1,00	Adendum en proceso de autorización por parte del Consejo de Administración del CONAVI				
	Mejoramiento RN N° 931, RN N° 150, RN N° 906 y RN N° 929, sección Santa Cruz - Santa Bárbara - Corralito - Puerto Humo	1	1,00	Finalizó plazo del Proyecto. En revisión del Informe Final en la Dirección de Obras del CONAVI, y en la Dirección de Ingeniería de Tránsito del MOPT				
	Mejoramiento RN N° 237, sección Paso Real - San Vito - Ciudad Neilly	1	1,00	Finalizó Plazo Proyecto. Suspendida la actividad de planes de expropiación a partir del 27/11/09				
	Mejoramiento RN N° 323, sección Rivas - La Piedra	1	1,00	Suspendida. En espera de aprobación de Orden de modificación por parte del Consejo Administrativo del CONAVI				
Mejoramiento RN N° 17, sección Intersección RN N° 23 (El Roble) - Angostura - Cocal	1	1,00	Finalizó plazo del proyecto. En revisión del Informe Final en la Dirección de Obras del CONAVI, y en la Dirección de Ingeniería de Tránsito del MOPT					
Mejoramiento RN N° 420, sección Santa Bárbara - Ortega	1	1,00	Finalizó plazo del proyecto. En revisión del Informe Final en la Dirección de Obras del CONAVI, y en la Dirección de Ingeniería de Tránsito del MOPT					
Mejoramiento RN N° 5, sección Tibás - El Piro	1	1,00	Suspendida. Por definir recorrido definitivo en San Pablo de Heredia					
Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 21, secciones: Jiceral - Lepento y Quebrada San Pedro - Quebrada Triunfal	1		Se informó a DIE que el proceso está suspendido por no existencia de fondos presupuestarios suficientes. EN OBRAS					
Mejoramiento de la Ruta Nacional N° 160, sección Paquera - Tambor	1		Evaluación de ofertas					
Mejoramiento de la Ruta Nacional N° 160, sección Lajas - Hblancha	1		Recepción de Ofertas. Sin Recursos para el 2010.					
Ampliación y rehabilitación de la Ruta Nacional N° 1, Carretera Interamericana Norte, sección Cañas - Liberia	1		El Consejo dejó sin efecto el proceso de contratación para liberar recursos					
Reordenar el transporte público del área Metropolitana de San José, reorganizando y ordenando en marcha tres sectores: San José - Pavas San José - San Pedro Escalzo	Construir 3 TOPICS	2 proyectos en ejecución	0%	con el banco de proyectos es posible lograr un porcentaje de cumplimiento alto de la meta	Mejoras viales menores Intersección LANAMME - UCR en San Pedro de Montes de Oca, San José	1,00		Concluido en 2008
					Mejoras viales menores Complejo de Intersecciones INTEL, RN N° 129, en la Ribera de Batán, Heredia (0,55 km)	1,00		Concluido en 2008
					Mejoras viales menores Intersección La Avocera, RN N° 3, Barrio San José de Alajuela (0,35 km)	1,00		Concluido en 2008
					Mejoras viales menores Intersección Nadial Desamparados - Jardines Loto	1,00		Concluido Diseño. En Dirección Obras.
Plan para incrementar la seguridad vial, de manera de reducir la tasa de mortalidad y accidentes de tránsito de 14,2 a 12,1 por cada 100.000 habitantes	Construir 3 puentes peatonales	2 proyectos concluidos	0%	con el banco de proyectos es posible cumplir la meta anual	Puente peatonal frente a Forum (proyecto de Concesión San José - Caldera)	1,00	1	concluido
					Puente peatonal frente a Gimnasio Nacional (proyecto de Concesión San José - Caldera)	1,00	1	concluido
					Puente peatonal frente a Centro Comercial Multipiazza Escalzo, (proyecto de Concesión San José - Caldera)	1,00	1	Concluido. Finiquitado por la Dirección de Obras.
					Puente peatonal Ruta Nacional N° 32, sección Guápiles (Inmediaciones del Circuito Judicial) - Stalines	1,00	1	Suspendido. Revisión de Dirección de Puentes del MOPT.
					Puente peatonal en Bernardo Soto, Zona Franca BES	1,00	1	Mediante Orden de Servicio No 1 del 11/12/09, dan Orden inicio a parte
					Puente peatonal en San Vicente de Tres Ríos	1,00		
					Puente peatonal en Esparza	1,00		
					Ciudad de seguridad en San Isidro - Palmarejo	1,00		
Puente Peatonal Centro Comercial Multipiazza	1,00		Proyecto Indicado anteriormente.					
Puente Peatonal La Lima, Cartago	1,00		Suspendido					



**PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS DEL CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD – CONAVI**  
**FICHA No. 1 Resumen de Proyectos en Ejecución – AL 18 DE DICIEMBRE DE 2009**

PROYECTOS EN EJECUCIÓN								
Nombre Proyecto	Ingeniero a Cargo	Fecha Inicio	Plazo de Ejecución	Monto de Contratación	Estado Proyecto	Porcentaje Avance	Presupuesto Ejecutado	
057-2005 (RO). Contratación de servicios profesionales para el diseño de la reconstrucción de la Ruta Nacional No. 32, sección: Tournón – Puente sobre el Río Virilla.	Gabriela Baltodano	26/03/07	120 días efectivos	21.815.000,00 Pago factur 1 y 2: <u>13.089.000,00</u> Falta factura 3: 8.726.000	Concluido	100%	13.089.000,00	E cc Ju
030-2006 (PU). Contratación de una firma consultora para prestar servicios de Regencia Ambiental en el proyecto Construcción de la nueva Carretera a San Carlos, sección: Sifón-Ciudad Quesada (La Abundancia).	Anabelle Araya	03/10/06	1460 días efectivos	61.588.800,00	Ejecución 933 días	63%	19.249.300,00 CANCELADO AL 16/07/09	Se D of 16
002-2007 (LA). Contratación de servicios profesionales para el diseño geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de planos catastro, planos constructivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, propuesta de señalamiento horizontal y vertical y presupuesto del siguiente proyecto: Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 713, sección Berlín de Palmares-Intersección Ruta Nacional No. 2.	Miguel Molina	12/11/07	150 días naturales	<u>67.500.000,00</u> Pago monto original Pago Reajustes: 1 y 2: <u>3.857.563,42</u> 3: <u>6.888.795,12</u>	Finalizó Plazo del Proyecto	99%	78.246.358,54 TODO PAGO	Er
003-2007 (LA). Contratación de servicios profesionales para el diseño geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de planos catastro, planos constructivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, propuesta de señalamiento horizontal y vertical y presupuesto del siguiente proyecto: Mejoramiento de las Rutas Nacionales Nos. 218 y 401, sección: Rancho Redondo-Llano Grande-Tierra Blanca.	Miguel Molina	02/01/08	150 Días naturales	<u>45.400.000,00</u> Pago monto original Pago Reajustes: 1 y 2: <u>2.683.831,55</u> 3: <u>4.659.541,64</u>	Finalizó Plazo del proyecto	99%	52.743.373,19 TODO PAGO	Er
005-2007 (LA). Contratación de servicios profesionales para el diseño geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de planos catastro, planos constructivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, propuesta de señalamiento horizontal y vertical y presupuesto del siguiente proyecto: Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 212, Coris-La Lima-Patarrá.	David Agüero	08/11/07	120 días naturales	<u>39.350.000,00</u> Pago monto original	Concluido	100%	39.350.000,00 TODO PAGO	Co Na fir

<p><b>007-2007 (PU).</b> Contratación de servicios profesionales para el diseño geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de: planos constructivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, propuesta de señalamiento vial horizontal y vertical y presupuesto para el Proyecto: Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 150, sección: Sámara-Nosara.</p>	<p>David Agüero</p>	<p>19/11/07</p>	<p>210 días efectivos más 60 días ampliación</p>	<p><u>161.216.000,00</u>  Pago monto original  Pago Adendum: <u>9.700.000</u>  Pago Reajustes:  1:  <u>5.865.148</u>  2:  <u>5.970.386</u>  3:  <u>12.382.800</u>  Pago reajuste de Adendum:  <u>1.858.297.74</u></p>	<p>Finalizó el Plazo del Proyecto</p>	<p>100%</p>	<p>196.992.631,74  <b>TODO PAGO</b></p>	<p>C  d</p>
<p><b>008-2007 (PU).</b> Contratación de servicios profesionales para el diseño geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de planos catastro, planos constructivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, propuesta de señalamiento horizontal y vertical y presupuesto del siguiente proyecto: Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 237, sección: Paso Real - San Vito - Ciudad Neilly.</p>	<p>David Agüero</p>	<p>02/06/08</p>	<p>320 días naturales más 90 días ampliación</p>	<p><u>410.000.000,00</u>  Pago monto original  Adendum por:  40.000.000,00  Pago adendum:  <u>10.210.779</u>  Pago Reajustes:  1:  <u>15.539.245</u>  2:  <u>23.079.313</u>  3: falta</p>	<p>Finalizó Plazo del Proyecto</p>	<p>100%</p>	<p>458.829.337</p>	<p>F  S  pl  de</p>
<p><b>009-2007 (PU).</b> Contratación de servicios profesionales para el diseño geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de: planos catastro, planos constructivos, especificaciones técnicas programa de trabajo, propuesta de señalamiento vial horizontal y vertical y presupuesto del Mejoramiento de la Ruta Nacional N° 238, Sección: Paso Canoas-Laurel -Bella Luz.</p>	<p>Gabriela Baltodano</p>	<p>19/05/08</p>	<p>210 días naturales más 60 días de ampliación</p>	<p><u>139.500.000,00</u>  Pago factur 1 y 2.  <u>93.942.439,57</u>  Falta factura 3  Pagos adendum:  1:  <u>13.042.219</u>  2:  <u>15.801.000</u>  Pago Reajustes.  <u>10.242.439,57</u></p>	<p>Suspendido 246 días</p>	<p>91%</p>	<p>133 028 098,14</p>	<p>S  pr  pa  A  Pa</p>
<p><b>0.9-2007 (LP).</b> Contratación de servicios profesionales para el diseño geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de planos catastro, planos constructivos,</p>	<p>Miguel Molina</p>	<p>17/03/08</p>	<p>270 días naturales más 90 días</p>	<p><u>227.500.000,00</u>  Pago monto original  Pago Adendum</p>	<p>Finalizó Plazo del Proyecto</p>	<p>99%</p>	<p>275 502 157,29</p>	<p>F  E  er</p>

especificaciones técnicas, programa de trabajo, propuesta de señalamiento horizontal y vertical y presupuesto del siguiente proyecto: Mejoramiento de las Rutas Nacionales Nos. 931, 150, 906 y 929, sección: Santa Cruz-Santa Bárbara-Corralillo-Puerto Humo.			ampliación	<u>31.186.000</u> Pago Reajustes: 1: <u>8.218.695,44</u> 2: <u>8.597.461,85</u> Falta reajuste 3 Falta reajustes del Adendum				
<b>011-2007 (LP).</b> Contratación de servicios profesionales para el diseño geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de planos catastro, planos constructivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, propuesta de señalamiento horizontal y vertical y presupuesto del siguiente proyecto: Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 250, sección: Pital-Sahino-Boca Tapada.	David Agüero	10/03/08	210 días naturales más 28 días ampliación	<u>150.000.000</u>	Finalizó el Plazo del Proyecto	100%	150.000.000 TODO PAGO	
<b>012-2008 (LA).</b> Contratación de servicios profesionales el diseño geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de planos catastro, planos constructivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, propuesta de señalamiento horizontal y vertical y presupuesto del siguiente proyecto: Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 920, sección: Santa Bárbara-Ortega.	Miguel Molina y Andrés Henao		180 días naturales	<u>90.000.000,00</u> Pago monto original Pago Reajustes 1 y 2: <u>3.512.534,62</u> Pend. Reajuste 3	Finalizó el Plazo del Proyecto	99%	93.512.534,62	
<b>017-2007 (LA).</b> Construcción de Obras Civiles menores y suministros de servicios en las instalaciones de control de pesos y dimensiones Cañas (Km. 184, Ruta Nacional No. 1).	Luis Vega	10/12/07	60 días naturales	<u>123.700.000,00</u>	Concluido	100%	0	
<b>017-2007 (PU).</b> Contratación de servicios profesionales para el diseño geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de planos catastro, planos constructivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, propuesta de señalamiento horizontal y vertical y presupuesto del siguiente proyecto: Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 245, sección: Chacarita-Rincón.	Gabriela Baltodano	19/05/08	270 días naturales	<u>172.523.609,50</u> Pago Reajustes: <u>26.108.704,21</u>	Concluido	100%	198.632.313,71	
<b>021-2007 (LA).</b> Contratación de servicios profesionales el diseño geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de planos catastro, planos constructivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, propuesta de señalamiento horizontal y vertical y presupuesto del	Miguel Molina	26/05/08	150 días naturales	<u>56.500.000,00</u> Pago factur 1 y 2: <u>33.900.000</u> Falta factura 3 Pago Reajuste 1	Suspendid Ejecutados 115 días	85%	37.120.966,77	

siguiente proyecto: Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 323, sección: Rivas-La Piedra.				<u>3.220.966,77</u> Falta Reaj 2 y 3 Falta Adendum 26.240.280				
<b>035-2007 (LN).</b> Contratación de Servicios Profesionales para el diseño geométrico, diseño de pavimentos, diseño paisajístico y elaboración de: planos paisajísticos y constructivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, propuesta de señalamiento vial horizontal y vertical y presupuesto del siguiente proyecto: Mejoramiento Ruta Nacional No. 17, sección: Intersecc. Ruta Nacional No. 23 (El Roble) - Angostura - Cocal".	Miguel Molina	25/11/08	150 días naturales	<u>55.800.000</u> Pago factur 1 y 2: <u>33.480.000,00</u> Falta factura: 22.320.000	Finalizó Plazo del Proyecto	99%	33.480.000,00	
<b>86-2007 (CD).</b> Contratación de servicio de pesaje móvil para el control de vehículos de carga en varias R.N.	Luis Vega	23/09/08	Cuatro Años	1.991.355.600,00	Ejecución 161 días	0,11%	0	
<b>014-2008 (LP).</b> Contratación de servicios profesionales para el diseño geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de planos catastro, planos constructivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, propuesta de señalamiento horizontal y vertical y presupuesto del siguiente proyecto: Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 5, sección Tibás - El Pirro.	Gabriela Baltodano	01/07/09	180 días naturales	125.000.000,00 Pago factura 1: <u>37.500.000</u> Falta factur 2 y 3; Faltan reajustes	Suspendido	44%	37.500.000	
<b>022-2008 (LA).</b> Contratación servicios profesionales para la realización de los estudios geotécnicos y geológicos requeridos para el diseño de los puentes sobre los ríos: Grande de Orosi, ubicado en la Ruta Nacional No. 226 y Turrialba, ubicado en la Ruta Nacional No. 415.	Gabriela Baltodano	---	---	---		---	0	
<b>007-09 (C.D.)</b> Contratación de servicios profesionales de agrimensura para la confección de planos catastrados en el proyecto Mejoramiento de la Ruta Nacional N° 301, sección San Luis-Cangrejal.	David Agüero	11/05/09	37 días hábiles	<u>3.977.932</u> Pago monto original - Pago Adendum: 840.000	Concluido	100%	4.817.932 TODO PAGO	
<b>009-09 (C.D.)</b> Contratación de servicios profesionales de agrimensura para la confección de 35 planos catastrados en el Proyecto: Ampliación y rehabilitación de la Carretera Interamericana Norte, Ruta Nacional N° 1, sección: Cañas-Liberia.	David Agüero	20/04/09	53 días naturales	<u>5.502.500</u> Pago monto original Pago Adendum: <u>508.329</u>	Finalizó Plazo del Proyecto	99%	6.010.829,00 TODO PAGO	
<b>009-09 (L.N.)</b> Ampliación y rehabilitación de la Ruta Nacional N° 1, Carretera Interamericana Norte, sección: Cañas - Liberia								

26-2008 (LI). Rehabilitación de puentes sobre las Rutas Nacionales Nos. 4 (Ríos: Chiripo y Sarapiquí), 32 (Ríos: Chirripó y Sucio) y 218 (Río Torres)								
25-2008 (LI). Rehabilitación de puentes sobre las Rutas Nacionales Nos. 1 (Ríos: Abangares, Aranjuez y Azufrado) y 2 (Ríos: Nuevo y Puerto Nuevo)								
23-2008 (LP). Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 21, secciones: Jicaral - Lepanto y Quebrada San Pedro - Quebrada Tronconal.								
17-2008 (LP). Proyecto de Mejoramiento de la Ruta Nacional N° 3, Sección: San Francisco de Heredia-San Joaquín de Flores-Río Segundo-Alajuela (Calle Ancha)								
140-2009 (C.D.) Contratación de servicios profesionales para la realización de los estudios geotécnicos y geológicos requeridos para el diseño de los puentes sobre los ríos: Grande de Orosi ubicado en la Ruta Nacional N° 274 y Turrialba ubicado en la Ruta Nacional N° 230	Gabriela Baltodano					Por Adjudicar y Firmar		
109 (L.P.) Contratación de servicios profesionales para el diseño geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de planos catastro, planos constructivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, propuesta de señalamiento horizontal y vertical y presupuesto del siguiente proyecto: Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 160, sección: Paquera-Tambor.	David Agüero					Análisis de Ofertas		
89-2009 (C.D) Contratación de servicios profesionales de agrimensura para la confección de 33 planos catastrados en el proyecto: mejoramiento de la Ruta Nacional N° 4, sección Birmania-Santa Cecilia.	Diego Mendoza	10/09/09	35 días hábiles			Suspendido	99%	
29-2008 (L.A.) Diseño y construcción de las obras de estabilización de talud sobre la Ruta Nacional N° 110, sección: carretera de circunvalación (Ruta Nacional N° 39)-Alajuelita"	Gabriela Baltodano	09/09/09			16.030.000 Pago monto original Falta pago de reajustes	Concluido	100%	16.030 000

36-2008 (L.A.) Diseño y construcción del puente peatonal Ruta Nacional 32, sección Guápiles(Inmediaciones del circuito Judicial)-Siquirres	Andrés Henao	7/08/09	25 días naturales	248.500 000,00	Suspendida	40%		E I M S I
31-2008 (L.P.) Diseño y construcción del Puente sobre el Río Reventado, Ruta Nacional N° 236, sección: Taras - Cartago	Andrés Henao	17/07/09	45 días naturales	998.930.042,30	Suspendida	86%		S I
06-2009 (L.N.) Contratación de servicios profesionales para el diseño geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de planos catastro, planos constructivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, propuesta de señalamiento horizontal y vertical y presupuesto del siguiente proyecto: Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 806, sección: El Carmen de Siquirres-Caño Blanco.	Edgar Salas							E d d I C

FICHA No. 2 Resumen de Proyectos por Iniciar

PROYECTOS POR INICIAR							
Nombre Proyecto	Ingeniero a cargo	Fecha de Inicio	Plazo de Ejecución	Monto de Contratación	Estado del Proyecto	Porcentaje de Avance	Presupuesto Ejecutado
Contratación de servicios profesionales para el diseño geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de: planos catastro, planos constructivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, propuesta de señalamiento vial horizontal y vertical y presupuesto para el Mejoramiento Ruta Nacional No 1, Sección Barranca-Peñas Blancas.							
Contratación de servicios profesionales para el diseño geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de: planos catastro, planos constructivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, propuesta de señalamiento vial horizontal y vertical y presupuesto para el Mejoramiento de la Ruta Nacional N° 150, Sección Nicoya - Piave y Ruta Nacional N° 906, Sección Piave - Corralillo.							
Contratación de servicios profesionales para el diseño geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de: planos catastro, planos constructivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, propuesta de señalamiento vial horizontal y vertical y presupuesto para el Mejoramiento de la Ruta Nacional N° 18, Sección Tempisque - Pueblo Viejo.							
Estudios funcionales en las intersecciones de la Carretera de Circunvalación (Santo Tomás, Guadalupe, Rotonda La Bandera, Rotonda Betania y Cruce de Facultad de Derecho Cruce Hatillo 1 y 3 y Cruce Hatillo 5, Nueva Radial Escazú y Cruce Hatillo 8)							
Contratación de servicios profesionales para el diseño del señalamiento de la Ruta Nacional No 1, Carretera Interamericana Norte, Sección: Barranca - Limonal							
Contratación de servicios profesionales para el diseño de la obra en el tramo comprendido entre la intersección de la							





<p>geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de planos catastro, planos constructivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, propuesta de señalamiento horizontal y vertical y presupuesto del siguiente proyecto: Construcción Radial Alterna a Escazú</p>							
<p>Contratación de servicios profesionales para el diseño geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de planos catastro, planos constructivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, propuesta de señalamiento horizontal y vertical y presupuesto del siguiente proyecto: Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 3, sección: Jardines del Recuerdo-Pirro</p>							E
<p>Contratación de servicios profesionales para el diseño geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de planos catastro, planos constructivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, propuesta de señalamiento horizontal y vertical y presupuesto. Incluye diseño de estructura de puente sobre la Quebrada Rivera, proyecto: Construcción de la Ruta Nacional No. 39, Carretera de Circunvalación, sección: Intersección Ruta Nacional No 101-Intersección Ruta Nacional No. 166, paso Quebrada Rivera</p>							F
<p>Contratación de servicios profesionales para el diseño geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de planos catastro, planos constructivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, propuesta de señalamiento horizontal y vertical y presupuesto del siguiente proyecto: Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 152, sección: 27 de Abril-Villa Real.</p>							P
<p>Contratación de servicios profesionales para el diseño geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de planos catastro, planos constructivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, propuesta de señalamiento horizontal y vertical y presupuesto del siguiente proyecto: Construcción de la Nueva Naranjo-Florencia, secciones Florencia-La Abundancia y La Abundancia-Ciudad Nueva</p>							P
<p>Contratación de servicios profesionales para la definición del programa de mantenimiento periódico y rutinario de la estructura para el proyecto: Mantenimiento periódico y</p>							P

rutinario del Puente La Amistad (Río Tempisque), Ruta Nacional No. 18								
008-2007 (LA). Contratación de servicios profesionales para la elaboración de planos catastro para el proyecto: Mejoramiento Ruta Nacional No. 606, sección: Los Ángeles-Santa Elena.								
009-2007 (LA). Contratación de servicios profesionales para la elaboración de planos catastro y el diseño de las aproximaciones al Puente sobre el Río Banano, Ruta Nacional No. 36.								
Contratación de servicios profesionales para la elaboración de planos catastro y el diseño de las aproximaciones al Puente sobre el Río Barranca, Ruta Nacional No. 1.								
Contratación de servicios profesionales para la elaboración de planos catastro para el proyecto: Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 249, Sección: Pico Cinco-La Suerte (trabajos finales).								
Contratación de servicios profesionales para la elaboración de planos catastro para el proyecto: Mejoramiento Ruta Nacional No. 239, sección: Salitrales - Loma (trabajos finales).								
Contratación de servicios profesionales para la elaboración de planos catastro para el proyecto: Mejoramiento Rutas Nacionales Nos. 145 y 606, Sección: Quebrada Grande-El Dos de Tilarán-Santa Elena de Monteverde (trabajos finales).								
28-2008 (LP). Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 612, sección: Gutiérrez Braun - Santa Elena								
29-2008 (LP). Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 145, sección Marsellesa - El Dos de Tilarán								
001-09 (L.N.) Mejoramiento de la Ruta Nacional 160, sección: Hojancha-Lajas.								

**ANEXO 1: MATRIZ DE RESULTADOS POR PROGRAMA (MRP)**  
**Institución: Consejo Nacional de Vialidad - CONAVI**  
**Programa: 03 "Construcción Vial"**

Objetivo Estratégico del programa: Mejorar la capacidad funcional y/o estructural de la Red Vial Nacional.

Productos (a)	Objetivos Estratégicos de Programa (b)	Indicadores (c)	Fórmula (d)	Desempeño Hist	
				2005	2007
<b>(INDICADORES 0)</b>					
<b>Producto:</b> Obras de Infraestructura vial de la Red Vial Nacional, construidas, mejoradas, rehabilitadas o reconstruidas, por medio de la administración e inspección de los contratos de diseño, construcción, mejoramiento, rehabilitación, y reconstrucción que suscriba el CONAVI. <b>Beneficiarios:</b> Usuarios de la Red Vial Nacional, particularmente de las zonas de influencia de los proyectos programados a ejecutar en el 2009.	Mejorar la capacidad funcional /estructural de la Red Vial Nacional	Nº de diseños concluidos y aprobados, de carreteras y puentes	diseños concluidos	-	19
		porcentaje de diseños de carreteras y puentes con el componente de seguridad vial	diseños de carreteras y puentes concluidos / diseños de carreteras y puentes concluidos que incluyen el componente de seguridad vial		
		ejecución presupuestaria	Inversión en diseño de carreteras y puentes / Inversión programa 03		
<b>Producto:</b> Obras de Infraestructura vial de la Red Vial Nacional, construidas, mejoradas, rehabilitadas o reconstruidas, por medio de la administración e inspección de los contratos de diseño, construcción, mejoramiento, rehabilitación, y reconstrucción que suscriba el CONAVI. <b>Beneficiarios:</b> Usuarios de la Red Vial Nacional, particularmente de las zonas de influencia de los proyectos programados a ejecutar en el 2009.	Mejorar la capacidad funcional /estructural de la Red Vial Nacional	Nº TOPICS construidos	TOPICS construidos	-	80%
		porcentaje de diseños de topics con el componente de seguridad vial	diseños de topics concluidos / diseños de topics concluidos que incluyen el componente de seguridad vial		
		ejecución presupuestaria	Inversión en diseño de topics / Inversión programa 03		
		Nº puentes peatonales construidos	puentes peatonales construidos	25%	67%
		costo promedio por metro de puentes peatonales construidos	Inversión total de puentes peatonales / m de puentes peatonales construidos		
		porcentaje de diseños de puentes peatonales con el componente de seguridad vial	diseños de puentes peatonales concluidos / diseños de puentes peatonales concluidos que incluyen el componente de seguridad vial		
		ejecución presupuestaria	Inversión en construcción de puentes peatonales programa 03 / Inversión programa 03		

		2009				Observaciones
Metas		Alcanzado 2009		Porcentaje de cumplimiento de la meta		
Anual (f)	Expresión numérica del indicador	Resultado de la fórmula del indicador (g)	(h)=(g)/(f)*100	Valoración*		
<b>DIRECCIÓN ASCENDENTE)</b>						
I	10		9	90%		Se lograron concluir 9 (nueve) diseños entre carreteras y puentes, y en cualquier momento, a varios proyectos se les está realizando el Finiquito, por lo que en el primer trimestre estarán concluidos (actualmente en revisión).
	evaluación al finalizar el periodo					
	evaluación al finalizar el periodo					
	3		1,00	33%		La Dirección de Ingeniería remitió un diseño, sin embargo, y quedó a esperar de indicaciones de la Administración para realizar otros.
	evaluación al finalizar el periodo					
	evaluación al finalizar el periodo					
	3		0	0%		Algunos diseños fueron eliminados por la Dirección de Obras, y en estos momentos se encuentran dos.
	evaluación al finalizar el periodo					
	evaluación al finalizar el periodo					
	evaluación al finalizar el periodo					

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA

Institución: Consejo Nacional de Vialidad - CONAVI

Programa presupuestario: 03, CONSTRUCCIÓN VIAL

MISIÓN: Entregar al país obras viales de calidad óptima, administrando y supervisando los contratos que se le asignen, mediante una gestión eficiente, oportuna

Objetivo Estratégico Institucional: Disponer de Infraestructura que facilite la fluidez del tránsito

Programa 3	Objetivo Estratégico del Programa (OEP)	Indicador		Desempeño Histórico					
		Descripción	Fórmula	2005		2006		2007	
				Meta	Resultado	Meta	Resultado	Meta	Resultado
<p>Producto: Obras de infraestructura vial de la Red Vial Nacional, construidas, mejoradas, rehabilitadas o reconstruidas, por medio de la administración e Inspección de los contratos de diseño, construcción, mejoramiento, rehabilitación, y reconstrucción que administra el CONAVI. Usuarios de la Red Vial Nacional, particularmente de las zonas de influencia de los proyectos programados a ejecutar en el 2009.</p>	Mejorar la capacidad funcional /estructural de la Red Vial Nacional	Nº de diseños concluidos y aprobados, de carreteras y puentes	diseños concluidos	Sin meta	-	Sin meta	-	10	19
		porcentaje de diseños de carreteras y puentes con el componente de seguridad vial	diseños de carreteras y puentes concluidos / diseños de carreteras y puentes concluidos que incluyen el componente de seguridad vial	sin meta		sin meta		sin meta	
		ejecución presupuestaria	inversión en diseño de carreteras y puentes / inversión programa 03	sin meta		sin meta		sin meta	
	Mejorar la capacidad funcional /estructural de la Red Vial Nacional	Nº TOPICS construidos	TOPICS construidos	Sin meta	-	Sin meta	-	5	80%
		porcentaje de diseños de topics con el componente de seguridad vial	diseños de topics concluidos / diseños de topics concluidos que incluyen el componente de seguridad vial	sin meta		sin meta		sin meta	
		ejecución presupuestaria	inversión en diseño de topics / inversión programa 03	sin meta		sin meta		sin meta	
	Mejorar la capacidad funcional /estructural de la Red Vial Nacional	Nº puentes peatonales construidos	puentes peatonales construidos	8	0%	8	25%	6	67%
		costo promedio por metro de puentes peatonales construidos	inversión total de puentes peatonales / m de puentes peatonales construidos	sin meta		sin meta		sin meta	
		porcentaje de diseños de puentes peatonales con el componente de seguridad vial	diseños de puentes peatonales concluidos / diseños de puentes peatonales concluidos que incluyen el componente de seguridad vial	sin meta		sin meta		sin meta	
		ejecución presupuestaria	inversión en construcción de puentes peatonales / inversión programa 03	sin meta		sin meta		sin meta	

## A NIVEL DE PROGRAMA 2009

z que maximice el cumplimiento contractual de cada una y de todas las empresas constructoras responsables.

		Metas del indicador				Presupuesto aprobado		Fuente del indicador	Observaciones
2008		2009		Desempeño Proyectado		Monto Total (Millones de colones)	Fuente de financiamiento		
Meta	Resultado	I Semestre	Anual	2010	2011				
10	11	Meta anual	9	10	10	€2.881.336.358,65	Interno Fondo Vial	Se lograron concluir 9 (nueve) diseños entre carreteras y puentes, y en cualquier momento, a varios proyectos se les esta realizando el Finiquito, por lo que en el primer trimestre estarán concluidos (actualmente en revisión).	
meta		sin meta	evaluación al finalizar el periodo	evaluación al finalizar el periodo	evaluación al finalizar el periodo			Dirección de Ingeniería, de Obras, Conservación Vial y Dirección Administrativa Financiera	
meta		sin meta	evaluación al finalizar el periodo	evaluación al finalizar el periodo	evaluación al finalizar el periodo				
5	0	Meta anual	1	3	3	€40.000.000,00	Interno Fondo Vial	La Dirección de Ingeniería remitió un diseño, sin embargo, y quedo a esperas de indicaciones de la Administración para realizar otros.	
meta		sin meta	evaluación al finalizar el periodo	evaluación al finalizar el periodo	evaluación al finalizar el periodo			Dirección de Ingeniería, de Obras, Conservación Vial y Dirección Administrativa Financiera	
meta		sin meta	evaluación al finalizar el periodo	evaluación al finalizar el periodo	evaluación al finalizar el periodo				
3	1	Meta anual	0	3	3		Interno Fondo Vial	Algunos diseños fueron culminados por la Dirección de Obras, y en estos momentos se encuentran dos proyectos en proceso, de los cuales uno se encuentra en ejecución.	
meta		sin meta	evaluación al finalizar el periodo	evaluación al finalizar el periodo	evaluación al finalizar el periodo			Dirección de Ingeniería, de Obras, Conservación Vial y Dirección Administrativa Financiera	
meta		sin meta	evaluación al finalizar el periodo	evaluación al finalizar el periodo	evaluación al finalizar el periodo				
meta		sin meta	evaluación al finalizar el periodo	evaluación al finalizar el periodo	evaluación al finalizar el periodo				
TOTAL						€2.921.338.358,65			