

15 de junio de 2022  
DRB-54-2022-0113  
Página 1 de 4

**Asunto: Resumen Ejecutivo**  
**Informe Estado de situación actual de Región Brunca.**

Señor  
Eddy Baltodano Araya  
Gerente a.i.  
Gerencia de Conservación de Vías y Puentes  
CONAVI

Estimado ingeniero:

De acuerdo con la solicitud de la Directora Ejecutiva a.i. de Conservación de Vías y Puentes del CONAVI y en atención al oficio GCSV-01-2022-0840, se procede a realizar un informe del estado de situación actual de la Región Brunca de Conservación de Vías y Puentes; así como los proyectos que se tienen contemplados a la fecha para la atención de las necesidades de la Región.

**Estado de Contrataciones:**

- **Estado del contrato de Administradores Viales correspondiente a la Región Brunca:**

Número de contratación	Nombre del Proyecto	Fecha de reinicio	Monto Aprobado	Plazo Aprobado (meses)	Monto Ejecutado	Plazo Ejecutado (meses)	Monto Disponible	Plazo Disponible (meses)
2017LN-000004-0006000001	CONTRATACIÓN DE EMPRESAS CONSULTORAS COMO ADMINISTRADORES VIALES PARA LA CONSERVACIÓN EN LA RED VIAL NACIONAL PARA TODO EL PAÍS (4 AÑOS) LÍNEA No. 6 "REGIÓN B - BRUNCA (ZONAS 4-1, PÉREZ ZELEDÓN; 4-2, BUENOS AIRES Y 4-3, SUR-SUR)"	02/01/2022	€1.303.500.200,00	12	€554.123.385,48	8	€749.376.814,52	4

La **Contratación Directa No Concursada No. 2019CD-000009-0006000001**, Proyecto: "Contratación de empresas consultoras para brindar los servicios como administradores viales para la conservación en la red vial nacional para todo el país." Línea 6. Región B-Brunca (Zonas 4-1 Pérez Zeledón, 4-2 Buenos Aires y 4-3 Sur - Sur), que ejecutó el Consorcio Vieta- Poligonal- IAA- Lauher en su oportunidad, tiene pendiente la firma de la Recepción Provisional por parte del Contratista.

- **Estado de proyectos en proceso de finiquito durante el periodo de marzo 2021 a abril 2022:**

a) **Zona 4-1 Pérez Zeledón:**

Número de contratación	Nombre del Proyecto	Recepción provisional	Recepción definitiva	OM Finiquito	Fecha de finalización
2014LN-000017-OCV00	MR-II Mantenimiento rutinario con maquinaria especializada, contingencias y rehabilitación del sistema de evacuación pluvial de la Red Vial Nacional Pavimentada Zona 4-1 Pérez Zeledón	GCSV-01-2021-2968	GCSV-01-2022-0627	En trámite	07/09/2021
2018LA-000021-0006000001	Trabajos para la Atención de la Ruta Nacional No. 326 (En Lastra), Sección de Control No. 10882 y 10883 (Santa Teresa (Iglesia)-Puente del Río Caliente-La Hermosa (R.322), Zona 4-1, Pérez Zeledón	GCSV-92-2021-2632 - GCSV-01-2022-0523	GCSV-01-2022-0973	En trámite	16/02/2022
2014LN-000018-OCV00	MP-R Mantenimiento Periódico y Rehabilitación del Pavimento de la Red Vial Nacional Pavimentada Línea 7	GCSV-92-2021-2946	GCSV-01-2022-0526	GCSV-01-2022-0972	24/08/2021

b) **Zona 4-2 Buenos Aires:**

Número de contratación	Nombre del Proyecto	Recepción provisional	Recepción definitiva	OM Finiquito	Fecha de finalización
2014CD-000140-OCV00	Contratación Directa Autorizada N°2014CD-000140-CV00. Conservación Vial de la Red Vial Nacional Pavimentada por precios unitarios Líneas N°8, zona 4-2 Buenos Aires	-	GCSV-01-2022-0536	GCSV-01-2022-1088	31-07-2017
2014LN-000016-OCV00	MR-I Mantenimiento Rutinario Sin Maquinaria Especializada de la Red Vial Pavimentada, Línea 17, Zona 4-2	GCSV-01-2022-0331	GCSV-01-2022-0537	En trámite.	21-11-2021
2014LN-000017-OCV00	MR-II Mantenimiento Rutinario con Maquinaria Especializada Contingencia y Rehabilitación del Sistema de Evacuación Pluvial de la Red Vial Nacional Pavimentada Zona 4-2 Buenos Aires. Línea 17	GCSV-01-2021-2969	En proceso de corrección de defectos	-	12-09-2021

c) **Zona 4-3 Sur-Sur:**

Procedimiento	Nombre del Proyecto	Recepción Provisional	Recepción Definitiva	OM Finiquito	Fecha de Finalización
2014CD-000140-OCV00	Contratación Directa Autorizada N°2014CD-000140-CV00. Conservación Vial de la Red Vial Nacional Pavimentada por precios unitarios Línea N°9, Zona 4-3 Sur Sur.	-	Pendiente. Debe el contratista realizar la corrección de defectos indicados.	Pendiente. GCSV-01-2021-0664	31-07-2017
2014LN-000016-OCV00	MR-I: Mantenimiento Rutinario sin Maquinaria Especializada de la Red Vial Pavimentada; línea 18, Zona 4-3, Sur - Sur	GCSV-01-2022-0145	GCSV-01-2022-0276	GCSV-01-2022-0405	21/11/2021
2014LN-000017-OCV00	MR-II: Mantenimiento rutinario con maquinaria especializada, contingencias y rehabilitación del sistema de evacuación pluvial de la red vial nacional pavimentada, línea 18, Zona 4-3 Sur - Sur.	GCSV-01-2021-2970	Pendiente. Debe el contratista realizar la corrección de defectos indicados.	Pendiente. Se debe contar con la Recepción Definitiva	17/09/2021

15 de junio de 2022  
DRB-54-2022-0113  
Página 2 de 4

Procedimiento	Nombre del Proyecto	Recepción Provisional	Recepción Definitiva	OM Finiquito	Fecha de Finalización
2014LN-000018-0CV00	MP Y R: Mantenimiento periódico y Rehabilitación del pavimento De la red vial nacional pavimentada, línea 8, Zona 4-3 Sur – Sur.	GCSV-01-2021-2971	Pendiente. Debe el contratista realizar la corrección de defectos indicados.	Pendiente. Se debe contar con la Recepción Definitiva.	15/9/2021
Expediente 007-2021	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional N° 611 (en lastre), de control 61010 Bella Luz (R. Incendio) (Lte Cantonal) – Conte (Cruce Playa Zancudo), Zona 4-3 Sur – Sur.	No aplica	DRB-54-2021-0130	Pendiente. No se ha cancelado el monto de la factura.	15/10/2021

Como se puede observar, hay varios proyectos ejecutados que a la fecha tienen pendiente la "Recepción Final de Obra" y el "Cierre Técnico para Finiquito del Contrato", pues no han cumplido con todos los requerimientos establecidos a la fecha. Los Administradores Viales de cada Zona conocen en detalle la situación de cada uno de los contratos, por lo que en caso de que las Empresas contratadas no cumplan con los términos del contrato y sus documentos, habría que proceder con la solicitud de asesoría legal correspondiente para realizar las ejecuciones de las garantías de cumplimiento respectivas.

- Estado de proyectos en ejecución:

a) Zona 4-1 Pérez Zeledón

Contratación	Nombre del Proyecto	Fecha inicio	Fecha fin	Monto Aprobado	Monto Ejecutado (Marzo 2022)	Monto Disponible
2020LA-000001-0006000001	"Trabajos para atención de la Ruta Nacional No. 327 (en lastre), Sección de Control No. 10892: San Pedro (cuadrante plaza)-San Rafael (escuela), Zona 4-1, Pérez Zeledón"	18/05/2021	16/06/2022	€558.614.002,54	€291.372.694,99	€292.275.307,54
2021CD-000049-0006000001	"Chapea del Derecho de Vía de la Red Vial Nacional en la Zona 4-1 Pérez Zeledón; Región Brunca"	01/03/2022	27/08/2022	€87.862.050,00	€30.318.080,57	€68.964.836,03

b) Zona 4-2 Buenos Aires y Zona 4-3 Sur-Sur:

Ambas zonas no cuentan a la fecha con contratos activos.

- Estado de proyectos en SICOP (todos se encuentran en evaluación):

a) Zona 4-1 Pérez Zeledón:

Número de procedimiento	Nombre de la institución	Descripción	Nro. de solicitud de contratación	Fecha y hora de solicitud
2022CD-000014-0006000001	Consejo Nacional de Vialidad	Bacheo por urgencia de la Red Vial Nacional en la zona 4-1 Pérez Zeledón; Región Brunca	0062022302300013	12/01/2022
2020LA-000012-0006000001	Consejo Nacional de Vialidad	Atención de la Ruta Nacional No. 333 (en lastre), sección de control No. 11090 (Zapotal (Cruce Be gonia)-San Jerónimo (Escuela)), Zona 4-1, Pérez Zeledón	0062020302300020	05/10/2020
2020LA-000009-0006000001	Consejo Nacional de Vialidad	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No s. 332 (en lastre), sección de control No.: 1103 0 (San Antonio (Iglesia)-China Kicha (Plaza)), Zo na 4-1, Pérez Zeledón	0062020302300017	25/08/2020
2020LN-000001-0006000001	Consejo Nacional de Vialidad	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 335 (en lastre), secciones de control Nos. 110 60 y 11070, Zona 4-1, Pérez Zeledón	0062020302300007	13/05/2020
2020LA-000002-0006000001	Consejo Nacional de Vialidad	"Trabajos para la atención de la Ruta Nacional No. 325 (en lastre), secs. de control Nos. 10590 y 10601: La Ese (R.2)-San Ramón Norte (R.335)-S an Ramón Sur (Iglesia), Zona 4-1, Pérez Zeledó n"	0062020302300006	27/04/2020

b) Zona 4-2 Buenos Aires:

Número de procedimiento	Nombre de la institución	Descripción	Nro. de solicitud de contratación	Fecha y hora de solicitud
2022CD-000011-0006000001	Consejo Nacional de Vialidad	Bacheo por urgencia de la Red Vial Nacional en la zona 4-2 Buenos Aires; Región Brunca	0062022302300011	12/01/2022
2022CD-000024-0006000001	Consejo Nacional de Vialidad	Chapea del derecho de vía de la Red Vial Nacional en la zona 4-2 Buenos Aires; Región Brunca	0062022302300021	04/03/2022

15 de junio de 2022  
DRB-54-2022-0113  
Página 3 de 4

Número de procedimiento	Nombre de la institución	Descripción	Nro. de solicitud de contratación	Fecha y hora de solicitud
2020LN-000005-00060 00001	Consejo Nacional de Vialidad	Trabajos para la atención de la Ruta Nacional N o. 245 (en lastre), secciones de control Nos. 604 31, 60432, 60433, 60434 y 60435; Zona 4-3	0062020302300025	22/10/2020
2022CD-000023-00060 00001	Consejo Nacional de Vialidad	Chapea del derecho de vía de la Red Vial Nacional en la zona 4-3 Río Claro; Región Brunca	0062022302300022	04/03/2022
2022CD-000015-00060 00001	Consejo Nacional de Vialidad	Bacheo por urgencia de la Red Vial Nacional en la zona 4-3 Río Claro; Región Brunca	0062022302300012	12/01/2022

- Estado de los procedimientos que requieren de Certificación de Fondos para gestión ante la Gerencia de Contratación de Vías y Puentes:

a) Zona 4-1 Pérez Zeledón:

Ruta Nacional	N° Procedimiento	Nombre del Proyecto	Monto Requerido	Plazo Estimado
243	Por definir	Contratación de Emergencia - Rehabilitar escolleras de protección a bastiones	€64.252.875,00	50 días
2	Por definir	Contratación de Emergencia - Rehabilitar sistemas de drenaje pluvial, Cajón	€41.389.075,00	30 días
2	Por definir	Contratación de Emergencia - Construcción de sistema de estabilización, estacionamiento 105+000	€152.850.640,95	60 días
2	Por definir	Contratación de Emergencia - Construcción de sistema de estabilización, estacionamiento 128+653	€109.194.730,75	60 días
2	Por definir	Contratación de Emergencia - Construcción de sistema de estabilización, estacionamiento 128+753	€91.758.099,36	40 días
332	Por definir	Contratación de Emergencia - Diseño y construcción de sistema de estabilización, estacionamiento 04+900	€62.442.907,60	65 días
328	Por definir	Contratación de Emergencia - Diseño y construcción de sistema de estabilización, estacionamiento 06+500	€37.911.154,52	60 días
328	Por definir	Trabajos para rehabilitación, mantenimiento periódico y mantenimiento rutinario en Ruta Nacional No. 328 (en lastre), 10121 SANTA ROSA (CRUCE SAN ANTONIO)-RÍO NUEVO O SAN CAYETANO(IGLESIA), 10122 RÍO NUEVO O SAN CAYETANO(IGLESIA)-SAVEGRE ABAJO(ESCUELA); Zona 4-1	€1.634.742.652,06	-
34	Por definir	Trabajos para la atención de los daños en la infraestructura vial, dando respuesta a Res. N° 2021020268, Exp. 21-014855-0007-C0 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Ruta Nacional N° 34, secciones de control 61070, 61080, conocidos como los despojos de la Ruta Nacional N°34 en las localidades de Matapalo y Hatillo	€568.442.015,36	95 días
<b>MONTO DE INVERSIÓN TOTAL</b>			<b>€2.762.984.150,61</b>	

b) Zona 4-2 Buenos Aires:

Ruta Nacional	N° Procedimiento	Nombre del Proyecto	Monto Requerido	Plazo Estimado
34	Por definir	Contratación Alcantarilla Puerto Nuevo, Bahía Ballena	€30.000.000,00	60 días
34	Por definir	Contratación de Emergencia Puente Río Coronado	€100.000.000,00	60 días
237	Por definir	Contratación de Emergencia Puente Río General (Paso Real)	€18.000.000,00	30 días
237	Por definir	Contratación de Emergencia Remoción de material del Muro de Gavión	€20.000.000,00	15 días
237	Por definir	Contratación de Emergencia Deslizamiento (Centro de amigos)	€132.800.000,00	150 días
2	Por definir	Contratación de Emergencia Recurso amparo, limpieza canal	€65.000.000,00	150 días
625	Por definir	Contratación de Emergencia Ruta 625, lastre	€139.000.000,00	90 días
<b>MONTO DE INVERSIÓN TOTAL</b>			<b>€504.800.000,00</b>	

c) Zona 4-3 Sur-Sur:

Ruta Nacional	N° Procedimiento	Nombre del Proyecto	Monto Requerido	Plazo Estimado
Todas las rutas	No definido	Mantenimiento rutinario, paquete III - Descuaje, limpiezas, remoción derrumbes	€157 000 000,00	180 días
Todas las rutas	No definido	Mantenimiento rutinario y periódico, paquete IV - Señalización vertical y viga guardacaminos	€157 000 000,00	180 días

15 de junio de 2022  
DRB-54-2022-0113  
Página 4 de 4

Ruta Nacional	N° Procedimiento	Nombre del Proyecto	Monto Requerido	Plazo Estimado
Todas las rutas	No definido	Mantenimiento rutinario y periódico, paquete V - Señalización horizontal	€157 000 000,00	180 días
Todas las rutas	No definido	Mantenimiento rutinario y periódico, paquete VI - Ruteo y sellado de grietas	€157 000 000,00	180 días
Todas las rutas	No definido	Mantenimiento rutinario y periódico, paquete VII - Conformación de cunetas y remoción de arboles	€157 000 000,00	180 días
Todas las rutas	No definido	Mantenimiento rutinario y periódico, paquete VIII - Horas maquinaria en atención a rutas de lastre	€157 000 000,00	180 días
RN 238	No definido	Trabajos para la atención de la superficie de ruedo, drenajes pluviales y obras complementarias para la Ruta Nacional N° 238 (en lastre), secciones de control 61030 Bella Luz(R.611) - Pueblo Nuevo (Río Coto)(Lte Cantonal), Zona 4-3 Sur - Sur.	€1 443 627 940,50	180 días
RN 608	No definido	Trabajos para la atención de la superficie de ruedo, drenajes pluviales y obras complementarias para la Ruta Nacional N° 608 (en lastre), secciones de control 60372, 60373 Finca Coto 47(Escuela) - Laurel(R.238), Zona 4-3 Sur - Sur.	€1 339 144 524,50	180 días
RN 611	No definido	Trabajos para la atención de la superficie de ruedo, drenajes pluviales y obras complementarias para la Ruta Nacional N° 611 (en lastre), secciones de control 61010, 61020 Bella Luz (Río Incendio)(Lte cantonal) - Puerto Pilón(Cruce Cocal Amarillo), Zona 4-3 Sur - Sur.	€1 409 035 872,00	180 días
RN 614	No definido	Trabajos para la atención de la superficie de ruedo, drenajes pluviales y obras complementarias para la Ruta Nacional N° 614 (en lastre), secciones de control 61030 Bella Luz(R.611) - Pueblo Nuevo (Río Coto)(Lte Cantonal), Zona 4-3 Sur - Sur.	€1 333 124 506,00	180 días
RN 2 y RN 14	No definido	Contratación de Emergencia - Rehabilitar sistemas de drenaje pluvial	€150 000 000,00	90 días
RN 2	No definido	Contratación de Emergencia - Rehabilitar sistemas de drenaje pluvial	€157 000 000,00	90 días
RN 2 y RN 237	No definido	Contratación de Emergencia - Rehabilitar escolleras de protección a bastiones, todas las secciones de control	€157 000 000,00	90 días
RN 2	No definido	Contratación de Emergencia - Diseño y construcción de sistema de estabilización, estacionamiento 315+380	€157 000 000,00	160 días
RN 237	No definido	Contratación de Emergencia - Diseño y construcción de sistema de estabilización, estacionamiento 68+345	€157 000 000,00	160 días
RN 245	No definido	Contratación de Emergencia - Diseño y construcción de sistema de estabilización, estacionamiento 38+000	€157 000 000,00	160 días
RN 245	No definido	Contratación de Emergencia - Rehabilitar sistemas de drenaje pluvial	€85 000 000,00	90 días
RN 245	No definido	Contratación de Emergencia - Rehabilitar escolleras de protección a bastiones	€130 000 000,00	90 días
RN 245	No definido	Contratación de Emergencia - Instalación de puente modular sobre Río Corozal	€80 000 000,00	30 días
RN 611	No definido	Contratación de Emergencia - Rehabilitar sistemas de drenaje pluvial	€60 000 000,00	90 días
<b>MONTO DE INVERSIÓN TOTAL</b>			<b>€7.756.932.843,00</b>	

Atentamente,

Javier González Murillo  
Cédula: 2-0342-0094  
**Director Regional**  
**Región Brunca**  
**Gerencia Conservación de Vías y Puentes**  
Teléfono:8704-8819

JGM/jgm.  
CC: Hannia Rosales Hernández, Directora Ejecutiva, CONAVI.  
Maycol Montero Vásquez, Coordinador Administrativo, GCSV.  
Randall Mora Rojas, Director Gestión del Recurso Humano.  
Archivo /Copiador.